

Atlantic Region

Atlantic Institution - Living Unit 03 (LU03), Ranges A, B & D

Scope of Work Summary:

Cells on Range A, B & D to be painted and damaged furniture replaced. Implement operational and room use modification to various rooms in LU3 for common space, indoor recreation, interview and program functions. Retrofit office space in LU3 with work points to accommodate the additional staff. Convert 2 cells each on ranges A, B, and D range to 'on range' common area. Retrofit Dining Hall 3 in building Main A for SIU Program and Interior Recreation space. Construction of 3 new outdoor recreation yards and modification/expansion of the existing 2 yards to the meet the minimum size requirements for SIU yards. Retrofit Dining Hall 2 in building Main A for SIU staff office space.

General Notes:

This site had originally identified a 'phase 2' project to demolish non-SIU cells on range C (reducing institutional capacity) to create more on-unit support space. This was not approved and has been partially supplemented by the Dining Hall 3 conversion to two multi-purpose spaces to support SIU. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Status	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 53 Cells on 3 Ranges	completed	no	no	
Common Rooms 5 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	in progress	no	yes	Mitigation plan to use on-unit program/common space until work complete in former Dining Hall (February 2020)
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (5 co-located within Common Rooms)	completed	no	no	
Yards 5 total	operational	no	no	Remediation work on 2 of 5 yards has been deferred to spring - yards will be used 'as-is' until completion (Fall 2020). Public Address/Intercom are still outstanding.
Staff Work Areas 4 on unit, SIU team space in Main Bldg.	in progress	yes	yes	Mitigation plan to accommodate SIU staff in other locations until work complete in former Dining Hall (Jan.31 2020)

Atlantic Region				
Nova Institution for Women - Secure Unit (G), former Seg Range				
Scope Summary:				
Modification to existing Infrastructure required to accommodate the new SIU initiative.				
Building A, renovate two rooms in this adjacent area to be utilized as office and program space for SIU.				
Flooring, paint, camera installation and new furntiure.				
Building G, the installation or modifications of five security cameras, modifications to security post monitors, the purchase and installation of exercise equipment for SIU exercise yard coupled with the renovations in cell 158 (interim obs cell)				
General Notes:				
Co-location of SIU & obs cells on the SIU range until construction of new obs cell suite is completed (May 30 2020)				
TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	completed	no	no	
Common Rooms 1 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	Shared space with Secure Unit
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	completed	no	no	Shared space with Secure Unit. Additional fitness equipment may be required in the future.
Yards 1 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region				
Centre Régional de Réception- USD, Aile 5				
Scope Summary: Renovation to three multi-functional rooms, construction of new common/interior recreation room in former USD gymnasium. Furnishing, equipment changes to existing common room. New video-conferencing equipment in multi-functional rooms. The addition of two telephone lines for lawyers in two multi-functional rooms and two inmate telephone lines.				
General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	no	
Common Rooms 2 spaces	operational	yes	yes	New common room/interior recreation in former SHU gym not completed (Jan. 2020). Mitigation to utilize an existing common room until then.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 spaces	in progress	no	yes	Installation of non-contact partitions not completed (31 Dec. 2019). Mitigation to utilize other available rooms.
Interior Recreation 1 space	operational	yes	yes	New common room/interior recreation in former SHU gym not completed (Jan. 2020). Mitigation to utilize an existing common room until then.
Yards 2 total	in planning	no	yes	Subdivision of yard deferred to spring - will be used 'as-is' until completion (Fall 2020), site will use existing yards on unit until then.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region				
Centre Régional de Réception - Pavillon E				
Scope Summary: Renovations include the modification of two cells into two on-range common rooms, installation of a barrier to separate SIU from other population. Furniture, videoconference equipment install in the multi-purpose rooms. Subdivision of existing large yard into two dedicated SIU yards, and one yard for the other unit population and installation of dedicated yard access from SIU (new door and stairs)				
General Notes: There was a long term plan requested to construct accessible cell, shower, stair climber or lift to access range and provide an accessible ramp/exterior lift to provide accessibility at this site. the full scope and cost for these renovations will be extensive and should be reviewed as being required for this site. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	operational	no	no	Replacement of cell toilets & sinks will not be complete, estimated completion Jan.2020. Cells are fully operational as-is
Common Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 (co-located with common rooms)	completed	no	no	
Interior Recreation 1 space	operational	no	yes	Gym equip outstanding, not completed (31 Dec.2019). Site will use other existing equip until complete.
Yards 2 total	operational	no	yes	Yard fencing will not be completed (31 Dec.2019) Stairs & dedicated entrance deferred until Feb.2020. Site will use existing access until then.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Door controls will not be completed (timeline unknown). Operational control manually until complete.

Quebec Region				
Établissement Donnacona - Bâtiment I				
<p>Scope Summary: Renovations include relocating furniture and equipment within the three main common areas and interior recreation space. Install of warning shot targets, metal detector, inmate phones in these spaces. Replacement of six program room doors and locks, storage and furniture in programs. Installation of non-contact barriers in interview rooms and furniture changes. Office area to have new furnishing, and video conference equipment. The excavation and paving of exterior yard P-Q in addition to renovations to exterior the fence and entry door, and camera install. The separation of yard Q-R into two yards separated by new sliding door, electrical door control.</p>				
<p>General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.</p>				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 cells on 2 wings	completed	no	no	
Common Rooms 3 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 4 spaces	operational	no	yes	Doors & locks not complete (31 Dec. 2019), operational mitigation in place until then.
Interview Rooms 3 spaces	completed	no	no	
Interior Recreation 3 (co-located with common rooms)	operational	no	yes	Doors & locks, telephone booths, not complete (31 Dec. 2019), operational mitigation in place until then.
Yards 6 total	operational	no	yes	Yard fencing will not complete (31 Jan.2019), site will use gym to offset demand for recreation and existing unit yards.
Staff Work Areas	operational	no	yes	VC equip not complete (March 2020), mitigation plan to use existing equip elsewhere until complete.

Quebec Region				
Établissement Port Cartier - Bâtiment 4, Aile S				
Scope Summary:				
<p>Converting shower in room S134 into BF shower in addition to merging cells S101 and S103 into one BF cell by demolishing the partition wall between them. Converting S-144.1 into laundry facility along with converting S-144.2 into common room complete with television and multi-functional table. Also, converting S142.1 by separating new space into interview room and training room.</p> <p>Creating new exterior yard complete with new observation space along with creating new spaces S-239 and S-139-2 into two non-contact interview rooms and creating new program and activity zones complete with small gym starting in DD-125.</p> <p>Convert the room DD-128 into programs room with disciplinary court being relocated at a later date. Also, create multi-functional spaces complete with offices for SIU, starting with rooms D-138, D-139, D-141, D-144.</p>				
General Notes:				
TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 19 cells on 2 ranges	operational	no	yes	Door controls not complete (2020). Manual operation until then. BF shower not complete, use of another BF shower on site.
Common Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 spaces	in progress	no	yes	Furnishing not complete (31 Dec.2019).Temporary will be used until final received, space operational.
Interview Rooms 3 spaces	in progress	no	yes	Not complete (31 Dec.2019), mitigation plan unit then.
Interior Recreation 3 (co-located with common & program)	completed	no	no	
Yards 3 total	in planning	no	yes	Construction of 3rd yard deferred (Fall 2020). Mitigation to use existing 2 yards and gym until completion.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region

Établissement Joliette - Bâtiment F, Aile de isolement ancienne

Scope Summary:
 Modification to door and the installation of video-conferencing equipment in 1632
 Creation of a multi-functional room by merging rooms 1632 and 1634 along with replacing the luminaires in addition to the installation of ventilation system in this new room to facilitate smudging.
 The installation of a foldable table for multiple purposes in room 1623 along with the modification of a side door with the installation of cameras and sound proofing in this room and 1624. Furthermore, room 1624 to be converted into secure interview room with the addition of new inmate door and camera.
 Installation of cuff-port and removal of interior grille enclosure in room 1634-A with the replacement of furnishings from exterior yard along with the installation of detection system within the security fence and the installation of eaves.
 The installation of work space in room 1617-B in addition to the relocation of inmate telephone booth to common space in room 1617 with the installation of a kill switch cutting off communications and power from 1617-B.
 Provide sound-proofing to rooms 1640 and 1641 in order to properly utilize both programs room simultaneously and replacing or modifying side-door.
 Renovate room 1616 into program room and install electronic striking system on door to school connected to control post.
 Modifications to cell furnishings and fit-up for function changes (observation and SIU)

General Notes:
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 cells on 1 ranges	operational	no	yes	Furnishing not complete, cell operational with existing until then.
Common Rooms 1 space	operational	no	yes	Furnishing may be temporary until final received, space operational. Video conference capability may be added later.
Program Rooms 2 spaces	operational	no	no	
Interview Rooms 3 spaces	operational	no	yes	Delay for doors and glass for non-contact space, temp door may be available. An interview room will still be available in the meantime.
Interior Recreation 1 (co-located with common room)	completed	no	no	
Yards 1 total	operational	no	no	Additional of a canopy/cover will not be completed until 2020, yard will still be fully operational.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Workstations in central area will not be complete (millwork). Tables to be used in the meantime to conduct operations.

Ontario Region

Millhaven Institution - Cell Unit G (MHG), Upper & Lower G ranges

Scope Summary:
 Removing various doors, barriers, furniture and equipment - conversion to various interview and programming space with appropriate doors, barriers, furniture and fittings.
 Removing fixed benches from common rooms, installation of cable hookups and cameras. Furthermore, relocating cell alarm and relocating AC control and secure open junction boxes. Finally, re-applying epoxy to floor.
 Cleaning and recoating shower floors and installing new security hooks under shelves along with painting and upgrading lights at end of stairwells.
 Constructing facilities for laundry on two ranges with ventilation. Converting existing cells and showers into 3 new secure showers per range, with appropriate barriers.
 Installing new phone jacks and rolling phones on both sides in ranges 1 and 2 with two fixed telephones on every range in Unit "E".
 Erection of new wall in room 2F to separate large space at end of range to create interview space.
 Adding additional lighting to yards and verifying the yards are to standards.

General Notes:
 Interim SIU cell accomodation in Upper&Lower F ranges until work complete on G ranges (showers & on range laundry/common area) - estimated completion for G ranges is 31 March 2020.
 Second phase of project to convert old Seg Unit (S building) to support space for SIU and other special populations is in early design, anticipated completion late 2021.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 9 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 50 Cells on 2 Ranges	in progress	no	yes	Anticipated completion of on range showers&laundry March 2020. Interim SIU until complete.
Common Rooms 4 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 4 Spaces	operational	no	yes	Doors & locks will not be complete (31 Dec.2019), operational mitigation to be in place until complete.
Interview Rooms 7 Spaces	operational	no	yes	Doors & locks will not be complete (31 Dec.2019), operational mitigation to be in place until complete.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	completed	no	no	
Yards 6 total	operational	no	yes	Work will not be completed until Feb.2020.Mitigation to use existing yards until complete.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Doors will not be complete, operational mitigation to be in place until complete.

Ontario Region

Grand Valley Institution - Intensive Intervention Unit (GVA02), former Seg Range

Scope Summary:
 Separating cells D142 and D143 by upgrading wall to fire rated wall and closing off spaces from remainder of cells in corridor D140 complete with new emergency access door.
 Joining cells D125 and D126 but dividing the space into three new usable flex spaces coupled with the addition of a new shower, laundry facilities and a common room with access in from corridor D140.
 Installing a new fence complete with visual reduction screens along the northeast side of building adjacent to garden yard, limiting access from windows with the addition of a gate installed in order to provide maintenance to windows.
 Converting room 128 into program area while removing all plumbing fixtures except the lavatories.
 Removing high security door between vestibule from rooms D120 and D121.
 Extending open concept dynamic security bridge in front of D136 complete with common workstations.
 Installing removable barrier wall splitting common room D130 and a permanent wall splitting common room D200 in addition to installing heating/cooling mechanical unit to serve both space.
 Converting janitor closets on second floor into storage space, D181 into CMIIS, D182 into SPO, and D183 into CPO.
 Replacing concertina around yard with appropriate anti-climb in addition to creating canopy to protect against the elements.

General Notes:
 Contractor is waiting on delivery of security doors which is impacting barrier wall construction and obs suite access. Contractor currently off range as institution has immediate need to occupy existing range. Unknown when contractor will be permitted back on range to work.
 Work will not be completed for Nov.30. Mitigation plan for obs cell complete on alternate range, additional plan for SIU accommodation when range work commences is TBD.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	in planning	yes	yes	Work on hold until all material delivered to shorten construction. Mitigation plan to use other cells while construction underway.
Common Rooms 1 space	in progress	no	yes	Construction not complete. Mitigation to use other space on unit until complete.
Program Rooms 5 Spaces	operational	no	yes	Fire Alarm verification & CCTV not complete,
Interview Rooms 2 Spaces	in progress	no	no	Construction not complete. Mitigation to use other space on unit until complete.
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	operational	yes	yes	Construction not complete. Temporarily in use by site. Mitigation to use other space on unit when construction resumes.
Yards 1 total	operational	no	yes	New gates & locks not complete (31 Dec.2019). Mitigation is to use 'as-is' until complete.
Staff Work Areas	completed	no	yes	Final IMS tie-in not complete. Mitigation in place until complete.

Prairie Region				
Stony Mountain Institution - Unit 5 (B08), C & F Ranges				
Scope Summary:				
<p>Cell furnishings and fittings brought into good condition, replaces as needed.</p> <p>Conversion of office, courtroom and other under utilized space to inmate programming, interview (non-contact & open) space.</p> <p>Former staff kitchen to be converted back to inmate common room (multi-purpose).</p> <p>Grass yard to be converted to SIU sacred grounds, lighting and ESS upgrades to existing yards.</p>				
General Notes:				
<p>Second phase plan for new SIU staff space is in early design, anticipated completion late 2021.</p> <p>TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.</p>				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 40 Cells on 2 Ranges	operational	no	no	Painting not complete. Bathroom fixtures may require updating - assessment underway.
Common Rooms 4 spaces	operational	no	yes	3 of 4 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation is to use existing spaces.
Program Rooms 6 Spaces	operational	no	yes	3 of 6 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation is to use existing spaces.
Interview Rooms 5 Spaces	operational	no	yes	3 of 5 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation is to use existing spaces.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	operational	no	yes	Equipment install not complete. Mitigation is to use existing.
Yards 8 total	operational	no	yes	Equipment and lighting/ESS upgrades outstanding. Currently in procurement and design. Mitigation to use yards as-is.
Staff Work Areas	operational	yes	yes	Mitigation plan to fit-up & use other space at site complete. Development of long term option underway.

Prairie Region

Saskatchewan Penitentiary - Unit 6 (S01), A & B Ranges

Scope Summary:
 Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessments, equipment procurement, electronics security systems implementation.
 Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose, and SIU staff space. Installation of glazing and visual barriers between spaces, furniture, phones and CCTV.
 Cell painting and systems brought to good condition.
 Retro-fit of existing laundry/kitchenette in SIU common room, painting, new furniture.
 Reconstruction of Yard 1 (paving, fencing) to create 2 large yards for SIU, subdivision of yard 2, furniture and equipment install.
 Power, telephone and furnishing installs in adjacent building C-24 to support the max units displaced functions (chapel, education, program, offices).

General Notes:
 There are on-going issues with the power and LAN availability in the SIU work area in the unit (former chapel) site is using to the fullest extent possible but some staff must be accommodated elsewhere. This may require significant electrical upgrade - review of this issue will continue and could impact long term use of this space as staff space.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 32 Cells on 4 Range	operational	no	no	Painting outstanding, site using inmate labour to complete.
Common Rooms 3 spaces	operational	no	yes	1 of 3 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2020). Mitigation is to use existing spaces.
Program Rooms 3 Spaces	operational	no	yes	3 spaces available, but additional work is required in 2020/2021 to realize end state.
Interview Rooms 3 Spaces	operational	no	yes	Construction will not be completed until 2021, mitigation is to use existing spaces on unit in the V&C and other areas
Interior Recreation (2 existing)	completed	no	no	
Yards 4 total	operational	no	yes	Not all yards are completed (31 Dec.2019). Mitigation is to use all available yards on unit.
Staff Work Areas	operational	no	yes	SIU workspace requires additional work, not completed (31 Dec.2019). Scope still being determined to support SIU long term.

Prairie Region				
Bowden Institution - Building 17 (A17), A & B Ranges				
Scope Summary: Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessment, equipment procurement, electronics security systems implementation. Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space. Cell painting and systems brought to good condition. Retro-fit of existing common rooms to remove storage barrier, furniture and equipment install. Renovation to existing offices, courtroom and holding area to provide program and interview space. Renovations to yards to remove some solid barrier to provide more light, new yard construction and access, furniture and equipment install.				
General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 30 Cells on 2 Range	completed	no	no	
Common Rooms 2 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	operational	no	no	CCTV not completed - space is still operational.
Interview Rooms 1 Spaces	in progress	no	yes	Construction not complete, mitigation is to use alternate space.
Interior Recreation (2 co-located within Common Room)	operational	no	yes	Procurement of exercise equipment is on-going. Mitigation is to use existing in place.
Yards 4 total	in planning	no	yes	Construction of two new yards deferred to spring - existing 2 yards & 2 yards at unit will be utilized until complete (Fall 2020)
Staff Work Areas	completed	no	no	

Prairie Region				
Edmonton Institution - Unit 6 (SG), Upper & Lower Ranges				
Scope Summary: Upgrade four program rooms, convert laundry room into additional program room, section of portions of corridors in of blocks D & S creating new common spaces. Furthermore, the conversion of janitor and storage spaces into three laundry spaces and the inmate court room to a vestibule between SIU corridor and gym. In addition, upgrade two exercise yards and the creation of one more. Lastly, re-fitting three existing rooms into open-contact interview spaces.				
General Notes: Interim SIU (in E & F) in use due to on-going HVAC project in Unit 6 (SG), switch over planned for Dec.2019. There will be very limited yard availability until new construction complete, operational use of other yards on site will require high levels of staffing. There is significant work to be done in the units for the common areas & 1 of the program spaces - operational impact of construction while unit is occupied is a concern. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Range	completed	no	no	Painting in Phase 2 scope will be planned to mitigate operational impacts.
Common Rooms 4 space	in planning	yes	yes	Project at design stage - not complete (late 2020). Mitigation is to use other spaces unit; construction will be planned to lessen operational impacts.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	yes	5 of 6 program spaces are available for use, but additional upgrades are planned for 2020 that will require planning to mitigate operational impacts.
Interview Rooms 4 Spaces	in progress	yes	yes	Interview spaces are available for open contact interviews. Procurement of non-contact interview partitions is in progress. Mitigation is to use single existing booth or operational protocols.
Interior Recreation (4 co-located within Program Room)	operational	no	yes	Procurement of new exercise equipment is ongoing. Main gym will be used as mitigation plan.
Yards 5 total	in planning	no	yes	New yards currently in design phase. Mitigation is to use 2 existing unit yards on site (as-is), other yards on site (as-is), and the gym.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Prairie Region				
Edmonton Institution for Women - Intensive Intervention Unit (J), former Seg Range				
Scope Summary: Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessment, equipment procurement, electronics security systems implementation. Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space. Cell painting and systems brought to good condition. Retro-fit of existing range to provide common room, furniture and equipment install. Renovation to existing offices & program and interview space. Construction of new staff work area in front of post. Renovations to yards lighting, furniture and equipment install.				
General Notes: Until Obs cell relocation completion (2021) the site must operate with co-located Obs Cells and SIU on the same range. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 Cells on 4 Range	operational	no	yes	Existing observation cells will be replaced once relocation complete, planning to mitigate operational impacts required.
Common Rooms 1 space	operational	no	yes	Space is operational, but Phase 2 upgrades will be completed 2020.
Program Rooms 2 Spaces	in progress	no	yes	Renos to convert unit kitchen to program space not complete. Mitigation to use other space on unit.
Interview Rooms 1 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	no	
Yards 2 total (1 shared with other ranges)	completed	no	no	
Staff Work Areas 2 total	operational	yes	no	Temporary staff work area outside post in place. Full fit-up will be completed 2020 - planning to mitigate operational impacts required.

Pacific Region

Kent Institution - 96 Bed Living Unit (Pod 1), L & M Ranges

Scope Summary:
 Modifying existing yard and adding new yards for a total of six with the addition of tables and exercise equipment, CCTV & Lights.
 Providing new fenced corridor from unit to gym.
 Construct non-contact interview enclosures, and open contact interview furnishings. New locks and intercoms to be installed.
 Security window film in interior hallway windows, and hardware change, install new & temp. furniture (some secured to floor) in program rooms, and ventilation for smudging in designated room.
 Install of secure table on all 4 SIU ranges, and secure shower barriers.
 Installing laundry facilities in ranges 1 & 4 all while providing electrically controlled detention doors in exterior wall for yard access.

General Notes:
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Ranges	completed	no	no	
Common Rooms 7 spaces	operational	no	no	New yard doors not complete - temp. doors in place until delivery and install.
Program Rooms 5 Spaces	operational	no	no	Furniture not complete - temporary furnishing in place until delivery & install.
Interview Rooms 3 Spaces	operational	no	no	Intercoms to be installed week of 6-10 January.
Interior Recreation (3 co-located within Common Rooms)	operational	no	no	Additional gym equipment will be installed (Shipping delayed to 1st week January)
Yards 6 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	no	

Pacific Region				
Fraser Valley Institution for Women - Secure Unit (Bldg.E), former Seg Range				
Scope Summary: Converting observation cells 118 and 119 to regular cells by replacing doors to standard door type in addition to removing CCTV from both spaces. Providing new counters with four workstations in room 102. Providing fixed seating for four in addition to fixed couch-style seating along with wall mounted TV. Installing four-person tables and elliptical exercise machine to exterior yard. Procuring and installing equipment, additional electrical and mechanical exhaust in new multi-purpose room 125 used for programs and food staging.				
Technical Services Readiness Assessment: Until Obs Cell relocation completion the site must operate with co-located Obs Cells and SIU on the same range. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	no	no	Existing observation cells will be replaced once relocation complete, planning to mitigate operational impacts required.
Common Rooms 1 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	no	
Yards 1 total	operational	no	no	Exterior exercise equip on order, to be installed upon delivery (Shipping delayed to 1st week January)
Staff Work Areas	completed	no	no	

Région de l'Atlantique				
Établissement de l'Atlantique – Unité résidentielle (UR03), rangées A, B et D				
Résumé de l'énoncé des travaux :				
Les cellules des rangées A, B et D seront peintes et le mobilier endommagé sera remplacé. Mettre en œuvre des modifications opérationnelles et d'utilisation des salles dans diverses salles de l'UR3 concernant les fonctions des espaces communs, des loisirs intérieurs, des entrevues et des programmes. Rénovation des bureaux de l'UR3 avec des points de travail pour répondre aux besoins du personnel supplémentaire. Conversion de 2 cellules chacune sur les rangées A, B, et D en zone commune « dans la rangée ». Rénovation de la salle à manger 3 du bâtiment principal A pour les salles de programmes et de loisirs intérieurs de l'UIS. Construction de 3 nouvelles cours de récréation extérieures et modification ou agrandissement des 2 cours existantes pour répondre aux exigences de taille minimale des cours des UIS. Rénovation de la salle à manger 2 du bâtiment principal A pour y installer des espaces de bureaux pour le personnel de l'UIS.				
Remarques générales :				
Cette unité opérationnelle avait initialement fait l'objet d'un projet en « phase 2 » visant à démolir les cellules non-UIS de la rangée C (réduisant la capacité de l'établissement) pour créer plus d'espace de soutien dans l'unité. Ce projet n'a pas été approuvé et a été partiellement terminé par la conversion de la salle à manger 3 en deux salles polyvalentes pour soutenir l'UIS. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet d'infrastructure	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 53 cellules sur 3 rangées	terminé	non	non	
Aires communes 5 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	Le plan d'atténuation utilisera les salles de programmes et les aires communes de l'unité jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans l'ancienne salle à manger (février 2020).
Salles d'entrevue 2 espaces	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (5 salles situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 5 au total	opérationnel	non	non	Les travaux d'assainissement de 2 des 5 cours ont été reportés au printemps – les cours seront utilisées telles quelles jusqu'à leur achèvement (automne 2020). Le système de sonorisation et d'éclairage est toujours en cours.
Zones de travail du personnel 4 dans l'unité, espace pour l'équipe de l'UIS dans le bâtiment principal	en cours	oui	oui	Le plan d'atténuation prévoit que les employés de l'UIS seront accueillis dans d'autres endroits jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans l'ancienne salle à manger (31 janvier 2020).

Région de l'Atlantique				
Établissement Nova pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (G), ancienne rangée d'isolement				
Résumé de l'énoncé des travaux				
Des changements doivent être apportés à l'infrastructure existante pour répondre aux besoins de la nouvelle initiative de l'UIS. Bâtiment A, rénover deux pièces dans cette zone adjacente afin de les utiliser comme bureaux et espaces de programmes pour l'UIS. Revêtement de sol, peinture, installation de caméras et nouveau mobilier. Bâtiment G, installation ou changement de cinq caméras de sécurité, changement des écrans des postes de garde, achat et installation des équipements d'exercice pour la cour d'exercice de l'UIS et rénovation de la cellule 158 (cellule d'observation provisoire).				
Remarques générales :				
Regroupement des cellules de l'UIS et des cellules d'observation sur la rangée de l'UIS jusqu'à ce que la construction de la nouvelle suite de cellules d'observation soit terminée (30 mai 2020) STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si des espaces de soutien supplémentaires sont nécessaires.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	terminé	non	non	
Aires communes 1 salle	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	non	Espace partagé avec l'unité de garde en milieu fermé
Salles de loisirs intérieurs (1 située dans la même salle de programmes)	terminé	non	non	Espace partagé avec l'unité de garde en milieu fermé. Des équipements de conditionnement physique supplémentaires pourraient être nécessaires ultérieurement.
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	non	

Zones de travail du personnel	terminé	non	non
-------------------------------	---------	-----	-----

Région du Québec

Centre régional de réception – USD, Aile 5

Résumé de l'énoncé des travaux

Rénovation de trois salles multifonctionnelles, construction d'une nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD. Changement de meubles et d'équipements de la salle commune existante. Nouveaux équipements de vidéo-conférence dans les salles multifonctionnelles.
 L'ajout de deux lignes téléphoniques pour les avocats dans deux salles multifonctionnelles et de deux lignes téléphoniques pour les détenus.

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	terminé	non	non	
Salles communes 2 salles	opérationnel	oui	oui	La nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD n'est pas terminée (janvier 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser une salle commune existante entretemps.
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 3 salles	en cours	non	oui	L'installation des cloisons sans contact n'est pas terminée (31 déc. 2019). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser d'autres salles disponibles.
Salles de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	oui	oui	La nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs de l'ancien gymnase de l'USD n'est pas terminée (janvier 2020). L'atténuation consiste à utiliser une salle commune existante entretemps.
Cours extérieures 2 au total	en cours de planification	non	oui	Le lotissement de la cour est reporté au printemps – elle sera utilisée « telle quelle » jusqu'à l'achèvement des travaux (automne 2020), l'unité opérationnelle utilisera les cours existantes de l'unité jusqu'à cette date.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec

Centre régional de réception – Pavillon E

Résumé de l'énoncé des travaux

Les rénovations comprennent la conversion de deux cellules en deux salles communes sur la rangée, l'installation d'une barrière pour séparer l'UIS des autres populations. Installation de meubles et d'équipements de vidéo-conférence dans les salles polyvalentes. Lotissement de la grande cour existante en deux cours dédiées à l'UIS et une cour pour l'autre population de l'unité, et installation d'un accès dédié à la cour depuis l'UIS (nouvelle porte et nouveaux escaliers).

Remarques générales :

Un plan à long terme a été demandé pour la construction d'une cellule, d'une douche, d'un monte-escalier ou d'un ascenseur accessible aux handicapés pour accéder à la rangée et afin de fournir une rampe d'accès/ascenseur extérieur pour assurer l'accessibilité de cette unité opérationnelle. La portée et le coût complets de ces rénovations seront considérables et devraient être reconsidérés comme étant nécessaires pour cette unité opérationnelle.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	opérationnel	non	non	Le remplacement des toilettes et des évier des cellules ne sera pas terminé, le remplacement est prévu pour janvier 2020. Les cellules telles qu'elles fonctionnent parfaitement.
Aires communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue (3 situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	
Salle de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	non	oui	Équipement de conditionnement physique en suspens, non terminé (31 déc. 2019). L'unité opérationnelle utilisera d'autres équipements en place en attendant la fin des travaux.
Cours extérieures 2 au total	opérationnel	non	oui	La clôture de la cour ne sera pas terminée (31 décembre 2019). Les escaliers et l'entrée avec accès dédié à la cour seront reportés jusqu'en février 2020. L'unité opérationnelle utilisera les accès en place entretemps.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les contrôles des portes ne seront pas terminés (délai inconnu). Contrôle opérationnel manuel jusqu'à ce que ce soit terminé.

Région du Québec

Établissement Donnacona – Bâtiment I

Résumé de l'énoncé des travaux
Les rénovations comprennent le déménagement des meubles et des équipements dans les trois principales salles communes et de loisirs intérieurs. Installation de cibles de tir d'avertissement, de détecteurs de métaux, de téléphones pour détenus dans ces espaces. Remplacement des portes et des serrures de six salles de programmes, des espaces de rangement et des meubles dans les programmes. Installation de barrières sans contact dans les salles d'entrevue et changements dans le mobilier.
L'espace de bureau sera doté de nouveaux meubles et d'équipements de vidéo-conférence.
L'excavation et le pavage de la cour extérieure P-Q en plus de la rénovation de la clôture extérieure et de la porte d'entrée ainsi que l'installation d'une caméra. La séparation de la cour Q-R en deux cours séparées par une nouvelle porte coulissante avec commande électrique de la porte.

Remarques générales :
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 2 ailes	terminé	non	non	
Salles communes 3 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 4 salles	opérationnel	non	oui	Portes et serrures non terminées (31 décembre 2019), mesures d'atténuation opérationnelles en place d'ici là.
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	oui	Portes, serrures et cabines téléphoniques non terminées (31 décembre 2019), mesures d'atténuation opérationnelles en place d'ici là.
Cours extérieures 6 au total	opérationnel	non	oui	La clôture de la cour ne sera pas terminée (31 janvier 2019), l'unité opérationnelle utilisera le gymnase pour compenser la demande de <u>cours de récréation et d'unités existantes</u> .
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les équipements de vidéo-conférence ne sont pas prêts (mars 2020), le plan d'atténuation prévoit d'utiliser les équipements existants ailleurs jusqu'à ce que tout soit terminé.

Région du Québec

Établissement de Port-Cartier – Bâtiment 4, Aile S

Résumé de l'énoncé des travaux
Conversion de la douche de la pièce S134 en douche à accès facile en plus du regroupement des cellules S101 et S103 en une seule cellule à accès facile en démolissant la cloison qui les sépare. Conversion de S-144.1 en installation de buanderie et de S-144.2 en salle commune équipée d'une télévision et d'une table polyvalente. Convertir également S142.1 en séparant le nouvel espace en salle d'entrevue et en salle de formation.
Création d'une nouvelle cour extérieure avec un nouvel espace d'observation, création des nouveaux espaces S-239 et S-139-2 en deux salles d'entrevue sans contact et création de nouvelles salles de programmes et d'activités avec un petit gymnase commençant dans le DD-125.
Convertir la salle DD-128 en salle de programmes, le tribunal disciplinaire étant déplacé à une date ultérieure. De plus, créer des espaces polyvalents pourvus de bureaux pour l'UIS, en commençant par les salles D-138, D-139, D-141, D-144.

Remarques générales :
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 19 cellules sur 2 ailes	opérationnel	non	oui	Les commandes des portes ne sont pas terminées (2020). Opération manuelle en attendant. Douche à accès facile non terminée, utilisation d'une autre douche à accès facile dans l'unité opérationnelle.
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	L'ameublement n'est pas terminé (31 décembre 2019). Le mobilier temporaire sera utilisé jusqu'à la réception du mobilier final, et que la salle soit fonctionnelle.
Salles d'entrevue 3 salles	en cours	non	oui	Pas terminé (31 décembre 2019), unité du plan d'atténuation ensuite.
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes et de programmes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 3 au total	en cours de planification	non	oui	La construction de la troisième cour est reportée (automne 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les 2 cours et le gymnase existants jusqu'à ce que tout soit terminé.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec

Établissement Joliette – Bâtiment F, ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Modification de la porte et installation des équipements de vidéo-conférence dans la salle 1632
 Création d'une salle polyvalente en combinant les salles 1632 et 1634 ainsi que remplacement des luminaires en plus de l'installation d'un système de ventilation dans cette nouvelle salle pour faciliter les cérémonies de purification par la fumée.
 L'installation d'une table pliante à usages multiples dans la salle 1623 ainsi que la modification d'une porte latérale avec l'installation de caméras et l'insonorisation de cette salle et de la salle 1624. En outre, la pièce 1624 sera convertie en salle d'entrevue sécurisée avec l'ajout d'une nouvelle porte pour les détenus et d'une caméra.
 Installation d'un guichet pour menottes et enlèvement de la grille intérieure dans la pièce 1634-A avec le remplacement du mobilier de la cour extérieure ainsi que l'installation d'un système de détection dans la clôture de sécurité et l'installation d'un avant-toit.
 L'installation d'un espace de travail dans la pièce 1617-B en plus du déplacement de la cabine téléphonique des détenus vers la salle commune dans la pièce 1617 avec l'installation d'un interrupteur qui coupe les télécommunications et l'alimentation de la pièce 1617-B.
 Insonorisation des salles 1640 et 1641 afin d'utiliser les deux salles de programmes en même temps et remplacement ou modification de la porte latérale. Rénovation de la salle 1616 en salle de programmes et installation d'un système de frappe électronique sur la porte de l'école relié au poste de contrôle.
 Changements de l'ameublement et de l'aménagement des cellules pour les changements de fonction (observation et UIS)

Remarques générales :
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	opérationnel	non	oui	L'ameublement n'est pas complet, la cellule est fonctionnelle avec les meubles en place en attendant.
Salles communes 1 salle	opérationnel	non	oui	L'ameublement pourrait être temporaire jusqu'à la réception du mobilier final, et que la salle soit fonctionnelle. La capacité de vidéo-conférence pourrait être ajoutée ultérieurement.
Salles de programmes 2 salles	opérationnel	non	non	
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	non	oui	Délai pour les portes et les vitres pour l'espace sans contact, une porte temporaire pourrait être disponible. Une salle d'entrevue sera néanmoins disponible entretemps.
Salles de loisirs intérieurs 1 (située au même endroit que la salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	non	L'ajout d'un auvent ou d'une couverture ne sera pas terminé avant 2020, mais la cour sera toujours entièrement fonctionnelle.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les postes de travail de la zone centrale ne seront pas terminés (menuiserie). Des tables seront utilisées entretemps pour mener les activités.

Région de l'Ontario
Établissement de Millhaven – Unité cellulaire G (MHG), rangées G du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux
 Enlèvement de divers portes, barrières, meubles et équipements – conversion en diverses salles d'entrevue et de programmes avec portes, barrières, meubles et installations appropriés.
 Retrait des bancs fixes des salles communes, installation des branchements de câbles et des caméras. De plus, déplacement de l'alarme de la cellule et déplacement du système de contrôle d'accès et sécurisation des boîtes de jonction ouvertes. Enfin, réapplication de résine époxyde sur le sol.
 Nettoyage et pose d'un nouveau revêtement sur le sol des douches, installation de nouveaux crochets de sécurité sous les étagères, peinture et amélioration de l'éclairage au bout des cages d'escalier. Construction d'installations de buanderie sur deux rangées avec ventilation. Conversion des cellules et des douches existantes en 3 nouvelles douches sécurisées par rangée, avec des barrières appropriées.
 Installation de nouvelles prises téléphoniques et de téléphones portatifs des deux côtés dans les rangées 1 et 2, avec deux téléphones fixes dans chaque rangée de l'unité « E ». Érection d'un nouveau mur dans la pièce 2F pour séparer le grand espace en bout de rangée et créer un espace d'entrevue.
 Ajout d'un éclairage supplémentaire dans les cours et vérification de la conformité des cours aux normes.

Remarques générales :
 Hébergement provisoire des cellules de l'UIS dans les rangées F supérieure et inférieure jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans les rangées G (douches et buanderie sur la rangée/salle commune) – la fin des travaux dans les rangées G est prévue pour le 31 mars 2020.
 La deuxième phase du projet visant à convertir l'ancienne unité d'isolement (bâtiment S) en espace de soutien pour l'UIS et d'autres populations spéciales est aux premiers stades de la conception et devrait être achevée fin 2021.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 9 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 50 cellules sur 2 rangées	en cours	non	oui	Finalisation prévue des douches et de la buanderie dans la rangée en mars 2020. UIS provisoire jusqu'à la fin des travaux.
Salles communes 4 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 4 salles	opérationnel	non	oui	Les portes et les serrures ne seront pas achevées (31 décembre 2019), des mesures d'atténuation opérationnelles seront mises en place jusqu'à l'achèvement des travaux.
Salles d'entrevue 7 salles	opérationnel	non	oui	Les portes et les serrures ne seront pas achevées (31 décembre 2019), des mesures d'atténuation opérationnelles seront mises en place jusqu'à l'achèvement des travaux.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	

Cours extérieures 6 au total	opérationnel	non	oui	Les travaux ne seront pas terminés avant février 2020. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les cours existantes en attendant la fin des travaux.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les portes ne seront pas achevées, des mesures d'atténuation opérationnelles seront mises en place jusqu'à l'achèvement des travaux.

Région de l'Ontario

Établissement Grand Valley – Unité d'intervention intensive (GVA02), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Séparation des cellules D142 et D143 en transformant le mur en un mur résistant au feu et en coupant les espaces du reste des cellules dans le couloir D140, avec une nouvelle porte d'accès d'urgence.
 Réunir les cellules D125 et D126, mais diviser l'espace en trois nouveaux espaces flexibles utilisables, avec l'ajout d'une nouvelle douche, d'installations de buanderie et d'une salle commune avec accès par le couloir D140.
 Installation d'une nouvelle clôture complète avec des écrans de réduction visuelle le long du côté nord-est du bâtiment adjacent à la cour du jardin, limitant l'accès aux fenêtres avec l'ajout d'une barrière installée afin de permettre l'entretien des fenêtres.
 Conversion de la salle 128 en salle de programmes tout en enlevant tous les appareils de plomberie hormis les toilettes. Retrait de la porte de haute sécurité entre le vestibule et les salles D120 et D121.
 Extension de la passerelle de sécurité dynamique à concept ouvert devant le D136, avec des postes de travail communs.
 Installation d'un mur de séparation amovible pour la salle commune D130 et d'un mur de séparation permanent pour la salle commune D200, ainsi que d'une unité mécanique de chauffage et de refroidissement pour desservir les deux salles.
 Conversion des placards de concierge du deuxième étage en espace de stockage, D181 en GCSII, D182 en APS et D183 en APC.
 Remplacement du concertina autour de la cour par un dispositif anti-escalade approprié, en plus de la création d'un auvent pour protéger contre les intempéries.

Remarques générales :
 L'entrepreneur attend la livraison des portes de sécurité, ce qui a une incidence sur la construction du mur de séparation et l'accès à la suite d'observation. L'entrepreneur est actuellement à l'extérieur de la rangée, car l'établissement a un besoin immédiat d'occuper la rangée existante. On ignore quand l'entrepreneur sera autorisé à revenir sur la rangée pour effectuer les travaux. Les travaux ne seront pas menés à terme pour le 30 novembre. Le plan d'atténuation pour la cellule d'observation est terminé sur la rangée alternative, le plan supplémentaire pour l'hébergement de l'UIS lorsque le travail sur la rangée débutera est à déterminer.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	en cours de planification	oui	oui	Les travaux sont suspendus jusqu'à ce que tous les matériaux soient livrés pour écourter la construction. Plan d'atténuation visant à utiliser d'autres cellules pendant que la construction est en cours.
Salles communes 1 salle	en cours	non	oui	La construction n'est pas achevée. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace de l'unité jusqu'à la fin des travaux.
Salles de programmes 5 salles	opérationnel	non	oui	La vérification de l'alarme incendie et du système de télévision en circuit fermé n'est pas terminée.
Salles d'entrevue 2 salles	en cours	non	non	La construction n'est pas achevée. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace de l'unité jusqu'à la fin des travaux.
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle de programmes)	opérationnel	oui	oui	La construction n'est pas achevée. Temporairement utilisé par l'unité opérationnelle. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace dans l'unité lorsque la construction reprendra.
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	oui	Les nouveaux portails et serrures ne sont pas en place (31 décembre 2019). Les mesures d'atténuation consistent à les utiliser tels quels jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
Zones de travail du personnel	terminé	non	oui	Le raccordement final aux SGI n'est pas achevé. Mesures d'atténuation en place en attendant la fin des travaux.

Région des Prairies

Établissement de Stony Mountain – Unité 5 (B08), rangées C et F

Résumé de l'énoncé des travaux
Mise en bon état du mobilier et des installations de la cellule, remplacement si nécessaire.
 Conversion de bureaux, de salles d'audience et d'autres espaces sous-utilisés en salles de programmes et d'entrevue (sans contact et ouverts) pour les détenus. L'ancienne cuisine du personnel sera reconvertie en salle commune pour les détenus (polyvalente).
 La cour gazonnée sera convertie en terres sacrées de l'UIS, l'éclairage et les systèmes de sécurité électroniques seront mis à niveau dans les cours existantes.

Remarques générales :
 La deuxième phase du plan pour les nouveaux locaux du personnel de l'UIS est en début de conception et devrait être achevée fin 2021.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 40 cellules sur 2 rangées	opérationnel	non	non	Peinture non terminée. Les appareils sanitaires des salles de bain pourraient avoir besoin d'être remis à neuf – évaluation en cours.
Salles communes 4 salles	opérationnel	non	oui	3 terminés sur 4. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	non	oui	3 terminées sur 6. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.

Salles d'entrevue 5 salles	opérationnel	non	oui	3 terminées sur 5. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	oui	L'installation des équipements n'est pas terminée. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser ceux actuellement en place.
Cours extérieures 8 au total	opérationnel	non	oui	Les mises à niveau de l'équipement et de l'éclairage et du système de sécurité électronique sont en suspens. Actuellement en phase d'approvisionnement et de conception. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les cours telles quelles.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	oui	Le plan d'atténuation visant à aménager et à utiliser d'autres espaces au sein de l'unité opérationnelle est terminé. L'élaboration d'une option à long terme est en cours.

Région des Prairies

Pénitencier de la Saskatchewan – Unité 6 (S01), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux

La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.

Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes et pour le personnel de l'UIS. Installation de vitrages et de barrières visuelles entre les espaces, le mobilier, les téléphones et les systèmes de télévision en circuit fermé.

Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.

Rénovation de la buanderie et de la cuisinette existantes dans la salle commune de l'UIS, peinture, nouveau mobilier.

Reconstruction de la cour 1 (pavage, clôture) pour créer 2 grandes cours pour l'UIS, lotissement de la cour 2, installation de mobilier et d'équipements.

Installation de l'électricité, du téléphone et du mobilier dans le bâtiment adjacent C-24 pour soutenir les fonctions déplacées des unités à sécurité maximale (chapelle, éducation, programme, bureaux).

Remarques générales :

Il y a de constants problèmes avec l'alimentation électrique et de disponibilité du réseau local dans la zone de travail de l'UIS dans l'unité (ancienne chapelle). L'unité opérationnelle est utilisée dans la mesure du possible, mais certains membres du personnel doivent être postés ailleurs. Cela pourrait exiger une mise à niveau importante du réseau électrique – l'examen de cette question se poursuivra et pourrait avoir un impact sur l'utilisation à long terme de cet espace comme espace pour le personnel.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 32 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	non	Peinture en suspens, l'unité opérationnelle fait appel aux détenus pour la réaliser.
Salles communes 3 salles	opérationnel	non	oui	1 terminée sur 3. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles de programmes 3 salles	opérationnel	non	oui	3 espaces disponibles, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires en 2020/2021 pour atteindre le stade final.
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	non	oui	La construction ne sera pas achevée avant 2021, les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants de l'unité dans l'aire de visite et de correspondance et dans d'autres aires.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles existantes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 4 au total	opérationnel	non	oui	Toutes les cours ne sont pas achevées (31 décembre 2019). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser toutes les cours disponibles sur l'unité.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	L'espace de travail de l'UIS exige des travaux supplémentaires, non terminés (31 décembre 2019). La portée est encore à déterminer pour soutenir l'UIS à long terme.

Région des Prairies

Établissement de Bowden – Bâtiment 17 (A17), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux

La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.

Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes. Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.

Rénovation des salles communes existantes pour supprimer la barrière de stockage et installer des meubles et des équipements. Rénovation des bureaux existants, de la salle d'audience et de l'aire de détention pour fournir des salles de programmes et d'entrevue.

Rénovation des cours pour enlever certaines barrières solides afin de fournir plus de lumière, nouvelle construction et nouvel accès pour la cour, installation de meubles et d'équipements.

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 30 cellules sur 2 rangées	terminé	non	non	
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	opérationnel	non	non	Le système de télévision en circuit fermé n'est pas achevé – l'espace est encore fonctionnel.
Salles d'entrevue 1 salle	en cours	non	oui	La construction n'est pas terminée, les mesures d'atténuation consistent à utiliser un espace alternatif.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles situées dans la même salle commune)	opérationnel	non	oui	L'acquisition d'équipements de conditionnement physique est en cours. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser ceux en place.

Cours extérieures 4 au total	en cours de planification	non	oui	La construction de deux nouvelles cours est reportée au printemps. Les deux cours existantes et les deux cours de l'unité seront utilisés jusqu'à la fin des travaux (automne 2020).
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région des Prairies

Établissement d'Edmonton – Unité 6 (SG), rangées du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux

Mise à niveau de quatre salles de programmes, conversion de la salle de buanderie en salle de programmes supplémentaire, section de portions de couloirs dans les blocs D et S pour créer de nouvelles salles communes. En outre, la conversion des espaces de conciergerie et de stockage en trois salles de buanderie et de la salle d'audience des détenus en un vestibule entre le couloir de l'UIS et le gymnase. De plus, la mise à niveau de deux cours d'exercice et la création d'une cour supplémentaire. Enfin, la rénovation de trois salles existantes en espaces d'entrevue ouverts.

Remarques générales :

UIS provisoire (en E et F) utilisé en raison d'un projet CVC en cours dans l'unité 6 (SG), transition prévue en décembre 2019.

La disponibilité des cours sera très limitée jusqu'à ce que la nouvelle construction soit achevée, l'utilisation opérationnelle des autres cours sur l'unité opérationnelle nécessitera des niveaux élevés de personnel. Il y a des travaux importants à faire dans les unités pour les salles communes et l'une des salles de programmes – impact des travaux de construction pendant que l'unité est occupée suscite des préoccupations.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	non	La peinture dans le cadre de la phase 2 sera planifiée pour atténuer les impacts des travaux.
Salles communes 4 salles	en cours de planification	oui	oui	Projet au stade de la conception – non terminé (fin 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser d'autres espaces de l'unité; la construction sera planifiée de manière à réduire les impacts des travaux.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	oui	oui	5 des 6 salles de programmes sont disponibles pour utilisation, mais des mises à niveau supplémentaires sont prévues pour 2020 qui nécessiteront une planification pour atténuer les impacts des travaux.
Salles d'entrevue 4 salles	en cours	oui	oui	Des salles d'entrevue sont disponibles pour les entrevues à contact ouvert. L'acquisition de cloisons pour les entrevues sans contact est en cours. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser des cabines uniques existantes ou des espaces de conditionnement.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles de programmes)	opérationnel	non	oui	L'acquisition de nouveaux équipements de conditionnement physique est en cours. Le gymnase principal sera utilisé comme plan d'atténuation.
Cours extérieures 5 au total	en cours de planification	non	oui	Les nouvelles cours sont actuellement en phase de conception. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser deux cours d'unités existantes au sein de l'unité opérationnelle (telles qu'elles), d'autres cours de l'établissement (telles qu'elles) et le gymnase.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région des Prairies

Établissement d'Edmonton pour femmes – Unité d'intervention intensive (I), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux

La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.

Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes. Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.

Rénovation des rangées existantes pour fournir l'installation d'une salle commune, de meubles et d'équipements. Rénovation des bureaux existants et de l'espace réservé aux programmes et aux entrevues.

Construction d'une nouvelle aire de travail pour le personnel à l'avant du poste. Rénovation de l'éclairage des cours, installation de meubles et d'équipements.

Remarques générales :

Jusqu'à l'achèvement du déménagement des cellules d'observation (2021), l'unité opérationnelle doit fonctionner avec des cellules d'observation et l'UIS situées ensemble sur la même rangée. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 4 rangée	opérationnel	non	oui	Les cellules d'observation existantes seront remplacées une fois le déménagement terminé, une planification pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.
Salles communes 1 salle	opérationnel	non	oui	L'espace est fonctionnel, mais les mises à niveau de la phase 2 seront achevées en 2020.
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	Les travaux de rénovation pour convertir la cuisine de l'unité en salle de programmes ne sont pas terminés. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace de l'unité.
Salles d'entrevue 1 salle	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 2 au total (1 partagée avec d'autres rangées)	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel 2 au total	opérationnel	oui	non	Zone de travail temporaire du personnel à l'extérieur du poste en place. L'aménagement complet sera terminé en 2020 – une planification pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.

Région du Pacifique

Établissement de Kent – Unité résidentielle de 96 lits (sous-unité 1), rangées L et M

Résumé de l'énoncé des travaux

Modification de la cour existante et ajout de nouvelles cours pour un total de six avec l'ajout de tables et d'équipements de conditionnement physique, de télévision en circuit fermé et d'éclairage. Fournir un nouveau couloir clôturé de l'unité au gymnase.
 Construire des enceintes d'entrevue sans contact et du mobilier d'entrevue à contact ouvert. Nouvelles serrures et interphones à installer.
 Pose d'un film de sécurité sur les fenêtres des couloirs intérieurs, changement de la quincaillerie, installation de nouveaux meubles et de meubles temporaires (certains fixés au sol) dans les salles de programmes et ventilation pour les cérémonies de purification par la fumée dans les salles prévues.
 Installation de tables sécurisées sur les 4 rangées de l'UIS et de barrières de douche sécurisées.
 Installation d'une buanderie dans les rangées 1 et 4 tout en prévoyant des portes de détention à commande électrique dans le mur extérieur pour l'accès à la cour.

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	non	
Salles communes 7 salles	opérationnel	non	non	Les nouvelles portes de la cour ne sont pas installées – des portes temporaires sont en place jusqu'à la livraison et l'installation.
Salles de programmes 5 salles	opérationnel	non	non	Le mobilier n'est pas terminé – mobilier temporaire en place jusqu'à la livraison et l'installation.
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	non	non	Les interphones seront installés dans la semaine du 6 au 10 janvier.
Salles de loisirs intérieurs (3 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	non	Des équipements de conditionnement physique supplémentaires seront installés (expédition retardée à la première semaine de janvier).
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Pacifique

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (bâtiment E), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux

Convertir les cellules d'observation 118 et 119 en cellules ordinaires en remplaçant les portes par des portes standard et en supprimant les télévisions en circuit fermé dans les deux pièces.
 Fournir de nouveaux comptoirs avec quatre postes de travail dans la salle 102.
 Fournir des sièges fixes pour quatre personnes en plus de sièges fixes de style divan avec une télévision murale. Installation de tables pour quatre personnes et d'un appareil d'exercice elliptique dans la cour extérieure.
 Acquisition et installation d'équipements, de systèmes électriques et mécaniques de ventilation supplémentaires dans la nouvelle salle polyvalente 125 utilisée pour les programmes et la préparation des repas.

Évaluation de l'état de préparation des services techniques :

Jusqu'à l'achèvement du déménagement des cellules d'observation, l'unité opérationnelle doit fonctionner avec des cellules d'observation et l'UIS situées ensemble sur la même rangée.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	opérationnel	non	non	Les cellules d'observation existantes seront remplacées une fois le déménagement terminé, une planification pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.
Salles communes 1 salle	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	non	Équipements de conditionnement physique extérieur en commande, à installer au moment de la livraison (expédition retardée à la 1re semaine de janvier).
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Atlantic Region				
Atlantic Institution - Living Unit 03 (LU03), Ranges A, B & D				
Scope of Work Summary: Cells on Range A, B & D to be painted and damaged furniture replaced. Implement operational and room use modification to various rooms in LU3 for common space, indoor recreation, interview and program functions. Retrofit office space in LU3 with work points to accommodate the additional staff. Convert 2 cells each on ranges A, B, and D range to 'on range' common area. Retrofit Dining Hall 3 in building Main A for SIU Program and Interior Recreation space. Construction of 3 new outdoor recreation yards and modification/expansion of the existing 2 yards to the meet the minimum size requirements for SIU yards. Retrofit Dining Hall 2 in building Main A for SIU staff office space.				
General Notes: This site had originally identified a 'phase 2' project to demolish non-SIU cells on range C (reducing institutional capacity) to create more on-unit support space. This was not approved and has been partially supplemented by the Dining Hall 3 conversion to two multi-purpose spaces to support SIU. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Status	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 53 Cells on 3 Ranges	operational	no	no	
Common Rooms 5 spaces	operational	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	in progress	no	yes	Mitigation plan to use on-unit program/common space until work complete in former Dining Hall (February 2020)
Interview Rooms 2 Spaces	operational	no	no	
Interior Recreation (5 co-located within Common Rooms)	operational	no	no	
Yards 5 total	operational	no	no	Remediation work on 2 of 5 yards has been deferred to spring - yards will be used 'as-is' until completion (Fall 2020). Public Address/Intercom are still outstanding.
Staff Work Areas 4 on unit, SIU team space in Main Bldg.	in progress	yes	yes	Mitigation plan to accommodate SIU staff in other locations until work complete in former Dining Hall (Jan.31 2020)

Atlantic Region				
Nova Institution for Women - Secure Unit (G), former Seg Range				
Scope Summary:				
Modification to existing Infrastructure required to accommodate the new SIU initiative.				
Building A, renovate two rooms in this adjacent area to be utilized as office and program space for SIU.				
Flooring, paint, camera installation and new furniture.				
Building G, the installation or modifications of five security cameras, modifications to security post monitors, the purchase and installation of exercise equipment for SIU exercise yard coupled with the renovations in cell 158 (interim obs cell)				
General Notes:				
Co-location of SIU & obs cells on the SIU range until construction of new obs cell suite is completed (May 30 2020)				
TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	completed	no	no	
Common Rooms 1 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	Shared space with Secure Unit
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	completed	no	no	Shared space with Secure Unit. Additional fitness equipment may be required in the future.
Yards 1 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region				
Centre Régional de Réception- USD, Aile 5				
Scope Summary: Renovation to three multi-functional rooms, construction of new common/interior recreation room in former USD gymnasium. Furnishing, equipment changes to existing common room. New video-conferencing equipment in multi-functional rooms. The addition of two telephone lines for lawyers in two multi-functional rooms and two inmate telephone lines.				
General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	no	
Common Rooms 2 spaces	operational	yes	yes	New common room/interior recreation in former SHU gym not completed (Jan. 2020). Mitigation to utilize an existing common room until then.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 spaces	in progress	no	yes	Installation of non-contact partitions not completed (31 Jan 2020). Mitigation to utilize other available rooms.
Interior Recreation 1 space	operational	yes	yes	New common room/interior recreation in former SHU gym not completed (March. 2020). Mitigation to utilize an existing common room until then.
Yards 2 total	in planning	no	yes	Subdivision of yard deferred to spring - will be used 'as-is' until completion (Fall 2020), site will use existing yards on unit until then.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region				
Centre Régional de Réception - Pavillon E				
Scope Summary: Renovations include the modification of two cells into two on-range common rooms, installation of a barrier to separate SIU from other population. Furniture, videoconference equipment install in the multi-purpose rooms. Subdivision of existing large yard into two dedicated SIU yards, and one yard for the other unit population and installation of dedicated yard access from SIU (new door and stairs)				
General Notes: There was a long term plan requested to construct accessible cell, shower, stair climber or lift to access range and provide an accessible ramp/exterior lift to provide accessibility at this site. the full scope and cost for these renovations will be extensive and should be reviewed as being required for this site. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	operational	no	no	Replacement of cell toilets & sinks will not be complete, estimated completion Jan.2020. Cells are fully operational as-is
Common Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 (co-located with common rooms)	completed	no	no	
Interior Recreation 1 space	operational	no	yes	Gym equip outstanding, not completed (March 2020). Site will use other existing equip until complete.
Yards 2 total	operational	no	yes	Yard fencing is completed. Stairs & dedicated entrance deferred until March 2020. Site will use existing access until then.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Door controls will not be completed (March 31, 2020). Operational control manually until complete.

Quebec Region				
Établissement Donnacona - Bâtiment I				
<p>Scope Summary: Renovations include relocating furniture and equipment within the three main common areas and interior recreation space. Install of warning shot targets, metal detector, inmate phones in these spaces. Replacement of six program room doors and locks, storage and furniture in programs. Installation of non-contact barriers in interview rooms and furniture changes. Office area to have new furnishing, and video conference equipment. The excavation and paving of exterior yard P-Q in addition to renovations to exterior the fence and entry door, and camera install. The separation of yard Q-R into two yards separated by new sliding door, electrical door control.</p>				
<p>General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.</p>				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 cells on 2 wings	completed	no	no	
Common Rooms 3 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 4 spaces	operational	no	yes	Doors & locks not complete (31 Jan 2020), operational mitigation in place until then.
Interview Rooms 3 spaces	completed	no	no	
Interior Recreation 3 (co-located with common rooms)	operational	no	yes	Doors & locks, telephone booths not complete (31 Jan 2020), operational mitigation in place until then.
Yards 6 total	operational	no	yes	Yard fencing will not complete (31 Jan.2020), site will use gym to offset demand for recreation and existing unit yards.
Staff Work Areas	operational	no	yes	VC equip not complete (March 2020), mitigation plan to use existing equip elsewhere until complete.

Quebec Region				
Établissement Port Cartier - Bâtiment 4, Aile S				
Scope Summary: Converting shower in room S134 into BF shower in addition to merging cells S101 and S103 into one BF cell by demolishing the partition wall between them. Converting S-144.1 into laundry facility along with converting S-144.2 into common room complete with television and multi-functional table. Also, converting S142.1 by separating new space into interview room and training room. Creating new exterior yard complete with new observation space along with creating new spaces S-239 and S-139-2 into two non-contact interview rooms and creating new program and activity zones complete with small gym starting in DD-125. Convert the room DD-128 into programs room with disciplinary court being relocated at a later date. Also, create multi-functional spaces complete with offices for SIU, starting with rooms D-138, D-139, D-141, D-144.				
General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 19 cells on 2 ranges	operational	no	yes	Door controls not complete (oct 2020). Manual operation until then. BF shower not complete, use of another BF shower on site.
Common Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	yes	
Interview Rooms 3 spaces	in progress	no	yes	Not complete (31 Jan 2020), mitigation plan unit then.
Interior Recreation 3 (co-located with common & program)	completed	no	no	
Yards 3 total	in planning	no	yes	Construction of 3rd yard deferred (Fall 2020). Mitigation to use existing 2 yards and gym until completion.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region

Établissement Joliette - Bâtiment F, Aile de isolement ancienne

Scope Summary:
 Modification to door and the installation of video-conferencing equipment in 1632
 Creation of a multi-functional room by merging rooms 1632 and 1634 along with replacing the luminaires in addition to the installation of ventilation system in this new room to facilitate smudging.
 The installation of a foldable table for multiple purposes in room 1623 along with the modification of a side door with the installation of cameras and sound proofing in this room and 1624. Furthermore, room 1624 to be converted into secure interview room with the addition of new inmate door and camera.
 Installation of cuff-port and removal of interior grille enclosure in room 1634-A with the replacement of furnishings from exterior yard along with the installation of detection system within the security fence and the installation of eaves.
 The installation of work space in room 1617-B in addition to the relocation of inmate telephone booth to common space in room 1617 with the installation of a kill switch cutting off communications and power from 1617-B.
 Provide sound-proofing to rooms 1640 and 1641 in order to properly utilize both programs room simultaneously and replacing or modifying side-door.
 Renovate room 1616 into program room and install electronic striking system on door to school connected to control post.
 Modifications to cell furnishings and fit-up for function changes (observation and SIU)

General Notes:
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 cells on 1 ranges	completed	no	yes	Furnishing is complete, cell operational with existing until then.
Common Rooms 1 space	operational	no	yes	Furnishing may be temporary until final received, space operational. Video conference capability may be added later (they have a mobile system, so no need to had).
Program Rooms 2 spaces	operational	no	no	
Interview Rooms 3 spaces	operational	no	yes	Delay for doors and glass for non-contact space, temp door may be available. An interview room will still be available in the meantime.
Interior Recreation 1 (co-located with common room)	completed	no	no	
Yards 1 total	operational	no	no	Additional of a canopy/cover will not be completed until 2020, yard will still be fully operational.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Workstations in central area will not be complete (millwork). Tables to be used in the meantime to conduct operations.

Ontario Region

Millhaven Institution - Cell Unit G (MHG), Upper & Lower G ranges

Scope Summary:
 Removing various doors, barriers, furniture and equipment - conversion to various interview and programming space with appropriate doors, barriers, furniture and fittings.
 Removing fixed benches from common rooms, installation of cable hookups and cameras. Furthermore, relocating cell alarm and relocating AC control and secure open junction boxes. Finally, re-applying epoxy to floor.
 Cleaning and recoating shower floors and installing new security hooks under shelves along with painting and upgrading lights at end of stairwells.
 Constructing facilities for laundry on two ranges with ventilation. Converting existing cells and showers into 3 new secure showers per range, with appropriate barriers.
 Installing new phone jacks and rolling phones on both sides in ranges 1 and 2 with two fixed telephones on every range in Unit "E".
 Erection of new wall in room 2F to separate large space at end of range to create interview space.
 Adding additional lighting to yards and verifying the yards are to standards.

General Notes:
 Interim SIU cell accommodation in upper & lower F ranges until work complete on G ranges (showers & on range laundry/common area) - estimated completion for G ranges is 31 March 2020.
 Second phase of project to convert old Seg Unit (S building) to support space for SIU and other special populations is in early design, anticipated completion late 2021.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 9 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 50 Cells on 2 Ranges	in progress	no	yes	Anticipated completion of range showers & laundry March 2020. Interim SIU until complete.
Common Rooms 4 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 4 Spaces	operational	no	yes	Doors & locks will not be complete (31 Jan.2019), operational mitigation to be in place until complete.
Interview Rooms 7 Spaces	operational	no	yes	Doors & locks will not be complete (31 Jan.2019), operational mitigation to be in place until complete.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	completed	no	no	
Yards 6 total	operational	no	yes	Work will not be completed until Feb.2020. Mitigation to use existing yards until complete.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Doors will not be complete, operational mitigation to be in place until complete.

Ontario Region

Grand Valley Institution - Intensive Intervention Unit (GVA02), former Seg Range

Scope Summary:

Separating cells D142 and D143 by upgrading wall to fire rated wall and closing off spaces from remainder of cells in corridor D140 complete with new emergency access door.
 Joining cells D125 and D126 but dividing the space into three new usable flex spaces coupled with the addition of a new shower, laundry facilities and a common room with access in from corridor D140.
 Installing a new fence complete with visual reduction screens along the northeast side of building adjacent to garden yard, limiting access from windows with the addition of a gate installed in order to provide maintenance to windows.
 Converting room 128 into program area while removing all plumbing fixtures except the lavatories.
 Removing high security door between vestibule from rooms D120 and D121.
 Extending open concept dynamic security bridge in front of D136 complete with common workstations.
 Installing removable barrier wall splitting common room D130 and a permanent wall splitting common room D200 in addition to installing heating/cooling mechanical unit to serve both space.
 Converting janitor closets on second floor into storage space, D181 into CMIIS, D182 into SPO, and D183 into CPO.
 Replacing concertina around yard with appropriate anti-climb in addition to creating canopy to protect against the elements.

General Notes:

Contractor is waiting on delivery of security doors which is impacting barrier wall construction and obs suite access. Contractor currently off range as institution has immediate need to occupy existing range. Unknown when contractor will be permitted back on range to work.
 Work will not be completed for Nov.30. Mitigation plan for obs cell complete on alternate range, additional plan for SIU accommodation when range work commences is TBD.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	in planning	yes	yes	Work on hold until all material delivered to shorten construction. Mitigation plan to use other cells while construction underway.
Common Rooms 1 space	in progress	no	yes	Construction not complete. Mitigation to use other space on unit until complete.
Program Rooms 5 Spaces	operational	no	yes	Fire Alarm verification & CCTV not complete,
Interview Rooms 2 Spaces	in progress	no	no	Construction not complete. Mitigation to use other space on unit until complete.
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	operational	yes	yes	Construction not complete. Temporarily in use by site. Mitigation to use other space on unit when construction resumes.
Yards 1 total	completed	no	no	New gates & locks not complete (31 Dec.2019). Mitigation is to use 'as-is' until complete.
Staff Work Areas	completed	no	yes	Final IMS tie-in not complete. Mitigation in place until complete.

Prairie Region				
Stony Mountain Institution - Unit 5 (B08), C & F Ranges				
Scope Summary:				
<p>Cell furnishings and fittings brought into good condition, replaces as needed.</p> <p>Conversion of office, courtroom and other under utilized space to inmate programming, interview (non-contact & open) space.</p> <p>Former staff kitchen to be converted back to inmate common room (multi-purpose).</p> <p>Grass yard to be converted to SIU sacred grounds, lighting and ESS upgrades to existing yards.</p>				
General Notes:				
<p>Second phase plan for new SIU staff space is in early design, anticipated completion late 2021.</p> <p>TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.</p>				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 40 Cells on 2 Ranges	operational	no	no	Painting not complete. Bathroom fixtures may require updating - assessment underway.
Common Rooms 4 spaces	operational	no	yes	3 of 4 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation is to use existing spaces.
Program Rooms 6 Spaces	operational	no	yes	3 of 6 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation is to use existing spaces.
Interview Rooms 5 Spaces	operational	no	yes	3 of 5 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation is to use existing spaces.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	operational	no	yes	Equipment install not complete. Mitigation is to use existing.
Yards 8 total	operational	no	yes	Equipment and lighting/ESS upgrades outstanding. Currently in procurement and design. Mitigation to use yards as-is.
Staff Work Areas	operational	yes	yes	Mitigation plan to fit-up & use other space at site complete. Development of long term option underway.

Prairie Region

Saskatchewan Penitentiary - Unit 6 (S01), A & B Ranges

Scope Summary:
 Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessments, equipment procurement, electronics security systems implementation.
 Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose, and SIU staff space. Installation of glazing and visual barriers between spaces, furniture, phones and CCTV.
 Cell painting and systems brought to good condition.
 Retro-fit of existing laundry/kitchenette in SIU common room, painting, new furniture.
 Reconstruction of Yard 1 (paving, fencing) to create 2 large yards for SIU, subdivision of yard 2, furniture and equipment install.
 Power, telephone and furnishing installs in adjacent building C-24 to support the max units displaced functions (chapel, education, program, offices).

General Notes:
 There are on-going issues with the power and LAN availability in the SIU work area in the unit (former chapel) site is using to the fullest extent possible but some staff must be accommodated elsewhere. This may require significant electrical upgrade - review of this issue will continue and could impact long term use of this space as staff space.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 32 Cells on 4 Range	operational	no	no	Painting outstanding, site using inmate labour to complete.
Common Rooms 3 spaces	operational	no	yes	1 of 3 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2020). Mitigation is to use existing spaces.
Program Rooms 3 Spaces	operational	no	yes	3 spaces available, but additional work is required in 2020/2021 to realize end state.
Interview Rooms 3 Spaces	operational	no	yes	Construction will not be completed until 2021, mitigation is to use existing spaces on unit in the V&C and other areas
Interior Recreation (2 existing)	completed	no	no	
Yards 4 total	operational	no	yes	Not all yards are completed (31Jan.2019). Mitigation is to use all available yards on unit.
Staff Work Areas	operational	no	yes	SIU workspace requires additional work, not completed (31 Jan.2019). Scope still being determined to support SIU long term.

Prairie Region
Bowden Institution - Building 17 (A17), A & B Ranges
<p>Scope Summary: Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessment, equipment procurement, electronics security systems implementation. Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space. Cell painting and systems brought to good condition. Retro-fit of existing common rooms to remove storage barrier, furniture and equipment install. Renovation to existing offices, courtroom and holding area to provide program and interview space. Renovations to yards to remove some solid barrier to provide more light, new yard construction and access, furniture and equipment install.</p>
<p>General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.</p>

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 30 Cells on 2 Range	completed	no	no	
Common Rooms 2 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	operational	no	no	CCTV not completed - space is still operational.
Interview Rooms 1 Spaces	in progress	no	yes	Construction not complete, mitigation is to use alternate space.
Interior Recreation (2 co-located within Common Room)	operational	no	yes	Procurement of exercise equipment is on-going. Mitigation is to use existing in place.
Yards 4 total	in planning	no	yes	Construction of two new yards deferred to spring - existing 2 yards & 2 yards at unit will be utilized until complete (Fall 2020)
Staff Work Areas	completed	no	no	

Prairie Region				
Edmonton Institution - Unit 6 (SG), Upper & Lower Ranges				
Scope Summary: Upgrade four program rooms, convert laundry room into additional program room, section of portions of corridors in of blocks D & S creating new common spaces. Furthermore, the conversion of janitor and storage spaces into three laundry spaces and the inmate court room to a vestibule between SIU corridor and gym. In addition, upgrade two exercise yards and the creation of one more. Lastly, re-fitting three existing rooms into open-contact interview spaces.				
General Notes: Interim SIU (in E & F) in use due to on-going HVAC project in Unit 6 (SG), switch over planned for Dec.2019. There will be very limited yard availability until new construction complete, operational use of other yards on site will require high levels of staffing. There is significant work to be done in the units for the common areas & 1 of the program spaces - operational impact of construction while unit is occupied is a concern. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Range	completed	no	no	Painting in Phase 2 scope will be planned to mitigate operational impacts.
Common Rooms 4 space	in planning	yes	yes	Project at design stage - not complete (late 2020). Mitigation is to use other spaces unit; construction will be planned to lessen operational impacts.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	yes	5 of 6 program spaces are available for use, but additional upgrades are planned for 2020 that will require planning to mitigate operational impacts.
Interview Rooms 4 Spaces	in progress	yes	yes	Interview spaces are available for open contact interviews. Procurement of non-contact interview partitions is in progress. Mitigation is to use single existing booth or operational protocols.
Interior Recreation (4 co-located within Program Room)	operational	no	yes	Procurement of new exercise equipment is ongoing. Main gym will be used as mitigation plan.
Yards 5 total	in planning	no	yes	New yards currently in design phase. Mitigation is to use 2 existing unit yards on site (as-is), other yards on site (as-is), and the gym.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Prairie Region				
Edmonton Institution for Women - Intensive Intervention Unit (J), former Seg Range				
Scope Summary: Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessment, equipment procurement, electronics security systems implementation. Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space. Cell painting and systems brought to good condition. Retro-fit of existing range to provide common room, furniture and equipment install. Renovation to existing offices & program and interview space. Construction of new staff work area in front of post. Renovations to yards lighting, furniture and equipment install.				
General Notes: Until Obs cell relocation completion (2021) the site must operate with co-located Obs Cells and SIU on the same range. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 Cells on 4 Range	operational	no	yes	Existing observation cells will be replaced once relocation complete, planning to mitigate operational impacts required.
Common Rooms 1 space	operational	no	yes	Space is operational, but Phase 2 upgrades will be completed 2020.
Program Rooms 2 Spaces	in progress	no	yes	Renos to convert unit kitchen to program space not complete. Mitigation to use other space on unit.
Interview Rooms 1 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	no	
Yards 2 total (1 shared with other ranges)	completed	no	no	
Staff Work Areas 2 total	operational	yes	no	Temporary staff work area outside post in place. Full fit-up will be completed 2020 - planning to mitigate operational impacts required.

Pacific Region

Kent Institution - 96 Bed Living Unit (Pod 1), L & M Ranges

Scope Summary:

Modifying existing yard and adding new yards for a total of six with the addition of tables and exercise equipment, CCTV & Lights.
 Providing new fenced corridor from unit to gym.
 Construct non-contact interview enclosures, and open contact interview furnishings. New locks and intercoms to be installed.
 Security window film in interior hallway windows, and hardware change, install new & temp. furniture (some secured to floor) in program rooms, and ventilation for smudging in designated room.
 Install of secure table on all 4 SIU ranges, and secure shower barriers.
 Installing laundry facilities in ranges 1 & 4 all while providing electrically controlled detention doors in exterior wall for yard access.

General Notes:

TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Ranges	completed	no	no	
Common Rooms 7 spaces	operational	no	no	New yard doors not complete - temp. doors in place until delivery and install. (Estimated delivery of doors mid February)
Program Rooms 5 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (3 co-located within Common Rooms)	operational	no	no	Additional gym equipment will be installed
Yards 6 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	no	

Pacific Region				
Fraser Valley Institution for Women - Secure Unit (Bldg.E), former Seg Range				
<p>Scope Summary: Converting observation cells 118 and 119 to regular cells by replacing doors to standard door type in addition to removing CCTV from both spaces. Providing new counters with four workstations in room 102. Providing fixed seating for four in addition to fixed couch-style seating along with wall mounted TV. Installing four-person tables and elliptical exercise machine to exterior yard. Procuring and installing equipment, additional electrical and mechanical exhaust in new multi-purpose room 125 used for programs and food staging.</p>				
<p>Technical Services Readiness Assessment: Until Obs Cell relocation completion the site must operate with co-located Obs Cells and SIU on the same range. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.</p>				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	no	no	Existing observation cells will be replaced once relocation complete, planning to mitigate operational impacts required.
Common Rooms 1 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	no	
Yards 1 total	operational	no	no	Exterior exercise equip on order, to be installed upon delivery
Staff Work Areas	completed	no	no	

Région de l'Atlantique				
Établissement de l'Atlantique – Unité résidentielle (UR03), rangées A, B et D				
Résumé de l'énoncé des travaux :				
<p>Les cellules des rangées A, B et D seront peintes et le mobilier endommagé sera remplacé. Mettre en œuvre des modifications opérationnelles et d'utilisation des salles dans diverses salles de l'UR3 concernant les fonctions des espaces communs, des loisirs intérieurs, des entrevues et des programmes. Rénovation des bureaux de l'UR3 avec des points de travail pour répondre aux besoins du personnel supplémentaire. Conversion de 2 cellules chacune sur les rangées A, B, et D en zone commune « dans la rangée ». Rénovation de la salle à manger 3 du bâtiment principal A pour les salles de programmes et de loisirs intérieurs de l'UIS. Construction de 3 nouvelles cours de récréation extérieures et modification ou agrandissement des 2 cours existantes pour répondre aux exigences de taille minimale des cours des UIS. Rénovation de la salle à manger 2 du bâtiment principal A pour y installer des espaces de bureaux pour le personnel de l'UIS.</p>				
Remarques générales :				
<p>Cette unité opérationnelle avait initialement fait l'objet d'un projet en « phase 2 » visant à démolir les cellules non-UIS de la rangée C (réduisant la capacité de l'établissement) pour créer plus d'espace de soutien dans l'unité. Ce projet n'a pas été approuvé et a été partiellement terminé par la conversion de la salle à manger 3 en deux salles polyvalentes pour soutenir l'UIS. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.</p>				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet d'infrastructure	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 53 cellules sur 3 rangées	opérationnel	non	non	
Salles communes 5 salles	opérationnel	non	non	
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	Le plan d'atténuation utilisera les salles de programmes et les aires communes de l'unité jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans l'ancienne salle à manger (février 2020).
Salles d'entrevue 2 salles	opérationnel	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (5 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	non	
Cours extérieures 5 au total	opérationnel	non	non	Les travaux d'assainissement de 2 des 5 cours ont été reportés au printemps – les cours seront utilisées telles quelles jusqu'à leur achèvement (automne 2020). Le système de sonorisation et d'éclairage est toujours en cours.
Zones de travail du personnel 4 dans l'unité, espace pour l'équipe de l'UIS dans le bâtiment principal	en cours	oui	oui	Le plan d'atténuation prévoit que les employés de l'UIS seront accueillis dans d'autres endroits jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans l'ancienne salle à manger (31 janvier 2020).

Région de l'Atlantique				
Établissement Nova pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (G), ancienne rangée d'isolement				
Résumé de l'énoncé des travaux :				
<p>Des changements doivent être apportés à l'infrastructure existante pour répondre aux besoins de la nouvelle initiative de l'UIS. Bâtiment A, rénover deux pièces dans cette zone adjacente afin de les utiliser comme bureaux et espaces de programmes pour l'UIS. Revêtement de sol, peinture, installation de caméras et nouveau mobilier. Bâtiment G, installation ou changement de cinq caméras de sécurité, changement des écrans des postes de garde, achat et installation des équipements d'exercice pour la cour d'exercice de l'UIS et rénovation de la cellule 158 (cellule d'observation provisoire).</p>				
Remarques générales :				
<p>Regroupement des cellules de l'UIS et des cellules d'observation sur la rangée de l'UIS jusqu'à ce que la construction de la nouvelle suite de cellules d'observation soit terminée (30 mai 2020) STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si des espaces de soutien supplémentaires sont nécessaires.</p>				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	terminé	non	non	
Salles communes 1 salle	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	non	Espace partagé avec l'unité de garde en milieu fermé
Salles de loisirs intérieurs (1 située dans la même salle de programmes)	terminé	non	non	Espace partagé avec l'unité de garde en milieu fermé. Des équipements de conditionnement physique supplémentaires pourraient être nécessaires ultérieurement.
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec				
Centre régional de réception – USD, Aile 5				
Résumé de l'énoncé des travaux :				
<p>Rénovation de trois salles multifonctionnelles, construction d'une nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD. Changement de meubles et d'équipements de la salle commune existante. Nouveaux équipements de vidéo-conférence dans les salles multifonctionnelles. L'ajout de deux lignes téléphoniques pour les avocats dans deux salles multifonctionnelles et de deux lignes téléphoniques pour les détenus.</p>				

Remarques générales :				
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	terminé	non	non	
Salles communes 2 salles	opérationnel	oui	oui	La nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD n'est pas terminée (janvier 2020). L'atténuation consiste à utiliser une salle commune existante entretemps.
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	en cours	non	oui	L'installation des cloisons sans contact n'est pas terminée (31 janvier 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser d'autres salles disponibles.
Salles de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	oui	oui	La nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs de l'ancien gymnase de l'USD n'est pas terminée (mars 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser une salle commune existante entretemps.
Cours extérieures 2 au total	en cours de planification	non	oui	Le lotissement de la cour est reporté au printemps – elle sera utilisée « telle quelle » jusqu'à l'achèvement des travaux (automne 2020), l'unité opérationnelle utilisera les cours existantes de l'unité jusqu'à cette date.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec				
Centre régional de réception – Pavillon E				
Résumé de l'énoncé des travaux				
Les rénovations comprennent la conversion de deux cellules en deux salles communes sur la rangée, l'installation d'une barrière pour séparer l'UIS des autres populations. Installation de meubles et d'équipements de vidéo-conférence dans les salles polyvalentes. Lotissement de la grande cour existante en deux cours réservées de l'UIS et une cour pour l'autre population de l'unité, et installation d'un accès réservé à la cour depuis l'UIS (nouvelle porte et nouveaux escaliers).				
Remarques générales :				
Un plan à long terme a été demandé pour construire une cellule, une douche, un monte-escalier ou un ascenseur accessibles aux handicapés pour accéder à la rangée et fournir une rampe d'accès/un ascenseur extérieur accessibles afin d'assurer l'accessibilité à cette unité opérationnelle. La portée et le coût complets de ces rénovations seront considérables et devraient être reconsidérés comme étant nécessaires pour cette unité opérationnelle. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	opérationnel	non	non	Le remplacement des toilettes et des éviers des cellules ne sera pas terminé, le remplacement est prévu pour janvier 2020. Les cellules telles qu'elles fonctionnent parfaitement.
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue (3 situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	
Salle de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	non	oui	Équipements de conditionnement physique en suspens, non terminés (mars 2020). L'unité opérationnelle utilisera d'autres équipements en place en attendant la fin des travaux.
Cours extérieures 2 au total	opérationnel	non	oui	La pose de la clôture de la cour est terminée. Les escaliers et l'entrée réservée de la cour sont reportés à mars 2020. L'unité opérationnelle utilisera les accès en place entretemps.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les contrôles des portes ne seront pas terminés (31 mars 2020). Contrôle opérationnel manuel jusqu'à ce que ce soit terminé.

Région du Québec				
Établissement Donnacona – Bâtiment I				
Résumé de l'énoncé des travaux				
Les rénovations comprennent le déménagement des meubles et des équipements dans les trois principales salles communes et de loisirs intérieurs. Installation de cibles de tir d'avertissement, de détecteurs de métaux, de téléphones pour détenus dans ces espaces. Remplacement des portes et des serrures de six salles de programmes, des espaces de rangement et des meubles dans les programmes. Installation de barrières sans contact dans les salles d'entrevue et changements dans le mobilier. L'espace de bureau sera doté de nouveaux meubles et d'équipements de vidéo-conférence. L'excavation et le pavage de la cour extérieure P-Q en plus de la rénovation de la clôture extérieure et de la porte d'entrée ainsi que l'installation d'une caméra. La séparation de la cour Q-R en deux cours séparées par une nouvelle porte coulissante avec commande électrique de la porte.				
Remarques générales :				
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description

Préparation des cellules 48 cellules sur 2 ailes	terminé	non	non	
Salles communes 3 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 4 salles	opérationnel	non	oui	Portes et serrures non terminées (31 janvier 2020), mesures d'atténuation opérationnelles en place d'ici là.
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	oui	Portes, serrures et cabines téléphoniques non terminées (31 janvier 2020), mesures d'atténuation opérationnelles en place d'ici là.
Cours extérieures 6 au total	opérationnel	non	oui	La clôture de la cour ne sera pas terminée (31 janvier 2020), l'unité opérationnelle utilisera le gymnase pour compenser la demande de <u>cours de récréation et d'unités existantes</u> .
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les équipements de vidéo-conférence ne sont pas prêts (mars 2020), le plan d'atténuation prévoit d'utiliser les équipements existants ailleurs jusqu'à ce que tout soit terminé.

Région du Québec

Établissement de Port-Cartier – Bâtiment 4, Aile S

Résumé de l'énoncé des travaux

Conversion de la douche de la pièce S134 en douche à accès facile en plus du regroupement des cellules S101 et S103 en une seule cellule à accès facile en démolissant la cloison qui les sépare. Conversion de S-144.1 en installation de buanderie et de S-144.2 en salle commune équipée d'une télévision et d'une table polyvalente. Convertir également S142.1 en séparant le nouvel espace en salle d'entrevue et en salle de formation.

Création d'une nouvelle cour extérieure avec un nouvel espace d'observation, création des nouveaux espaces S-239 et S-139-2 en deux salles d'entrevue sans contact et création de nouvelles salles de programmes et d'activités avec un petit gymnase commençant dans le DD-125.

Convertir la salle DD-128 en salle de programmes, le tribunal disciplinaire étant déplacé à une date ultérieure. De plus, créer des espaces polyvalents pourvus de bureaux pour l'UIS, en commençant par les salles D-138, D-139, D-141, D-144.

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 19 cellules sur 2 rangée	opérationnel	non	oui	Les commandes des portes ne sont pas terminées (octobre 2020). Opération manuelle en attendant. Douche à accès facile non terminée, utilisation d'une autre douche à accès facile dans l'unité opérationnelle.
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	oui	
Salles d'entrevue 3 salles	en cours	non	oui	Pas terminé (31 janvier 2020), unité du plan d'atténuation dans ce cas.
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes et de programmes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 3 au total	en cours de planification	non	oui	La construction de la troisième cour est reportée (automne 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les 2 cours et le gymnase existants jusqu'à ce que tout soit terminé.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec

Établissement Joliette - Bâtiment F, ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux

Modification de la porte et installation des équipements de vidéo-conférence dans la salle 1632

Création d'une salle polyvalente en combinant les salles 1632 et 1634 ainsi que remplacement des luminaires en plus de l'installation d'un système de ventilation dans cette nouvelle salle pour faciliter les cérémonies de purification par la fumée.

L'installation d'une table pliante à usages multiples dans la salle 1623 ainsi que la modification d'une porte latérale avec l'installation de caméras et l'insonorisation de cette salle et de la salle 1624. En outre, la pièce 1624 sera convertie en salle d'entrevue sécurisée avec l'ajout d'une nouvelle porte pour les détenus et d'une caméra.

Installation d'un guichet pour menottes et enlèvement de la grille intérieure dans la pièce 1634-A avec le remplacement du mobilier de la cour extérieure ainsi que l'installation d'un système de détection dans la clôture de sécurité et l'installation d'un avant-toit.

L'installation d'un espace de travail dans la pièce 1617-B en plus du déplacement de la cabine téléphonique des détenus vers la salle commune dans la pièce 1617 avec l'installation d'un interrupteur qui coupe les télécommunications et l'alimentation de la pièce 1617-B.

Insonorisation des salles 1640 et 1641 afin d'utiliser les deux salles de programmes en même temps et remplacement ou modification de la porte latérale. Rénovation de la salle 1616 en salle de programmes et installation d'un système de frappe électronique sur la porte de l'école relié au poste de contrôle.

Changements de l'ameublement et de l'aménagement des cellules pour les changements de fonction (observation et UIS)

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	terminé	non	oui	L'ameublement est complet, la cellule est fonctionnelle avec les meubles en place en attendant.

Salles communes 1 salle	opérationnel	non	oui	L'ameublement pourrait être temporaire jusqu'à la réception du mobilier final, et que la salle soit fonctionnelle. Une fonctionnalité de vidéo-conférence pourrait être ajoutée ultérieurement (ils ont un système mobile, elle n'est pas nécessaire).
Salles de programmes 2 salles	opérationnel	non	non	
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	non	oui	Délai pour les portes et les vitres pour l'espace sans contact, une porte temporaire pourrait être ajoutée ultérieurement (ils ont un système mobile, elle n'est pas nécessaire).
Salles de loisirs intérieurs 1 (située au même endroit que la salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	non	L'ajout d'un auvent ou d'une couverture ne sera pas terminé avant 2020, mais la cour sera toujours entièrement fonctionnelle.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les postes de travail de la zone centrale ne seront pas terminés (menuiserie). Des tables seront utilisées entretemps pour mener les activités.

Région de l'Ontario

Établissement de Millhaven – Unité cellulaire G (MHG), rangées G du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux

Enlèvement de divers portes, barrières, meubles et équipements – conversion en diverses salles d'entrevue et de programmes avec portes, barrières, meubles et installations appropriés. Retrait des bancs fixes dans les salles communes, installation des branchements de câbles et des caméras. De plus, déplacement de l'alarme de la cellule et déplacement du système de contrôle d'accès et sécurisation des boîtes de jonction ouvertes. Enfin, réapplication de résine époxyde sur le sol.

Nettoyage et pose d'un nouveau revêtement sur le sol des douches, installation de nouveaux crochets de sécurité sous les étagères, peinture et amélioration de l'éclairage au bout des cages d'escalier. Construction d'installations de buanderie sur deux rangées avec ventilation. Conversion des cellules et des douches existantes en 3 nouvelles douches sécurisées par rangée, avec des barrières appropriées.

Installation de nouvelles prises téléphoniques et de téléphones portatifs des deux côtés dans les rangées 1 et 2, avec deux téléphones fixes dans chaque rangée de l'unité « E ». Érection d'un nouveau mur dans la pièce 2F pour séparer le grand espace en bout de rangée et créer un espace d'entrevue.

Ajout d'un éclairage supplémentaire dans les cours et vérification de la conformité des cours aux normes.

Remarques générales :

Hébergement provisoire des cellules de l'UIS dans les rangées F supérieure et inférieure jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans les rangées G (douches et buanderie sur la rangée/salle commune) – la fin des travaux dans les rangées G est prévue pour le 31 mars 2020.

La deuxième phase du projet visant à convertir l'ancienne unité d'isolement (bâtiment S) en espace de soutien pour l'UIS et d'autres populations spéciales est aux premiers stades de la conception et devrait être achevée fin 2021.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 9 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 50 cellules sur 2 rangées	en cours	non	oui	Finalisation prévue des douches et de la buanderie de la rangée en mars 2020. UIS provisoire jusqu'à la fin des travaux.
Salles communes 4 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 4 salles	opérationnel	non	oui	Les portes et les serrures ne seront pas achevées (31 janvier 2019), des mesures d'atténuation opérationnelles seront mises en place jusqu'à l'achèvement des travaux.
Salles d'entrevue 7 salles	opérationnel	non	oui	Les portes et les serrures ne seront pas achevées (31 janvier 2019), des mesures d'atténuation opérationnelles seront mises en place jusqu'à l'achèvement des travaux.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 6 au total	opérationnel	non	oui	Les travaux ne seront pas menés à terme avant février 2020. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les cours existantes jusqu'à ce que tout soit terminé.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les portes ne seront pas achevées, des mesures d'atténuation opérationnelles seront mises en place jusqu'à l'achèvement des travaux.

Région de l'Ontario

Établissement Grand Valley – Unité d'intervention intensive (GVA02), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux

Séparation des cellules D142 et D143 en transformant le mur en un mur résistant au feu et en coupant les espaces du reste des cellules dans le couloir D140, avec une nouvelle porte d'accès d'urgence.

Réunir les cellules D125 et D126, mais diviser l'espace en trois nouveaux espaces flexibles utilisables, avec l'ajout d'une nouvelle douche, d'installations de buanderie et d'une salle commune avec accès par le couloir D140.

Installation d'une nouvelle clôture complète avec des écrans de réduction visuelle le long du côté nord-est du bâtiment adjacent à la cour du jardin, limitant l'accès aux fenêtres avec l'ajout d'une barrière installée afin de permettre l'entretien des fenêtres.

Conversion de la salle 128 en salle de programmes tout en enlevant tous les appareils de plomberie hormis les toilettes. Retrait de la porte de haute sécurité entre le vestibule et les salles D120 et D121.

Extension de la passerelle de sécurité dynamique à concept ouvert devant le D136, avec des postes de travail communs.

Installation d'un mur de séparation amovible pour la salle commune D130 et d'un mur de séparation permanent pour la salle commune D200, ainsi que d'une unité mécanique de chauffage et de refroidissement pour desservir les deux salles.

Conversion des placards de concierge du deuxième étage en espace de stockage, D181 en GCSII, D182 en APS et D183 en APC.

Remplacement du concertina autour de la cour par un dispositif anti-escalade approprié, en plus de la création d'un auvent pour protéger contre les intempéries.

Remarques générales :

L'entrepreneur attend la livraison des portes de sécurité, ce qui a une incidence sur la construction du mur de séparation et l'accès à la suite d'observation. L'entrepreneur est actuellement à l'extérieur de la rangée, car l'établissement a un besoin immédiat d'occuper la rangée existante. On ignore quand l'entrepreneur sera autorisé à revenir sur la rangée pour effectuer les travaux. Les travaux ne seront pas menés à terme pour le 30 novembre. Le plan d'atténuation pour la cellule d'observation est terminé sur la rangée alternative, le plan supplémentaire pour l'hébergement de l'UIS lorsque le travail sur la rangée débutera est à déterminer.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	en cours de planification	oui	oui	Les travaux sont suspendus jusqu'à ce que tous les matériaux soient livrés pour écourter la construction. Plan d'atténuation visant à utiliser d'autres cellules pendant que la construction est en cours.
Salles communes 1 salle	en cours	non	oui	La construction n'est pas achevée. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace de l'unité jusqu'à la fin des travaux.
Salles de programmes 5 salles	opérationnel	non	oui	La vérification de l'alarme incendie et du système de télévision en circuit fermé n'est pas terminée.
Salles d'entrevue 2 salles	en cours	non	non	La construction n'est pas achevée. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace de l'unité jusqu'à la fin des travaux.
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle de programmes)	opérationnel	oui	oui	La construction n'est pas achevée. Temporairement utilisé par l'unité opérationnelle. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace dans l'unité à l'exception des opérations suspendues.
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	non	Les nouveaux portails et serrures ne sont pas en place (31 décembre 2019). Les mesures d'atténuation consistent à les utiliser tels quels jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.
Zones de travail du personnel	terminé	non	oui	Le raccordement final aux SGI n'est pas achevé. Mesures d'atténuation en place en attendant la fin des travaux.

Région des Prairies

Établissement de Stony Mountain – Unité 5 (B08), rangées C et F

Résumé de l'énoncé des travaux

Mise en bon état du mobilier et des installations de la cellule, remplacement si nécessaire.

Conversion de bureaux, de salles d'audience et d'autres espaces sous-utilisés en salles de programmes et d'entrevue (sans contact et ouverts) pour les détenus. L'ancienne cuisine du personnel sera reconvertie en salle commune pour les détenus (polyvalente).

La cour gazonnée sera convertie en terres sacrées de l'UIS, l'éclairage et les systèmes de sécurité électroniques seront mis à niveau dans les cours existantes.

Remarques générales :

La deuxième phase du plan pour les nouveaux locaux du personnel de l'UIS est en début de conception et devrait être achevée fin 2021.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 40 cellules sur 2 rangées	opérationnel	non	non	Peinture non terminée. Les appareils sanitaires des salles de bain pourraient avoir besoin d'être remis à neuf – évaluation en cours.
Salles communes 4 salles	opérationnel	non	oui	3 sur 4 terminées. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	non	oui	3 sur 6 terminées. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles d'entrevue 5 salles	opérationnel	non	oui	3 sur 5 terminées. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	oui	L'installation des équipements n'est pas terminée. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser ceux actuellement en place.
Cours extérieures 8 au total	opérationnel	non	oui	Les mises à niveau de l'équipement et de l'éclairage et du système de sécurité électronique sont en suspens. Actuellement en phase d'approvisionnement et de conception. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les cours telles quelles.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	oui	Le plan d'atténuation visant à aménager et à utiliser d'autres espaces au sein de l'unité opérationnelle est terminé. L'élaboration d'une notion à long terme est en cours.

Région des Prairies

Pénitencier de la Saskatchewan – Unité 6 (S01), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux

La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.

Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes et pour le personnel de l'UIS. Installation de vitrages et de barrières visuelles entre les espaces, le mobilier, les téléphones et les systèmes de télévision en circuit fermé.

Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.

Rénovation de la buanderie et de la cuisinette existantes dans la salle commune de l'UIS, peinture, nouveau mobilier.

Reconstruction de la cour 1 (pavage, clôture) pour créer 2 grandes cours pour l'UIS, lotissement de la cour 2, installation de meubles et d'équipements.

Installation de l'électricité, du téléphone et du mobilier dans le bâtiment adjacent C-24 pour soutenir les fonctions déplacées des unités à sécurité maximale (chapelle, éducation, programme, bureaux).

Remarques générales :

Il y a de constants problèmes avec l'alimentation électrique et de disponibilité du réseau local dans la zone de travail de l'UIS dans l'unité (ancienne chapelle). L'unité opérationnelle est utilisée dans la mesure du possible, mais certains membres du personnel doivent être postés ailleurs. Cela pourrait exiger une mise à niveau importante du réseau électrique – l'examen de cette question se poursuivra et pourrait avoir un impact sur l'utilisation à long terme de cet espace comme espace pour le personnel.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
---	--	---	--	-------------

Préparation des cellules 32 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	non	Peinture en suspens, l'unité opérationnelle fait appel aux détenus pour la réaliser.
Salles communes 3 salles	opérationnel	non	oui	1 sur 3 terminée. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants.
Salles de programmes 3 salles	opérationnel	non	oui	3 espaces disponibles, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires en 2020/2021 pour atteindre le stade final.
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	non	oui	La construction ne sera pas achevée avant 2021, les mesures d'atténuation consistent à utiliser les espaces existants de l'unité dans l'aire de visite et de correspondance et dans d'autres aires.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles existantes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 4 au total	opérationnel	non	oui	Toutes les cours ne sont pas achevées (31 janvier 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser toutes les cours disponibles sur l'unité.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	L'espace de travail de l'UIS exige des travaux supplémentaires, non terminés (31 janvier 2019). La portée est encore à déterminer pour soutenir l'UIS à long terme.

Région des Prairies

Établissement de Bowden – Bâtiment 17 (A17), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux

La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.

Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes. Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.

Rénovation des salles communes existantes pour supprimer la barrière de stockage et installer des meubles et des équipements. Rénovation des bureaux existants, de la salle d'audience et de l'aire de détention pour fournir des salles de programmes et d'entrevue.

Rénovation des cours pour enlever certaines barrières solides afin de fournir plus de lumière; nouvelle construction et nouvel accès pour la cour; installation de meubles et d'équipements.

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 30 cellules sur 2 rangées	terminé	non	non	
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	opérationnel	non	non	Le système de télévision en circuit fermé n'est pas achevé – l'espace est encore fonctionnel.
Salles d'entrevue 1 salle	en cours	non	oui	La construction n'est pas terminée, les mesures d'atténuation consistent à utiliser un espace alternatif.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles situées dans la même salle commune)	opérationnel	non	oui	L'acquisition d'équipements de conditionnement physique est en cours. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser ceux en place.
Cours extérieures 4 au total	en cours de planification	non	oui	La construction de deux nouvelles cours est reportée au printemps. Les deux cours existantes et les deux cours de l'unité seront utilisées jusqu'à la fin des travaux (automne 2020).
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région des Prairies

Établissement d'Edmonton – Unité 6 (SG), rangées du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux

Mise à niveau de quatre salles de programmes, conversion de la salle de buanderie en salle de programmes supplémentaire, section de portions de couloirs dans les blocs D et S pour créer de nouvelles salles communes. En outre, la conversion des espaces de conciergerie et de stockage en trois salles de buanderie et de la salle d'audience des détenus en un vestibule entre le couloir de l'UIS et le gymnase. De plus, la mise à niveau de deux cours d'exercice et la création d'une cour supplémentaire. Enfin, la rénovation de trois salles existantes en espaces d'entrevue ouverts.

Remarques générales :

UIS provisoire (en E et F) utilisé en raison d'un projet CVC en cours dans l'unité 6 (SG), transition prévue en décembre 2019.

La disponibilité des cours sera très limitée jusqu'à ce que la nouvelle construction soit achevée, l'utilisation opérationnelle des autres cours sur l'unité opérationnelle nécessitera des niveaux élevés de personnel. Il y a des travaux importants à faire dans les unités pour les salles communes et l'une des salles de programmes – impact des travaux de construction pendant que l'unité est occupée suscite des préoccupations.

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	non	La peinture dans le cadre de la phase 2 sera planifiée pour atténuer les impacts des travaux.
Salles communes 4 salles	en cours de planification	oui	oui	Projet au stade de la conception – non terminé (fin 2020). Les mesures d'atténuation consistent à utiliser d'autres espaces de l'unité; la construction sera planifiée de manière à réduire les impacts des travaux.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	oui	oui	5 des 6 salles de programmes sont disponibles pour utilisation, mais des mises à niveau supplémentaires sont prévues pour 2020 qui nécessiteront une planification pour atténuer les impacts des travaux.
Salles d'entrevue 4 salles	en cours	oui	oui	Des salles d'entrevue sont disponibles pour les entrevues à contact ouvert. L'acquisition de cloisons pour les entrevues sans contact est en cours. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser des cabines uniques existantes ou des alternatives opérationnelles.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles de programmes)	opérationnel	non	oui	L'acquisition de nouveaux équipements de conditionnement physique est en cours. Le gymnase principal sera utilisé comme plan d'atténuation.

Cours extérieures 5 au total	en cours de planification	non	oui	Les nouvelles cours sont actuellement en phase de conception. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser deux cours d'unités existantes au sein de l'unité opérationnelle (telles quelles), d'autres cours de l'établissement (telles quelles) et le passage.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région des Prairies

Établissement d'Edmonton pour femmes – Unité d'intervention intensive (I), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux

La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.

Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes. Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.

Rénovation des rangées existantes pour fournir l'installation d'une salle commune, de meubles et d'équipements. Rénovation des bureaux existants et de l'espace réservé aux programmes et aux entrevues.

Construction d'une nouvelle aire de travail pour le personnel à l'avant du poste. Rénovation de l'éclairage des cours, installation de meubles et d'équipements.

Remarques générales :

Jusqu'à l'achèvement du déménagement des cellules d'observation (2021), l'unité opérationnelle doit fonctionner avec des cellules d'observation et l'UIS situées ensemble sur la même rangée. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	oui	Les cellules d'observation existantes seront remplacées une fois le déménagement terminé, une planification pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.
Salles communes 1 salle	opérationnel	non	oui	L'espace est fonctionnel, mais les mises à niveau de la phase 2 seront achevées en 2020.
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	Les travaux de rénovation pour convertir la cuisine de l'unité en salle de programmes ne sont pas terminés. Les mesures d'atténuation consistent à utiliser un autre espace de l'unité.
Salles d'entrevue 1 salle	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 2 au total (1 partagée avec d'autres rangées)	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel 2 au total	opérationnel	oui	non	Zone de travail temporaire du personnel à l'extérieur du poste en place. L'aménagement complet sera terminé en 2020 – une planification pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.

Région du Pacifique

Établissement de Kent – Unité résidentielle de 96 lits (sous-unité 1), rangées L et M

Résumé de l'énoncé des travaux

Modification de la cour existante et ajout de nouvelles cours pour un total de six avec l'ajout de tables et d'équipements de conditionnement physique, de télévision en circuit fermé et d'éclairage. Fournir un nouveau couloir clôturé de l'unité au gymnase.

Construire des enceintes d'entrevue sans contact et du mobilier d'entrevue à contact ouvert. Nouvelles serrures et interphones à installer.

Pose d'un film de sécurité sur les fenêtres des couloirs intérieurs, changement de la quincaillerie, installation de nouveaux meubles et de meubles temporaires (certains fixés au sol) dans les salles de programmes et ventilation pour les cérémonies de purification par la fumée dans les salles prévues.

Installation de tables sécurisées sur les 4 rangées de l'UIS et de barrières de douche sécurisées.

Installation d'une buanderie dans les rangées 1 et 4 tout en prévoyant des portes de détention à commande électrique dans le mur extérieur pour l'accès à la cour.

Remarques générales :

STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	non	
Salles communes 7 salles	opérationnel	non	non	Les nouvelles portes de la cour ne sont pas installées – des portes temporaires sont en place jusqu'à la livraison et l'installation. (Livraison des portes prévue pour la mi-février).
Salles de programmes 5 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (3 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	non	Des équipements de conditionnement physique supplémentaires seront installés.
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Pacifique

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (bâtiment E), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Convertir les cellules d'observation 118 et 119 en cellules ordinaires en remplaçant les portes par des portes standard et en supprimant les télévisions en circuit fermé dans les deux pièces.
 Fournir de nouveaux comptoirs avec quatre postes de travail dans la salle 102.
 Fournir des sièges fixes pour quatre personnes en plus de sièges fixes de style divan avec une télévision murale. Installation de tables pour quatre personnes et d'un appareil d'exercice elliptique dans la cour extérieure.
 Acquisition et installation d'équipements, de systèmes électriques et mécaniques de ventilation supplémentaires dans la nouvelle salle polyvalente 125 utilisée pour les programmes et la préparation des repas.

Évaluation de l'état de préparation des services techniques :
 Jusqu'à l'achèvement du déménagement des cellules d'observation, l'unité opérationnelle doit fonctionner avec des cellules d'observation et l'UIS situées ensemble sur la même rangée. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	opérationnel	non	non	Les cellules d'observation existantes seront remplacées une fois le déménagement terminé, une planification pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.
Salles communes 1 salle	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	non	Équipement de conditionnement physique extérieur en commande, à installer au moment de la livraison.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Atlantic Region **Date: 2020-02-19**

Atlantic Institution - Living Unit 03 (LU03), Ranges A, B & D

Scope of Work Summary:

Cells on Range A, B & D to be painted and damaged furniture replaced. Implement operational and room use modification to various rooms in LU3 for common space, indoor recreation, interview and program functions. Retrofit office space in LU3 with work points to accommodate the additional staff. Convert 2 cells each on ranges A, B, and D range to 'on range' common area. Retrofit Dining Hall 3 in building Main A for SIU Program and Interior Recreation space. Construction of 3 new outdoor recreation yards and modification/expansion of the existing 2 yards to meet the minimum size requirements for SIU yards. Retrofit Dining Hall 2 in building Main A for SIU staff office space.

General Notes:

This site had originally identified a 'phase 2' project to demolish non-SIU cells on range C (reducing institutional capacity) to create more on-unit support space. This was not approved and has been partially supplemented by the Dining Hall 3 conversion to two multi-purpose spaces to support SIU. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Status	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 53 Cells on 3 Ranges	operational	no	no	
Common Rooms 5 spaces	operational	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	in progress	no	yes	Mitigation plan to use on-unit program/common space until work complete in former Dining Hall (28 February 2020). Work is 95% complete, gallery window and minor mechanical issues remain to be addressed. Expected completion remains the end of February 2020.
Interview Rooms 2 Spaces	operational	no	no	
Interior Recreation (5 co-located within Common Rooms)	operational	no	no	
Yards 5 total	operational	no	no	Remediation work on 2 of 5 yards has been deferred to Spring 2020 - yards will be used 'as-is' until completion (Fall 2020). Public Address/Intercom are still outstanding.
Staff Work Areas 4 on unit, SIU team space in Main Bldg.	in progress	yes	yes	Mitigation plan to accommodate SIU staff in other locations until work is completed in former Dining Hall. Work is 99% complete; minor mechanical issues remaining to address. Expected completion by the end of February 2020.

Atlantic Region **Date: 2020-02-19**

Nova Institution for Women - Secure Unit (G), former Seg Range

Scope Summary:
 Modification to existing Infrastructure required to accommodate the new SIU initiative.
 Building A, renovate two rooms in this adjacent area to be utilized as office and program space for SIU.
 Flooring, paint, camera installation and new furniture.
 Building G, the installation or modifications of five security cameras, modifications to security post monitors, the purchase and installation of exercise equipment for SIU exercise yard coupled with the renovations in cell 158 (interim obs cell)

General Notes:
 Co-location of SIU & obs cells on the SIU range until construction of new obs cell suite is completed (May 30 2020)
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	completed	no	no	
Common Rooms 1 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	Shared space with Secure Unit
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	completed	no	no	Shared space with Secure Unit. Additional fitness equipment may be required in the future.
Yards 1 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region **Date: 2020-02-20**

Centre Régional de Réception- USD, Aile 5

Scope Summary:

Renovation to three multi-functional rooms, construction of new common/interior recreation room in former USD gymnasium. Furnishing, equipment changes to existing common room. New video-conferencing equipment in multi-functional rooms.
 The addition of two telephone lines for lawyers in two multi-functional rooms and two inmate telephone lines.

General Notes:

TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	no	
Common Rooms 2 spaces	operational	yes	yes	New common room/interior recreation in former SHU gym not completed (28 Feb. 2020). Mitigation plan is to utilize an existing common room until then.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 spaces	in progress	no	yes	Installation of non-contact partitions not completed (28 Feb 2020). Mitigation plan is to utilize other available rooms.
Interior Recreation 1 space	operational	yes	yes	New common room/interior recreation in former SHU gym not completed (31 March 2020). Mitigation plan is to utilize an existing common room until then.
Yards 2 total	in planning	no	yes	Subdivision of yard deferred to Spring 2020 - will be used 'as-is' until completion (Fall 2020); site will use existing yards on unit until then.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region **Date: 2020-02-20**

Centre Régional de Réception - Pavillon E

Scope Summary:
 Renovations include the modification of two cells into two on-range common rooms, installation of a barrier to separate SIU from other population. Furniture, videoconference equipment install in the multi-purpose rooms. Subdivision of existing large yard into two dedicated SIU yards, and one yard for the other unit population and installation of dedicated yard access from SIU (new door and stairs)

General Notes:
 There was a long term plan requested to construct accessible cell, shower, stair climber or lift to access range and provide an accessible ramp/exterior lift to provide accessibility at this site. the full scope and cost for these renovations will be extensive and should be reviewed as being required for this site. TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	operational	no	no	Replacement of cell toilets & sinks is not completed; estimated completion 28 Feb.2020 for the last 7 cells. Cells are fully operational as-is.
Common Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 (co-located with common rooms)	completed	no	no	
Interior Recreation 1 space	operational	no	yes	Gym equipment outstanding, not completed (31 March 2020). Site will use other existing equipment until complete.
Yards 2 total	operational	no	yes	Yard fencing is completed. Stairs & dedicated entrance deferred until March 2020. Site will use existing access until then.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Door controls will not be completed (March 31, 2020). Operations will control manually until complete.

Quebec Region **Date: 2020-02-20**

Établissement Donnacona - Bâtiment I

Scope Summary:
Renovations include relocating furniture and equipment within the three main common areas and interior recreation space. Install of warning shot targets, metal detector, inmate phones in these spaces. Replacement of six program room doors and locks, storage and furniture in programs. Installation of non-contact barriers in interview rooms and furniture changes.
Office area to have new furnishing, and video conference equipment.
The excavation and paving of exterior yard P-Q in addition to renovations to exterior the fence and entry door, and camera install.
The separation of yard Q-R into two yards separated by new sliding door, electrical door control.

General Notes:
TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 cells on 2 wings	completed	no	no	
Common Rooms 3 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 4 spaces	completed	no	yes	
Interview Rooms 3 spaces	completed	no	no	
Interior Recreation 3 (co-located with common rooms)	completed	no	yes	
Yards 6 total	completed	no	yes	
Staff Work Areas	completed	no	yes	

Quebec Region				Date: 2020-02-20
Établissement Port Cartier - Bâtiment 4, Aile S				
Scope Summary: Converting shower in room S134 into BF shower in addition to merging cells S101 and S103 into one BF cell by demolishing the partition wall between them. Converting S-144.1 into laundry facility along with converting S-144.2 into common room complete with television and multi-functional table. Also, converting S142.1 by separating new space into interview room and training room. Creating new exterior yard complete with new observation space along with creating new spaces S-239 and S-139-2 into two non-contact interview rooms and creating new program and activity zones complete with small gym starting in DD-125. Convert the room DD-128 into programs room with disciplinary court being relocated at a later date. Also, create multi-functional spaces complete with offices for SIU, starting with rooms D-138, D-139, D-141, D-144. Installing 19 electrical door striking systems operators with control post in room D2B-3 and the installation of a small staff kitchenette and inmate food preparation area.				
General Notes: TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.				
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 19 cells on 2 ranges	operational	no	yes	Door controls not completed (Oct 2020). Manual operation until then. BF shower not complete, use of another BF shower on site.
Common Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	yes	
Interview Rooms 3 spaces	completed	no	yes	
Interior Recreation 3 (co-located with common & program)	completed	no	no	
Yards 3 total	in planning	no	yes	Construction of 3rd yard deferred (to Fall 2020). Mitigation plan is to use existing 2 yards and gym until completion.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Quebec Region **Date: 2020-02-20**

Établissement Joliette - Bâtiment F, Aile de isolement ancienne

Scope Summary:
 Modification to door and the installation of video-conferencing equipment in 1632
 Creation of a multi-functional room by merging rooms 1632 and 1634 along with replacing the luminaires in addition to the installation of ventilation system in this new room to facilitate smudging.
 The installation of a foldable table for multiple purposes in room 1623 along with the modification of a side door with the installation of cameras and sound proofing in this room and 1624. Furthermore, room 1624 to be converted into secure interview room with the addition of new inmate door and camera.
 Installation of cuff-port and removal of interior grille enclosure in room 1634-A with the replacement of furnishings from exterior yard along with the installation of detection system within the security fence and the installation of eaves.
 The installation of work space in room 1617-B in addition to the relocation of inmate telephone booth to common space in room 1617 with the installation of a kill switch cutting off communications and power from 1617-B.
 Provide sound-proofing to rooms 1640 and 1641 in order to properly utilize both programs room simultaneously and replacing or modifying side-door.
 Renovate room 1616 into program room and install electronic striking system on door to school connected to control post.
 Modifications to cell furnishings and fit-up for function changes (observation and SIU)

General Notes:
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 cells on 1 ranges	completed	no	yes	Furnishing not complete, cell operational with existing until then.
Common Rooms 1 space	operational	no	yes	Furnishing may be temporary until final received (FY 2020 21), space operational. Video conference capability may be added later (they have a mobile system, so no need to had).
Program Rooms 2 spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 spaces	operational	no	yes	Delay for doors and glass for non-contact space, temp. door may be available. An interview room will still be available in the meantime.
Interior Recreation 1 (co-located with common room)	completed	no	no	
Yards 1 total	operational	no	no	Addition of a canopy/cover will not be completed until Fall 2020; yard will still be fully operational.
Staff Work Areas	operational	no	yes	Workstations in central area are not completed (millwork). Tables to be used in the meantime to conduct operations.

Ontario Region **Date: 2020-02-20**

Millhaven Institution - Cell Unit G (MHG), Upper & Lower G ranges

Scope Summary:
 Removing various doors, barriers, furniture and equipment - conversion to various interview and programming space with appropriate doors, barriers, furniture and fittings.
 Removing fixed benches from common rooms, installation of cable hookups and cameras. Furthermore, relocating cell alarm and relocating AC control and secure open junction boxes. Finally, re-applying epoxy to floor.
 Cleaning and recoating shower floors and installing new security hooks under shelves along with painting and upgrading lights at end of stairwells.
 Constructing facilities for laundry on two ranges with ventilation. Converting existing cells and showers into 3 new secure showers per range, with appropriate barriers.
 Installing new phone jacks and rolling phones on both sides in ranges 1 and 2 with two fixed telephones on every range in Unit "E".
 Erection of new wall in room 2F to separate large space at end of range to create interview space.
 Adding additional lighting to yards and verifying the yards are to standards.

General Notes:
 Interim SIU cell accommodation in upper & lower F ranges until work complete on G ranges (showers & on range laundry/common area) - estimated completion for G ranges is 31 March 2020.
 Second phase of project to convert old Seg Unit (S building) to support space for SIU and other special populations is in early design, anticipated completion late 2021.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 9 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 50 Cells on 2 Ranges	in progress	no	yes	Construction to commence early February 2020. Anticipated completion of range showers & laundry in April 2020. Interim SIU until complete.
Common Rooms 4 spaces	completed	no	no	
Program Rooms 4 Spaces	operational	no	yes	Minor deficiencies to correct, CCTV requirements in progress. Operational mitigation to be in place until complete.
Interview Rooms 7 Spaces	operational	no	yes	Minor deficiencies to correct, CCTV requirements in progress. Operational mitigation to be in place until complete.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	completed	no	no	
Yards 6 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	operational	no	yes	Minor deficiencies to correct, CCTV requirements in progress. Operational mitigation to be in place until complete.

Ontario Region **Date: 2020-02-20**

Grand Valley Institution - Intensive Intervention Unit (GVA02), former Seg Range

Scope Summary:
 Separating cells D142 and D143 by upgrading wall to fire rated wall and closing off spaces from remainder of cells in corridor D140 complete with new emergency access door.
 Joining cells D125 and D126 but dividing the space into three new usable flex spaces coupled with the addition of a new shower, laundry facilities and a common room with access in from corridor D140.
 Installing a new fence complete with visual reduction screens along the northeast side of building adjacent to garden yard, limiting access from windows with the addition of a gate installed in order to provide maintenance to windows.
 Converting room 128 into program area while removing all plumbing fixtures except the lavatories.
 Removing high security door between vestibule from rooms D120 and D121.
 Extending open concept dynamic security bridge in front of D136 complete with common workstations.
 Installing removable barrier wall splitting common room D130 and a permanent wall splitting common room D200 in addition to installing heating/cooling mechanical unit to serve both space.
 Converting janitor closets on second floor into storage space, D181 into CMIIS, D182 into SPO, and D183 into CPO.
 Replacing concertina around yard with appropriate anti-climb in addition to creating canopy to protect against the elements.

General Notes:
 Contractor is waiting on delivery of security doors which is impacting barrier wall construction and obs suite access. Contractor currently off range as institution has immediate need to occupy existing range. Unknown when contractor will be permitted back on range to work.
 Work will not be completed for Nov.30. Mitigation plan for obs cell complete on alternate range, additional plan for SIU accommodation when range work commences is TBD.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	in progress	yes	yes	Under construction. Mitigation plan is to use other cells until construction complete.
Common Rooms 1 space	in progress	no	yes	Construction not complete. Mitigation plan is to use other space on unit until complete.
Program Rooms 5 Spaces	operational	no	yes	Fire Alarm verification & CCTV not complete, to be completed 2020-21
Interview Rooms 2 Spaces	in progress	no	no	Construction not complete. Mitigation plan is to use other space on unit until complete.
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	operational	yes	yes	Construction not complete. Temporarily in use by site. Mitigation plan is to use other space on unit when construction resumes.
Yards 1 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	yes	Final IMS tie-in not complete. Mitigation plan in place until complete.

Prairie Region **Date: 2020-02-20**

Stony Mountain Institution - Unit 5 (B08), C & F Ranges

Scope Summary:
 Cell furnishings and fittings brought into good condition, replaces as needed.
 Conversion of office, courtroom and other under utilized space to inmate programming, interview (non-contact & open) space.
 Former staff kitchen to be converted back to inmate common room (multi-purpose).
 Grass yard to be converted to SIU sacred grounds, lighting and ESS upgrades to existing yards.

General Notes:
 Second phase plan for new SIU staff space is in early design, anticipated completion late 2021.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 40 Cells on 2 Ranges	operational	no	no	Painting not complete. Bathroom fixtures may require updating - assessment underway.
Common Rooms 4 spaces	operational	no	yes	3 of 4 completed. Remaining currently in design - not complete (late 2021). Mitigation plan is to use existing spaces.
Program Rooms 6 Spaces	operational	no	yes	3 of 6 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation plan is to use existing spaces.
Interview Rooms 5 Spaces	operational	no	yes	3 of 5 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2021). Mitigation plan is to use existing spaces.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	operational	no	yes	Equipment install not complete. Mitigation plan is to use existing.
Yards 8 total	operational	no	yes	Equipment and lighting/ESS upgrades outstanding. Currently in procurement and design. Mitigation plan is to use yards as-is.
Staff Work Areas	operational	yes	yes	Mitigation plan is to fit-up & use other space at site until complete. Development of long term option underway.

Prairie Region **Date: 2020-02-20**

Saskatchewan Penitentiary - Unit 6 (S01), A & B Ranges

Scope Summary:
 Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessments, equipment procurement, electronics security systems implementation.
 Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose, and SIU staff space. Installation of glazing and visual barriers between spaces, furniture, phones and CCTV.
 Cell painting and systems brought to good condition.
 Retro-fit of existing laundry/kitchenette in SIU common room, painting, new furniture.
 Reconstruction of Yard 1 (paving, fencing) to create 2 large yards for SIU, subdivision of yard 2, furniture and equipment install.
 Power, telephone and furnishing installs in adjacent building C-24 to support the max units displaced functions (chapel, education, program, offices).

General Notes:
 There are on-going issues with the power and LAN availability in the SIU work area in the unit (former chapel) site is using to the fullest extent possible but some staff must be accommodated elsewhere. This may require significant electrical upgrade - review of this issue will continue and could impact long term use of this space as staff space.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 32 Cells on 4 Range	operational	no	no	Painting outstanding; site using inmate labour to complete.
Common Rooms 3 spaces	operational	no	yes	1 of 3 completed. Remaining at design/contract award stage - not complete (late 2020). Mitigation plan is to use existing spaces.
Program Rooms 3 Spaces	operational	no	yes	3 spaces available, but additional work is required in 2020/2021 to realize end state.
Interview Rooms 4 Spaces	operational	no	yes	Construction will not be completed until 2021; mitigation plan is to use existing spaces on unit such as available programs spaces, existing booths near control post, V&C, and other
Interior Recreation (2 existing)	completed	no	no	
Yards 4 total	operational	no	yes	Yards are operational but require security electronics upgrades (2020-2021).
Staff Work Areas	operational	no	yes	SIU workspace is operational and Regional team is working with site to make longer term improvements. Scope still being determined to support SIU long term.

Prairie Region **Date: 2020-02-20**

Bowden Institution - Building 17 (A17), A & B Ranges

Scope Summary:
 Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessment, equipment procurement, electronics security systems implementation.
 Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space.
 Cell painting and systems brought to good condition.
 Retro-fit of existing common rooms to remove storage barrier, furniture and equipment install.
 Renovation to existing offices, courtroom and holding area to provide program and interview space.
 Renovations to yards to remove some solid barrier to provide more light, new yard construction and access, furniture and equipment install.

General Notes:
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 30 Cells on 2 Range	completed	no	no	
Common Rooms 2 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	operational	no	no	CCTV not completed - space is still operational.
Interview Rooms 1 Spaces	in progress	no	yes	Construction not complete, mitigation plan is to use alternate space.
Interior Recreation (2 co-located within Common Room)	operational	no	yes	Procurement of exercise equipment is on-going. Mitigation plan is to use existing equipment in place.
Yards 4 total	in planning	no	yes	Construction of two new yards deferred to Spring 2020 - existing 2 yards & 2 yards at unit will be utilized until complete (Fall 2020)
Staff Work Areas	completed	no	no	

Prairie Region **Date: 2020-02-20**

Edmonton Institution - Unit 6 (SG), Upper & Lower Ranges

Scope Summary:

Upgrade four program rooms, convert laundry room into additional program room, section of portions of corridors in of blocks D & S creating new common spaces. Furthermore, the conversion of janitor and storage spaces into three laundry spaces and the inmate court room to a vestibule between SIU corridor and gym. In addition, upgrade two exercise yards and the creation of one more. Lastly, re-fitting three existing rooms into open-contact interview spaces.

General Notes:

Interim SIU (in E & F) in use due to on-going HVAC project in Unit 6 (SG), switch over planned for Dec.2019.
 There will be very limited yard availability until new construction complete, operational use of other yards on site will require high levels of staffing. There is significant work to be done in the units for the common areas & 1 of the program spaces - operational impact of construction while unit is occupied is a concern.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Range	completed	no	no	Painting in 2020-21, will be planned to mitigate operational impacts.
Common Rooms 4 space	in planning	yes	yes	Project at design stage - not complete (late 2020). Mitigation plan is to use other spaces in the unit; construction will be planned to lessen operational impacts.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	yes	5 of 6 program spaces are available for use, but additional upgrades are planned for 2020 that will require planning to mitigate operational impacts.
Interview Rooms 4 Spaces	in progress	yes	yes	Interview spaces are available for open contact interviews. Procurement of non-contact interview partitions is in progress. Mitigation plan is to use single existing booth or operational protocols.
Interior Recreation (4 co-located within Program Room)	operational	no	yes	Procurement of new exercise equipment is ongoing. Main gym will be used as mitigation plan.
Yards 5 total	in planning	no	yes	New yards currently in design phase. Mitigation plan is to use 2 existing unit yards on site (as-is), other yards on site (as-is), and the gym.
Staff Work Areas	completed	no	no	

Prairie Region **Date: 2020-02-20**

Edmonton Institution for Women - Intensive Intervention Unit (J), former Seg Range

Scope Summary:
 Design, construction, and project management to support general renovations, hazardous materials assessment, equipment procurement, electronics security systems implementation.
 Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space.
 Cell painting and systems brought to good condition.
 Retro-fit of existing range to provide common room, furniture and equipment install.
 Renovation to existing offices & program and interview space.
 Construction of new staff work area in front of post.
 Renovations to yards lighting, furniture and equipment install.

General Notes:
 Until Obs cell relocation completion (2021) the site must operate with co-located Obs Cells and SIU on the same range.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 Cells on 4 Range	operational	no	yes	Existing observation cells will be replaced once relocation complete; plan to mitigate operational impacts required.
Common Rooms 1 space	operational	no	yes	Space is operational but Phase 2 upgrades will be completed Fall 2020.
Program Rooms 2 Spaces	in progress	no	yes	Renovations to convert unit kitchen to program space not complete. Mitigation plan is to use other space on unit.
Interview Rooms 1 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	no	
Yards 2 total (1 shared with other ranges)	completed	no	no	
Staff Work Areas 2 total	operational	yes	no	Temporary staff work area located outside post is in place. Full fit-up will be completed in 2020 - plan to mitigate operational impacts required.

Pacific Region **Date: 2020-02-20**

Kent Institution - 96 Bed Living Unit (Pod 1), L & M Ranges

Scope Summary:
 Modifying existing yard and adding new yards for a total of six with the addition of tables and exercise equipment, CCTV & Lights.
 Providing new fenced corridor from unit to gym.
 Construct non-contact interview enclosures, and open contact interview furnishings. New locks and intercoms to be installed.
 Security window film in interior hallway windows, and hardware change, install new & temp. furniture (some secured to floor) in program rooms, and ventilation for smudging in designated room.
 Install of secure table on all 4 SIU ranges, and secure shower barriers.
 Installing laundry facilities in ranges 1 & 4 all while providing electrically controlled detention doors in exterior wall for yard access.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Ranges	completed	no	no	
Common Rooms 7 spaces	operational	no	no	New yard doors not complete - temp. doors in place until delivery and install. (Estimated delivery of doors mid February 2020)
Program Rooms 5 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 3 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (3 co-located within Common Rooms)	operational	no	no	Additional gym equipment will be installed in FY 2020-21
Yards 6 total	completed	no	no	
Staff Work Areas	completed	no	no	

Pacific Region **Date: 2020-02-20**

Fraser Valley Institution for Women - Secure Unit (Bldg.E), former Seg Range

Scope Summary:
 Converting observation cells 118 and 119 to regular cells by replacing doors to standard door type in addition to removing CCTV from both spaces.
 Providing new counters with four workstations in room 102.
 Providing fixed seating for four in addition to fixed couch-style seating along with wall mounted TV.
 Installing four-person tables and elliptical exercise machine to exterior yard.
 Procuring and installing equipment, additional electrical and mechanical exhaust in new multi-purpose room 125 used for programs and food staging.

Technical Services Readiness Assessment:
 Until Obs Cell relocation completion the site must operate with co-located Obs Cells and SIU on the same range.
 TSF recommends review of SIU admissions, operations and infrastructure in 6 months to determine if additional support space is required.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Mitigation Required (operational)	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	no	no	Existing observation cells will be replaced once relocation complete; planning to mitigate operational impacts required.
Common Rooms 1 space	completed	no	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	no	
Yards 1 total	operational	no	no	Exterior exercise equipment on order; to be installed upon delivery
Staff Work Areas	completed	no	no	

UIS – Rapport d'avancement du projet d'infrastructure

Région de l'Atlantique **Date : 2020-02-19**

Établissement de l'Atlantique – Unité résidentielle (UR03), rangées A, B et D

Résumé de l'énoncé des travaux :
 Les cellules des rangées A, B et D seront peintes et le mobilier endommagé sera remplacé. Mettre en œuvre des modifications opérationnelles et d'utilisation des salles dans diverses salles de l'UR3 concernant les fonctions des espaces communs, des loisirs intérieurs, des entrevues et des programmes. Rénovation des bureaux de l'UR3 avec des points de travail pour répondre aux besoins du personnel supplémentaire. Conversion de 2 cellules chacune sur les rangées A, B, et D en zone commune « dans la rangée ». Rénovation de la salle à manger 3 du bâtiment principal A pour les salles de programmes et de loisirs intérieurs de l'UIS. Construction de 3 nouvelles cours de récréation extérieures et modification ou agrandissement de 2 cours existantes pour répondre aux exigences de taille minimale des cours des UIS. Rénovation de la salle à manger 2 du bâtiment principal A pour y installer des espaces de bureaux pour le personnel de l'UIS.

Remarques générales :
 Cette unité opérationnelle avait initialement fait l'objet d'un projet en « phase 2 » visant à démolir les cellules non-UIS de la rangée C (réduisant la capacité de l'établissement) pour créer plus d'espace de soutien dans l'unité. Ce projet n'a pas été approuvé et a été partiellement terminé par la conversion de la salle à manger 3 en deux salles polyvalentes pour soutenir l'UIS. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet d'infrastructure	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 53 cellules sur 3 rangées	opérationnel	non	non	
Salles communes 5 salles	opérationnel	non	non	
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	Le plan d'atténuation utilisera les salles de programmes et les salles communes de l'unité jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans l'ancienne salle à manger (28 février 2020). Les travaux sont terminés à 95 %; les fenêtres de la galerie et les problèmes mécaniques mineurs doivent encore être réglés. La fin des travaux demeure prévue pour la fin du mois de février 2020.
Salles d'entrevue 2 salles	opérationnel	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (5 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	non	
Cours extérieures 5 au total	opérationnel	non	non	Les travaux d'assainissement de 2 des 5 cours ont été reportés au printemps 2020 – les cours seront utilisées telles quelles jusqu'à leur achèvement (automne 2020). Le système de sonorisation et d'éclairage est toujours en cours.
Zones de travail du personnel 4 dans l'unité, espace pour l'équipe de l'UIS dans le bâtiment principal	en cours	oui	oui	Le plan d'atténuation prévoit que les employés de l'UIS seront accueillis dans d'autres endroits jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans l'ancienne salle à manger. Les travaux sont terminés à 99 %; des problèmes mécaniques mineurs doivent encore être réglés. La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de février 2020.

Région de l'Atlantique **Date : 2020-02-19**

Établissement Nova pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (G), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Des changements doivent être apportés à l'infrastructure existante pour répondre aux besoins de la nouvelle initiative de l'UIS.
 Bâtiment A, rénover deux pièces dans cette zone adjacente afin de les utiliser comme bureaux et espaces de programmes pour l'UIS. Revêtement de sol, peinture, installation de caméras et nouveau mobilier.
 Bâtiment G, installation ou changement de cinq caméras de sécurité, changement des écrans des postes de garde, achat et installation des équipements d'exercice pour la cour d'exercice de l'UIS et rénovation de la cellule 158 (cellule d'observation provisoire).

Remarques générales :
 Regroupement des cellules de l'UIS et des cellules d'observation sur la rangée de l'UIS jusqu'à ce que la construction de la nouvelle suite de cellules d'observation soit terminée (30 mai 2020)
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si des espaces de soutien supplémentaires sont nécessaires.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	terminé	non	non	
Salles communes 1 salle	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	non	Espace partagé avec l'unité de garde en milieu fermé
Salles de loisirs intérieurs (1 située dans la même salle de programmes)	terminé	non	non	Espace partagé avec l'unité de garde en milieu fermé. Des équipements de conditionnement physique supplémentaires pourraient être nécessaires ultérieurement.
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec **Date : 2020-02-20**

Centre régional de réception – USD, Aile 5

Résumé de l'énoncé des travaux				
Rénovation de trois salles multifonctionnelles, construction d'une nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD. Changement de meubles et d'équipements de la salle commune existante. Nouveaux équipements de vidéo-conférence dans les salles multifonctionnelles. L'ajout de deux lignes téléphoniques pour les avocats dans deux salles multifonctionnelles et de deux lignes téléphoniques pour les détenus.				
Remarques générales :				
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	terminé	non	non	
Salles communes 2 salles	opérationnel	oui	oui	La nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD n'est pas terminée (28 février 2020). Le plan d'atténuation consiste à utiliser une salle commune existante.
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	en cours	non	oui	L'installation des cloisons sans contact n'est pas terminée (28 février 2020). Le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres salles disponibles.
Salle de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	oui	oui	La nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD n'est pas terminée (31 mars 2020). Le plan d'atténuation consiste à utiliser une salle commune existante.
Cours extérieures 2 au total	en cours de planification	non	oui	Le lotissement de la cour est reporté au printemps 2020 – elle sera utilisée « telle quelle » jusqu'à l'achèvement des travaux (automne 2020); l'unité opérationnelle utilisera les cours existantes de l'unité jusqu'à cette date.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec **Date : 2020-02-20**

Centre régional de réception – Pavillon E

Résumé de l'énoncé des travaux				
Les rénovations comprennent la conversion de deux cellules en deux salles communes sur la rangée, l'installation d'une barrière pour séparer l'UIS des autres populations. Installation de meubles et d'équipements de vidéo-conférence dans les salles polyvalentes. Lotissement de la grande cour existante en deux cours réservées de l'UIS et une cour pour l'autre population de l'unité, et installation d'un accès réservé à la cour depuis l'UIS (nouvelle porte et nouveaux escaliers).				
Remarques générales :				
Un plan à long terme a été demandé pour construire une cellule, une douche, un monte-escalier ou un ascenseur accessibles aux handicapés pour accéder à la rangée et fournir une rampe d'accès/un ascenseur extérieur accessibles pour assurer l'accessibilité de cette unité opérationnelle. La portée et le coût complets de ces rénovations seront considérables et devraient être reconsidérés comme étant nécessaires pour cette unité opérationnelle. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	opérationnel	non	non	Le remplacement des toilettes et des lavabos des cellules n'est pas terminé. La fin des travaux est prévue pour le 28 février 2020 pour les 7 dernières cellules. Les cellules telles qu'elles fonctionnent actuellement.
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue (3 situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	
Salle de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	non	oui	Équipements de conditionnement physique en suspens, non terminés (31 mars 2020). L'unité opérationnelle utilisera d'autres équipements en place en attendant la fin des travaux.
Cours extérieures 2 au total	opérationnel	non	oui	La pose de la clôture de la cour est terminée. Les escaliers et l'entrée réservée de la cour sont reportés à mars 2020. L'unité opérationnelle utilisera les accès en place actuellement.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les contrôles des portes ne seront pas terminés (31 mars 2020). Les opérations effectueront les contrôles manuellement jusqu'à ce que ce soit terminé.

Région du Québec **Date : 2020-02-20**

Établissement Donnacona – Bâtiment I

Résumé de l'énoncé des travaux				
Les rénovations comprennent le déménagement des meubles et des équipements dans les trois principales salles communes et de loisirs intérieurs. Installation de cibles de tir d'avertissement, de détecteurs de métaux, de téléphones pour détenus dans ces espaces. Remplacement des portes et des serrures de six salles de programmes, des espaces de rangement et des meubles dans les programmes. Installation de barrières sans contact dans les salles d'entrevue et changements dans le mobilier. L'espace de bureau sera doté de nouveaux meubles et d'équipements de vidéo-conférence. L'excavation et le pavage de la cour extérieure P-Q en plus de la rénovation de la clôture extérieure et de la porte d'entrée ainsi que l'installation d'une caméra. La séparation de la cour Q-R en deux cours séparées par une nouvelle porte coulissante avec commande électrique de la porte.				

Remarques générales :				
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 2 ailes	terminé	non	non	
Salles communes 3 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 4 salles	terminé	non	oui	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	oui	
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	oui	
Zones de travail du personnel	terminé	non	oui	

Région du Québec Date : 2020-02-20

Établissement de Port-Cartier – Bâtiment 4, Aile S

Résumé de l'énoncé des travaux
 Conversion de la douche de la pièce S134 en douche à accès facile en plus du regroupement des cellules S101 et S103 en une seule cellule à accès facile en démolissant la cloison qui les sépare. Conversion de S-144.1 en installation de buanderie et de S-144.2 en salle commune équipée d'une télévision et d'une table polyvalente. Convertir également S142.1 en séparant le nouvel espace en salle d'entrevue et en salle de formation.
 Création d'une nouvelle cour extérieure avec un nouvel espace d'observation, création des nouveaux espaces S-239 et S-139-2 en deux salles d'entrevue sans contact et création de nouvelles salles de programmes et d'activités avec un petit gymnase commençant dans le DD-125.
 Convertir la salle DD-128 en salle de programmes, le tribunal disciplinaire étant déplacé à une date ultérieure. De plus, créer des espaces polyvalents pourvus de bureaux pour l'UIS, en commençant par les salles D-138, D-139, D-141, D-144.
 Installation de 19 gâches électriques pour les portes avec poste de commande dans la salle D2B-3 et installation d'une petite cuisinette pour le personnel et la nourriture pour les détenus.

Remarques générales :				
STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.				
Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description

Préparation des cellules 19 cellules sur 2 rangée	opérationnel	non	oui	Les commandes des portes ne sont pas terminées (octobre 2020). Opération manuelle en attendant. Douche à accès facile non terminée, utilisation d'une autre douche à accès facile dans l'unité opérationnelle.
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	oui	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	oui	
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes et de programmes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 3 au total	en cours de planification	non	oui	La construction de la troisième cour est reportée (à l'automne 2020). Le plan d'atténuation consiste à utiliser les 2 cours et le gymnase existants jusqu'à ce que tout soit terminé.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Québec Date : 2020-02-20

Établissement Joliette - Bâtiment F, ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Modification de la porte et installation des équipements de vidéo-conférence dans la salle 1632
 Création d'une salle polyvalente en combinant les salles 1632 et 1634 ainsi que remplacement des luminaires en plus de l'installation d'un système de ventilation dans cette nouvelle salle pour faciliter les cérémonies de purification par la fumée.
 L'installation d'une table pliante à usages multiples dans la salle 1623 ainsi que la modification d'une porte latérale avec l'installation de caméras et l'insonorisation de cette salle et de la salle 1624. En outre, la pièce 1624 sera convertie en salle d'entrevue sécurisée avec l'ajout d'une nouvelle porte pour les détenus et d'une caméra.
 Installation d'un guichet pour menottes et enlèvement de la grille intérieure dans la pièce 1634-A avec le remplacement du mobilier de la cour extérieure ainsi que l'installation d'un système de détection dans la clôture de sécurité et l'installation d'un avant-toit.
 L'installation d'un espace de travail dans la pièce 1617-B en plus du déplacement de la cabine téléphonique des détenus vers la salle commune dans la pièce 1617 avec l'installation d'un interrupteur qui coupe les télécommunications et l'alimentation de la pièce 1617-B.
 Insonorisation des salles 1640 et 1641 afin d'utiliser les deux salles de programmes en même temps et remplacement ou modification de la porte latérale. Rénovation de la salle 1616 en salle de programmes et installation d'un système de frappe électronique sur la porte de l'école relié au poste de contrôle.
 Changements de l'ameublement et de l'aménagement des cellules pour les changements de fonction (observation et UIS)

Remarques générales :
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	terminé	non	oui	L'ameublement n'est pas complet, la cellule est fonctionnelle avec les meubles en place en attendant.
Salles communes 1 salle	opérationnel	non	oui	L'ameublement pourrait être temporaire jusqu'à la réception du mobilier final (AF 2020-2021), et que la salle soit fonctionnelle. Une fonctionnalité de vidéo-conférence pourrait être ajoutée ultérieurement (ils ont un système mobile, elle n'est pas nécessaire).
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	non	oui	Délai pour les portes et les vitres pour la salle sans contact, une porte temporaire pourrait être disponible. Une salle d'entrevue sera néanmoins disponible entre-temps.
Salles de loisirs intérieurs 1 (située au même endroit que la salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	non	L'ajout d'un auvent ou d'une couverture ne sera pas terminé avant l'automne 2020; mais la cour sera toujours entièrement fonctionnelle.
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Les postes de travail de la zone centrale ne sont pas terminés (menuiserie). Des tables seront utilisées entre-temps pour mener les activités.

Région de l'Ontario Date : 2020-02-20

Établissement de Millhaven – Unité cellulaire G (MHG), rangées G du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux
 Enlèvement de divers portes, barrières, meubles et équipements – conversion en diverses salles d'entrevue et de programmes avec portes, barrières, meubles et installations appropriés. Retrait des bancs fixes dans les salles communes, installation des branchements de câbles et des caméras. De plus, déplacement de l'alarme de la cellule et déplacement du système de contrôle d'accès et sécurisation des boîtes de jonction ouvertes. Enfin, réapplication de résine époxyde sur le sol.
 Nettoyage et pose d'un nouveau revêtement sur le sol des douches, installation de nouveaux crochets de sécurité sous les étagères, peinture et amélioration de l'éclairage au bout des cages d'escalier. Construction d'installations de buanderie sur deux rangées avec ventilation. Conversion des cellules et des douches existantes en 3 nouvelles douches sécurisées par rangée, avec des barrières appropriées.
 Installation de nouvelles prises téléphoniques et de téléphones portatifs des deux côtés dans les rangées 1 et 2, avec deux téléphones fixes dans chaque rangée de l'unité « E ». Érection d'un nouveau mur dans la pièce 2F pour séparer le grand espace en bout de rangée et créer un espace d'entrevue.
 Ajout d'un éclairage supplémentaire dans les cours et vérification de la conformité des cours aux normes.

Remarques générales :
 Hébergement provisoire des cellules de l'UIS dans les rangées F supérieure et inférieure jusqu'à ce que les travaux soient terminés dans les rangées G (douches et buanderie sur la rangée/salle commune) – la fin des travaux dans les rangées G est prévue pour le 31 mars 2020.
 La deuxième phase du projet visant à convertir l'ancienne unité d'isolement (bâtiment S) en salle de soutien pour l'UIS et d'autres populations spéciales est aux premiers stades de la conception et devrait être achevée fin 2021.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 9 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 50 cellules sur 2 rangées	en cours	non	oui	La construction devrait commencer début février 2020. Finalisation prévue des douches et de la buanderie de la rangée en avril 2020. UIS provisoire jusqu'à la fin des travaux.
Salles communes 4 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 4 salles	opérationnel	non	oui	Défauts mineurs à corriger, les exigences en matière de TVCF progressent. Mesures d'atténuation opérationnelles en place en attendant la fin des travaux.
Salles d'entrevue 7 salles	opérationnel	non	oui	Défauts mineurs à corriger, les exigences en matière de TVCF progressent. Mesures d'atténuation opérationnelles en place en attendant la fin des travaux.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	Défauts mineurs à corriger, les exigences en matière de TVCF progressent. Mesures d'atténuation opérationnelles en place en attendant la fin des travaux.

Région de l'Ontario Date : 2020-02-20

Établissement Grand Valley – Unité d'intervention intensive (GVA02), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Séparation des cellules D142 et D143 en transformant le mur en un mur résistant au feu et en coupant les espaces du reste des cellules dans le couloir D140, avec une nouvelle porte d'accès d'urgence.
 Réunir les cellules D125 et D126, mais diviser l'espace en trois nouveaux espaces flexibles utilisables, avec l'ajout d'une nouvelle douche, d'installations de buanderie et d'une salle commune avec accès par le couloir D140.
 Installation d'une nouvelle clôture complète avec des écrans de réduction visuelle le long du côté nord-est du bâtiment adjacent à la cour du jardin, limitant l'accès aux fenêtres avec l'ajout d'une barrière installée afin de permettre l'entretien des fenêtres.
 Conversion de la salle 128 en salle de programmes tout en enlevant tous les appareils de plomberie hormis les toilettes. Retrait de la porte de haute sécurité entre le vestibule et les salles D120 et D121.
 Extension de la passerelle de sécurité dynamique à concept ouvert devant le D136, avec des postes de travail communs.
 Installation d'un mur de séparation amovible pour la salle commune D130 et d'un mur de séparation permanent pour la salle commune D200, ainsi que d'une unité mécanique de chauffage et de refroidissement pour desservir les deux salles.
 Conversion des placards de conciergerie du deuxième étage en espace de stockage, D181 en GCSII, D182 en APS et D183 en APC.
 Remplacement du concertina autour de la cour par un dispositif anti-escalade approprié, en plus de la création d'un auvent pour protéger contre les intempéries.

Remarques générales :
 L'entrepreneur attend la livraison des portes de sécurité, ce qui a une incidence sur la construction du mur de séparation et l'accès à la suite d'observation. L'entrepreneur est actuellement à l'extérieur de la rangée, car l'établissement a un besoin immédiat d'occuper la rangée existante. On ignore quand l'entrepreneur sera autorisé à revenir sur la rangée pour effectuer les travaux. Les travaux ne seront pas menés à terme pour le 30 novembre. Le plan d'atténuation pour la cellule d'observation est terminé sur la rangée alternative, le plan supplémentaire pour l'hébergement de l'UIS lorsque le travail sur la rangée débutera est à déterminer.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	en cours	oui	oui	En cours de construction. Le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres cellules en attendant que la construction soit terminée.
Salles communes 1 salle	en cours	non	oui	La construction n'est pas achevée. Le plan d'atténuation consiste à utiliser une autre salle de l'unité jusqu'à la fin des travaux.
Salles de programmes 5 salles	opérationnel	non	oui	La vérification de l'alarme incendie et du système de télévision en circuit fermé n'est pas terminée, elle le sera en 2020-21.
Salles d'entrevue 2 salles	en cours	non	non	La construction n'est pas achevée. Le plan d'atténuation consiste à utiliser une autre salle de l'unité jusqu'à la fin des travaux.
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle de programmes)	opérationnel	oui	oui	La construction n'est pas achevée. Temporairement utilisé par l'unité opérationnelle. Le plan d'atténuation consiste à utiliser une autre salle dans l'unité lorsque la construction reprendra.
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	oui	Le raccordement final aux SGI n'est pas achevé. Le plan d'atténuation est en place en attendant la fin des travaux.

Région des Prairies **Date : 2020-02-20**

Établissement de Stony Mountain – Unité 5 (B08), rangées C et F

Résumé de l'énoncé des travaux
Mise en bon état du mobilier et des installations de la cellule, remplacement si nécessaire.
 Conversion de bureaux, de salles d'audience et d'autres espaces sous-utilisés en salles de programmes et d'entrevue (sans contact et ouverts) pour les détenus. L'ancienne cuisine du personnel sera reconvertie en salle commune pour les détenus (polyvalente).
 La cour gazonnée sera convertie en terres sacrées de l'UIS, l'éclairage et les systèmes de sécurité électronique seront mis à niveau dans les cours existantes.

Remarques générales :
 La deuxième phase du plan pour les nouveaux locaux du personnel de l'UIS est en début de conception et devrait être achevée fin 2021.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 40 cellules sur 2 rangées	opérationnel	non	non	Peinture non terminée. Les appareils sanitaires des salles de bain pourraient avoir besoin d'être remis à neuf – évaluation en cours.
Salles communes 4 salles	opérationnel	non	oui	3 sur 4 terminées. Celles qui restent sont en cours de conception – non terminées (fin 2021). Le plan d'atténuation consiste à utiliser les salles existantes.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	non	oui	3 sur 6 terminées. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Le plan d'atténuation consiste à utiliser les salles existantes.
Salles d'entrevue 5 salles	opérationnel	non	oui	3 sur 5 terminées. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2021). Le plan d'atténuation consiste à utiliser les salles existantes.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	oui	L'installation des équipements n'est pas terminée. Le plan d'atténuation consiste à utiliser ceux en place.
Cours extérieures 8 au total	opérationnel	non	oui	Les mises à niveau de l'équipement et de l'éclairage et du système de sécurité électronique sont en suspens. Actuellement en phase d'approvisionnement et de conception. Le plan d'atténuation consiste à utiliser les cours telles quelles.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	oui	Le plan d'atténuation prévoit d'aménager et d'utiliser d'autres salles au sein de l'unité opérationnelle jusqu'à ce que tout soit terminé. L'élaboration d'une option à long terme est en cours.

Région des Prairies **Date : 2020-02-20**

Pénitencier de la Saskatchewan – Unité 6 (S01), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux
 La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.
 Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes et pour le personnel de l'UIS. Installation de vitrages et de barrières visuelles entre les espaces, le mobilier, les téléphones et les systèmes de télévision en circuit fermé.
 Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.
 Rénovation de la buanderie et de la cuisinette existantes dans la salle commune de l'UIS, peinture, nouveau mobilier.
 Reconstruction de la cour 1 (pavage, clôture) pour créer 2 grandes cours pour l'UIS, lotissement de la cour 2, installation de meubles et d'équipements.
 Installation de l'électricité, du téléphone et du mobilier dans le bâtiment adjacent C-24 pour soutenir les fonctions déplacées des unités à sécurité maximale (chapelle, éducation, programme, bureaux).

Remarques générales :
 Il y a de constants problèmes avec l'alimentation électrique et de disponibilité du réseau local dans la zone de travail de l'UIS dans l'unité (ancienne chapelle). L'unité opérationnelle est utilisée dans la mesure du possible, mais certains membres du personnel doivent être postés ailleurs. Cela pourrait exiger une mise à niveau importante du réseau électrique – l'examen de cette question se poursuivra et pourrait avoir un impact sur l'utilisation à long terme de cet espace comme espace pour le personnel.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 32 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	non	Peinture en suspens; l'unité opérationnelle fait appel aux détenus pour la réaliser.
Salles communes 3 salles	opérationnel	non	oui	1 sur 3 terminée. Reste au stade de la conception et de l'attribution du contrat – non terminé (fin 2020). Le plan d'atténuation consiste à utiliser les salles existantes.
Salles de programmes 3 salles	opérationnel	non	oui	3 espaces disponibles, mais des travaux supplémentaires sont nécessaires en 2020/2021 pour atteindre le stade final.
Salles d'entrevue 4 salles	opérationnel	non	oui	La construction ne sera pas terminée avant 2021; le plan d'atténuation consiste à utiliser les salles existantes de l'unité, telles que les salles de programmes disponibles, les cabines existantes à proximité du poste de contrôle, les salles de visite et de correspondance ou d'autres espaces.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles existantes)	terminé	non	non	
Cours extérieures 4 au total	opérationnel	non	oui	Les cours sont fonctionnelles, mais nécessitent des mises à niveau électroniques en matière de sécurité (2020–2021).
Zones de travail du personnel	opérationnel	non	oui	L'espace de travail de l'UIS est fonctionnel et l'équipe régionale travaille avec l'unité opérationnelle pour apporter des améliorations à plus long terme. La portée est encore à déterminer pour soutenir l'UIS à long terme.

Région des Prairies **Date : 2020-02-20**

Établissement de Bowden – Bâtiment 17 (A17), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux
 La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.
 Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes. Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.
 Rénovation des salles communes existantes pour supprimer la barrière de stockage et installer de meubles et des équipements. Rénovation des bureaux existants, de la salle d'audience et de l'aire de détention pour fournir des salles de programmes et d'entrevue.
 Rénovation des cours pour enlever certaines barrières solides afin de fournir plus de lumière: nouvelle construction et nouvel accès pour la cour, installation de meubles et d'équipements.

Remarques générales :
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 30 cellules sur 2 rangées	terminé	non	non	
Salles communes 2 salles	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	opérationnel	non	non	Le système de télévision en circuit fermé n'est pas achevé – l'espace est encore fonctionnel.
Salles d'entrevue 1 salle	en cours	non	oui	La construction n'est pas terminée, le plan d'atténuation consiste à utiliser un espace alternatif.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles situées dans la même salle commune)	opérationnel	non	oui	L'acquisition d'équipements de conditionnement physique est en cours. Le plan d'atténuation consiste à utiliser les équipements déjà en place.
Cours extérieures 4 au total	en cours de planification	non	oui	La construction de deux nouvelles cours est reportée au printemps 2020. Les deux cours existantes et les deux cours de l'unité seront utilisées jusqu'à la fin des travaux (automne 2020).
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région des Prairies **Date : 2020-02-20**

Établissement d'Edmonton – Unité 6 (SG), rangées du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux
 Mise à niveau de quatre salles de programmes, conversion de la salle de buanderie en salle de programmes supplémentaire, section de portions de couloirs dans les blocs D et S pour créer de nouvelles salles communes. En outre, la conversion des espaces de conciergerie et de stockage en trois salles de buanderie et de la salle d'audience des détenus en un vestibule entre le couloir de l'UIS et le gymnase. De plus, la mise à niveau de deux cours d'exercice et la création d'une cour supplémentaire. Enfin, la rénovation de trois salles existantes en espaces d'entrevue ouverts.

Remarques générales :
 UIS provisoire (en E et F) utilisé en raison d'un projet CVC en cours dans l'unité 6 (SG), transition prévue en décembre 2019.
 La disponibilité des cours sera très limitée jusqu'à ce que la nouvelle construction soit achevée, l'utilisation opérationnelle des autres cours sur l'unité opérationnelle nécessitera des niveaux élevés de personnel. Il y a des travaux importants à faire dans les unités pour les salles communes et l'une des salles de programmes – impact des travaux de construction pendant que l'unité est occupée suscite des préoccupations.
 STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
---	--	---	--	-------------

Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	non	La peinture sera faite en 2020-2021 et sera planifiée de façon à atténuer les impacts des travaux.
Salles communes 4 salles	en cours de planification	oui	oui	Projet au stade de la conception – non terminé (fin 2020). Le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres salles de l'unité; la construction sera planifiée de manière à réduire les impacts des travaux.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	oui	oui	5 des 6 salles de programmes sont disponibles pour utilisation, mais des mises à niveau supplémentaires sont prévues pour 2020 qui nécessiteront une planification pour atténuer les impacts des travaux.
Salles d'entrevue 4 salles	en cours	oui	oui	Des salles d'entrevue sont disponibles pour les entrevues à contact ouvert. L'acquisition de cloisons pour les entrevues sans contact est en cours. Le plan d'atténuation consiste à utiliser des cabines uniques existantes ou des espaces opérationnels.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans la même salle de programmes)	opérationnel	non	oui	L'acquisition de nouveaux équipements de conditionnement physique est en cours. Le gymnase principal sera utilisé comme plan d'atténuation.
Cours extérieures 5 au total	en cours de planification	non	oui	Les nouvelles cours sont actuellement en phase de conception. Le plan d'atténuation consiste à utiliser deux cours d'unités existantes au sein de l'unité opérationnelle (telles qu'elles), d'autres cours de l'établissement (telles qu'elles) et la cour.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région des Prairies Date : 2020-02-20

Établissement d'Edmonton pour femmes – Unité d'intervention intensive (J), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
La conception, la construction et la gestion de projet appuieront les rénovations générales, l'évaluation des matières dangereuses, l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de systèmes de sécurité électroniques.
Conversion d'anciens espaces pour détenus sous-utilisés en salles de programmes, polyvalentes. Peinture des cellules et systèmes remis en bon état.
Rénovation des rangées existantes pour fournir l'installation d'une salle commune, de meubles et d'équipements. Rénovation des bureaux existants et de l'espace réservé aux programmes et aux entrevues.
Construction d'une nouvelle aire de travail pour le personnel à l'avant du poste. Rénovation de l'éclairage des cours, installation de meubles et d'équipements.

Remarques générales :
Jusqu'à l'achèvement du déménagement des cellules d'observation (2021), l'unité opérationnelle doit fonctionner avec des cellules d'observation et l'UIS situées ensemble sur la même rangée. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	oui	Les cellules d'observation existantes seront remplacées une fois le déménagement terminé; un plan pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.
Salles communes 1 salle	opérationnel	non	oui	L'espace est fonctionnel, mais les mises à niveau de la phase 2 seront achevées en automne 2020.
Salles de programmes 2 salles	en cours	non	oui	Les travaux de rénovation pour convertir la cuisine de l'unité en salle de programmes ne sont pas terminés. Le plan d'atténuation consiste à utiliser une autre salle de l'unité.
Salles d'entrevue 1 salle	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 2 au total (1 partagée avec d'autres rangées)	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel 2 au total	opérationnel	oui	non	La zone de travail temporaire du personnel située à l'extérieur du poste est en place. L'aménagement complet sera terminé en 2020 – un plan pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.

Région du Pacifique Date : 2020-02-20

Établissement de Kent – Unité résidentielle de 96 lits (sous-unité 1), rangées L et M

Résumé de l'énoncé des travaux
Modification de la cour existante et ajout de nouvelles cours pour un total de six avec l'ajout de tables et d'équipements de conditionnement physique, de télévision en circuit fermé et d'éclairage. Fournir un nouveau couloir clôturé de l'unité au gymnase.
Construire des enceintes d'entrevue sans contact et du mobilier d'entrevue à contact ouvert. Nouvelles serrures et interphones à installer.
Pose d'un film de sécurité sur les fenêtres des couloirs intérieurs, changement de la quincaillerie, installation de nouveaux meubles et de meubles temporaires (certains fixés au sol) dans les salles de programmes et ventilation pour les cérémonies de purification par la fumée dans les salles prévues.
Installation de tables sécurisées sur les 4 rangées de l'UIS et de barrières de douche sécurisées.
Installation d'une buanderie dans les rangées 1 et 4 tout en prévoyant des portes de détention à commande électrique dans le mur extérieur pour l'accès à la cour.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	non	
Salles communes 7 salles	opérationnel	non	non	Les nouvelles portes de la cour ne sont pas installées – des portes temporaires sont en place jusqu'à la livraison et l'installation. (Livraison des portes prévue pour la mi-février 2020)
Salles de programmes 5 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	non	

Salles de loisirs intérieurs (3 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	non	Des équipements de conditionnement physique supplémentaires seront installés au cours de AF 2020-2021.
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Région du Pacifique **Date : 2020-02-20**

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (bâtiment E), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux
 Convertir les cellules d'observation 118 et 119 en cellules ordinaires en remplaçant les portes par des portes standard et en supprimant les télévisions en circuit fermé dans les deux pièces. Fournir de nouveaux comptoirs avec quatre postes de travail dans la salle 102.
 Fournir des sièges fixes pour quatre personnes en plus de sièges fixes de style divan avec une télévision murale. Installation de tables pour quatre personnes et d'un appareil d'exercice elliptique dans la cour extérieure.
 Acquisition et installation d'équipements, de systèmes électriques et mécaniques de ventilation supplémentaires dans la nouvelle salle polyvalente 125 utilisée pour les programmes et la préparation des repas.

Évaluation de l'état de préparation des services techniques :
 Jusqu'à l'achèvement du déménagement des cellules d'observation, l'unité opérationnelle doit fonctionner avec des cellules d'observation et l'UIS situées ensemble sur la même rangée. STI recommande de revoir les admissions, les opérations et l'infrastructure de l'UIS dans 6 mois pour déterminer si un espace de soutien supplémentaire est nécessaire.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Mesures d'atténuation requises (opérationnelles)	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	opérationnel	non	non	Les cellules d'observation existantes seront remplacées une fois le déménagement terminé; un plan pour atténuer les impacts des travaux est nécessaire.
Salles communes 1 salle	terminé	non	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	non	
Cours extérieures 1 au total	opérationnel	non	non	Équipements de conditionnement physique extérieur en commande; à installer au moment de la livraison.
Zones de travail du personnel	terminé	non	non	

Atlantic Region **Date: 2020-03-04**

Atlantic Institution - Living Unit 03 (LU03), Ranges A, B & D

Scope of Work Summary:

- Cells on Range A, B & D to be painted and damaged furniture replaced;
 - Implement operational and room use modification to various rooms in LU3 for common space, indoor recreation, interview and program functions;
 - Retrofit office space in LU3 with work points to accommodate the additional staff;

- Retrofit Dining Hall 3 in building Main A for SIU Program and Interior Recreation space;
 - Convert 2 cells each on ranges A, B, and D range to 'on range' common areas;
 - Construction of 3 new outdoor recreation yards and modification/expansion of the existing 2 yards to meet the minimum size requirements for SIU yards;
 - Retrofit Dining Hall 2 in Main A for SIU staff office space.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 53 Cells on 3 Ranges	operational	no	
Common Rooms 5 spaces	operational	no	
Program Rooms 2 Spaces	in progress	yes	On-unit space being used until new program space (former Dining Hall) construction completed (99%; minor ventilation issue being addressed this week) Estimated completion date: 11 March 2020
Interview Rooms 2 Spaces	operational	no	
Interior Recreation (5 co-located within Common Rooms)	operational	no	
Yards 5 total	operational	no	Remediation work on 2 existing yards deferred (due to winter) - in use 'as-is'. Estimated completion FY 2020-21
Staff Work Areas 4 on unit, SIU team space in Main Bldg.	in progress	yes	SIU staff in other locations until new staff space (former Dining Hall) construction completed (99%; minor ventilation issue being addressed this week). Telephone activation/installation is outstanding with SSC. Estimated completion date: 31 March 2020

Atlantic Region **Date: 2020-03-04**

Nova Institution for Women - Secure Unit (G), former Seg Range

Scope Summary:

- Building A, renovate two rooms in this adjacent area to be utilized as office and program space for SIU.
- Flooring, paint, camera installation and new furniture.

- Building G, the installation or modifications of five security cameras, renovations in cell 158 (interim obs cell, modifications to security post monitors, install exercise equipment for SIU exercise yard.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	operational	yes	Observation co-located with SIU until completion of new Observation cells. Estimated completion FY 2020-21
Common Rooms 1 space	completed	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	completed	no	
Yards 1 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-03**

Centre Régional de Réception- USD, Aile 5

Scope Summary:

- Renovation to three multi-functional rooms, construction of new common/interior recreation room in former USD gymnasium;
- Furnishing, equipment changes to existing common rooms;

- New video-conferencing equipment in multi-functional rooms;
- The addition of two telephone lines for lawyers in two multi-functional rooms and two inmate telephone lines.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	
Common Rooms 2 spaces	operational	yes	Use of common room until new common room/interior rec. (SHU gym) completed. Still have a delay for hardware. Estimated completion March 31 2020.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	
Interview Rooms 2 spaces	operational	yes	Use of existing rooms until non-contact partitions completed. Still have a delay for hardware. Estimated completion March 31 2020.
Interior Recreation 1 space	operational	yes	Use of common room until new common room/interior rec. (SHU gym) completed. Waiting for bikes, the rest is operational. Estimated completion March 31 2020.
Yards 2 total	in planning	yes	Subdivision of yard deferred to Spring 2020 (due to winter); used 'as-is' until completion. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-03**

Centre Régional de Réception - Pavillon E

Scope Summary:
 Renovations include the modification of two cells into two on-range common rooms, installation of a barrier to separate SIU from other population;
 - Furniture, videoconference equipment install in the multi-purpose rooms;
 - Subdivision of existing large yard into two dedicated SIU yards, and one yard for the other unit population and installation of dedicated yard access from SIU (new door and stairs).

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	
Common Rooms 2 spaces	completed	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	
Interview Rooms 3 (co-located with common rooms)	completed	no	
Interior Recreation 1 space	operational	yes	New gym equipment delivery/install not complete, existing equipment being used. Estimated completion 31 March 2020.
Yards 2 total	operational	yes	New stairs & dedicated entrance deferred - existing access from unit is use. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	Electronic door controls not in place - manual operation until complete. Estimated completion 31 March 2020.

Quebec Region		Date: 2020-03-03	
Établissement Donnacona - Bâtiment I			
Scope Summary:			
-Relocate furniture and equipment within the three main common areas and interior recreation space; - Install warning shot targets, metal detector, inmate phones in these spaces; - Replacement of six program room doors and locks, storage and furniture in programs; - Installation of non-contact barriers in interview rooms;		- Office area to have new furnishing, and video conference equipment; - Excavation and paving of exterior yard P-Q in addition to renovations to exterior the fence and entry door, and camera install; - Separation of yard Q-R into two yards separated by new sliding door, electrical door control.	
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 48 cells on 2 wings	completed	no	
Common Rooms 3 spaces	completed	no	
Program Rooms 4 spaces	completed	no	
Interview Rooms 3 spaces	completed	no	
Interior Recreation 3 (co-located with common rooms)	completed	no	
Yards 6 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-03**

Établissement Joliette - Bâtiment F, Aile de isolement ancienne

Scope Summary:

- Creation of a multi-functional room by merging 2 existing rooms, add ventilation to facilitate smudging;
- Retro-fit to multiple purpose room door, furnishing, install cameras and sound proofing
- Create secure interview room with the addition of new inmate door and camera;
- Install of cuff-port and remove grille enclosure at exterior yard access, install detection system within the security fence & eaves;

- Install work space in room 1617-B, relocate inmate telephone to common room, install kill switch for work space;
- Sound-proof rooms 1640 and 1641 and replace or modifying side-door;
- Renovate 1616 into program room and install electronic release;
- Modifications to cell furnishings and fit-up for function changes (observation and SIU)

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 4 cells on 1 ranges	completed	yes	Specialized furniture not installed, operational with existing until completed. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 1 space	operational	yes	Specialized furniture not installed, operational with existing until completed. Estimated completion FY 2020-21.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	
Interview Rooms 3 spaces	operational	yes	Doors & glazing for non-contact space not complete, other available space in-use. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation 1 (co-located with common room)	completed	no	
Yards 1 total	completed	no	Addition of a canopy/cover may be completed in FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	Workstations in central area are not completed, temporary furniture in place. Estimated completion FY 2020-21.

Ontario Region **Date: 2020-03-04**

Millhaven Institution - Cell Unit G (MHG), Upper & Lower G ranges

Scope Summary:

- Retro-fit various existing spaces to create interview & program rooms, replace doors, barriers, furniture and fittings.
- Retro-fit existing common rooms - remove fixed benches, install TV & CCTV;
- Painting and upgrading lights at end of stairwells;
- Construct laundry on two ranges with ventilation;

- Construct 3 secure showers per range, with appropriate barriers;
- Install new phone jacks and rolling phones on both sides in ranges 1 and 2 with two fixed telephones on every range;
- Construction of new wall in room 2F to separate large space at end of range to create interview space.
- Addition of lighting to yards and other upgrades to fencing.

General Note:
 SIU currently on upper & lower F ranges until showers & on range laundry/common area completed on G upper & lower.
 Estimated completion for G range work is 30 April 2020.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 50 Cells on 2 Ranges	operational	yes	F' Range cell being used as-is until completion of G range projects. Estimated Completion 29 May 2020
Common Rooms 4 spaces	completed	no	
Program Rooms 4 Spaces	operational	yes	Minor deficiencies to correct, CCTV work in progress -operational mitigation in place. Estimated completion 28 April 2020.
Interview Rooms 7 Spaces	operational	yes	Minor deficiencies to correct, CCTV work in progress -operational mitigation in place. Estimated completion 28 April 2020.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	completed	no	
Yards 6 total	completed	no	
Staff Work Areas	operational	yes	Minor deficiencies to correct, CCTV work in progress -operational mitigation in place. Estimated completion 28 April 2020.

Ontario Region **Date: 2020-03-04**

Grand Valley Institution - Intensive Intervention Unit (GVA02), former Seg Range

Scope Summary:

- Separating cells from existing range with a fire rated wall, new emergency access door, new dedicated entry;
- Retro-fit of existing spaces to create new shower, laundry facilities and a common room with access in from corridor D140;
- Install fence w. visual reduction screen for dedicated SIU entry;
- Install fence with visual reduction to separate SIU/Obs Cell from garden yard;
- Convert unit kitchen into program area;
- Remove second security door into Secure Unit;
- Extend open concept dynamic security bridge in front of post workstations;
- Install removable barrier in D130 and a permanent wall and upgrade ventilation;
- Convert janitor closets on second floor into storage space, D181 into CMIIS, D182 into SPO, and D183 into CPO.
- Replace concertina around yard with appropriate anti-climb, add canopy to protect against the elements.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	in progress	yes	Construction underway, mitigation plan is using other cells until construction complete. Estimated completion 31 March 2020.
Common Rooms 1 space	in progress	yes	Construction underway, mitigation plan is using other space until construction complete. Estimated completion 31 March 2020.
Program Rooms 5 Spaces	operational	yes	Fire Alarm verification & CCTV not complete. Kitchen reno to program room to be completed FY 2020-21. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 2 Spaces	in progress	yes	Construction underway, mitigation plan is using other space until construction complete. Estimated completion 31 March 2020.
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	operational	yes	Construction underway, mitigation plan is using other space until construction complete. Estimated completion 31 March 2020.
Yards 1 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	yes	Final IMS tie-in not complete, mitigation plan in place to use space as-is. Estimated completion 31 March 2020.

Prairie Region **Date: 2020-02-05**

Stony Mountain Institution - Unit 5 (B08), C & F Ranges

Scope Summary:

- Cell furnishings and fittings brought into good condition, replaced as needed;
- Conversion of office, courtroom & other under utilized space to inmate programming, interview (non-contact & open) space;
- Former staff kitchen to be converted back to inmate common room (multi-purpose);
- Existing grass yard to be converted to SIU sacred grounds, lighting and ESS upgrades to existing yards;
- Staff offices on second floor to be converted to inmate Program Space;
- Permanent staff workspace elsewhere on site.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 40 Cells on 2 Ranges	operational	no	Painting not complete, washroom fixtures may require updating. Space is being used 'as-is'.
Common Rooms 4 spaces	operational	yes	3 of 4 completed. Remaining space currently in design, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2021-22.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	3 of 6 completed. Remaining at design/contract award stage, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2021-22.
Interview Rooms 5 Spaces	operational	yes	3 of 5 completed. Remaining at design/contract award stage, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2021-22.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	operational	yes	Equipment install not done, mitigation plan is to use existing until completed. Expected completion FY 2020-21.
Yards 8 total	operational	yes	Equipment and lighting/ESS upgrades outstanding. Currently in procurement and design, mitigation plan is to use yards 'as-is'. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	Mitigation plan is to use other space at site until complete. Development of long term option underway. Estimated completion FY 2021-22.

Prairie Region **Date: 2020-02-05**

Saskatchewan Penitentiary - Unit 6 (S01), A & B Ranges

Scope Summary:

- Convert of under utilized inmate space to programs, multi-purpose, and SIU staff space;
- Install glazing and visual barriers between spaces, install furniture, phones and CCTV in inmates spaces;
- Cell painting and systems brought to good condition;
- Retro-fit of existing laundry/kitchenette in SIU common room, painting, new furniture;

- Reconstruction of Yard 1 (paving, fencing) to create 2 large yards for SIU, subdivision of yard 2, furniture and equipment install;
- Power, telephone & furnishing installs in adjacent building C-24 to support the max units displaced functions (chapel, education, program, offices).

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 32 Cells on 4 Range	operational	no	Painting outstanding; site using inmate labour to complete.
Common Rooms 3 spaces	operational	yes	1 of 3 completed. Remaining at design/contract award stage, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2020-21.
Program Rooms 3 Spaces	operational	yes	3 spaces are in use, additional work is required for furnishing & finishing. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 4 Spaces	operational	yes	Project in design, mitigation plan is to use existing spaces on unit such as available program, common rooms, existing booths near control post, V&C, etc. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation (2 existing)	completed	no	
Yards 4 total	operational	yes	Security electronics upgrades not completed, Yards are operational. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	SIU workspace is operational, Regional team is working with site to make longer term improvements. Estimated completion FY 2020-21.

Prairie Region **Date: 2020-02-05**

Bowden Institution - Building 17 (A17), A & B Ranges

Scope Summary:

- Convert under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space;
- Cell painting and systems brought to good condition;
- Retro-fit of existing common rooms to remove storage barrier, furniture and equipment install;

- Renovate existing offices, courtroom and holding area to provide program and interview space;
- Renovate yards to remove some solid barrier to provide more light, new yard construction and access, furniture and equipment install.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 30 Cells on 2 Range	completed	no	
Common Rooms 2 space	completed	no	
Program Rooms 2 Spaces	operational	no	CCTV not complete, space operational currently. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 1 Spaces	in progress	yes	Construction not complete, mitigation plan is to use alternate space. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation (2 co-located within Common Room)	operational	yes	Procurement of exercise equipment is on-going, mitigation plan is to use existing equipment in place. Estimated completion FY 2020-21.
Yards 4 total	in planning	yes	Construction of two additionally new yards deferred to Spring 2020 (due to winter), mitigation is use existing 2 yards & yards at adjacent until complete. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Prairie Region **Date: 2020-02-05**

Edmonton Institution - Unit 6 (SG), Upper & Lower Ranges

Scope Summary:

- Upgrade four program rooms, convert laundry room into additional program room,
- install wall barrier on blocks D & S creating new common spaces;
- Convert janitor and storage spaces into laundry spaces & the inmate court room to a vestibule between SIU corridor and gym;

- Construction of new additional yards and access point from unit;
- Re-fit, clean up and furnishing for staff spaces on unit;
- Re-fit three existing rooms into open-contact interview spaces.

General Notes:
 SIU currently on E & F Units until on-going HVAC project and gun port projects in Unit 6 (SG) completed.
 Estimated completion by 31 March 2020.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Range	operational	no	Painting not complete, cells ready for occupancy.
Common Rooms 4 space	in planning	yes	Project at design stage, mitigation plan is to use other spaces in the unit during construction. Estimated completion FY 2020-21.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	5 of 6 program spaces are available for use, mitigation to use existing during renovation/construction of last room. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 4 Spaces	in progress	yes	Procurement of non-contact enclosures ongoing, mitigation plan is to use existing open contact and single existing non-contact until completed. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation (4 co-located within Program Room)	operational	yes	Procurement of new exercise equipment is ongoing, mitigation is to use gymnasium. Estimated completion FY 2020-21.
Yards 5 total	in planning	yes	New yards currently in design phase, mitigation plan is to use 2 existing unit yards on site (as-is), other yards on site (as-is), and the gym. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Prairie Region		Date: 2020-02-05	
Edmonton Institution for Women - Intensive Intervention Unit (J), former Seg Range			
Scope Summary:			
- Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose spaces; - Cell painting and systems brought to good condition; - Retro-fit of existing range to provide common room, furniture and equipment install;		- Renovation to existing offices & program and interview space; - Construction of new staff work area in front of post; - Renovations to yards lighting, furniture and equipment install.	
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	yes	Observation co-located with SIU until completion of new Observation cells. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 1 space	operational	yes	Space is operational, minor items for operational efficiencies in planning. Estimated completion FY 2020-21.
Program Rooms 2 Spaces	in progress	yes	Renovations to convert unit kitchen to program space in progress, mitigation plan is to use other space on unit. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 1 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	
Yards 2 total (1 shared with other ranges)	completed	no	
Staff Work Areas 2 total	operational	yes	Permanent open staff work areas outside post in planning, mitigation is a temporary staff work area fit-up in place. Estimated completion FY 2020-21.

Pacific Region **Date: 2020-03-04**

Kent Institution - 96 Bed Living Unit (Pod 1), L & M Ranges

Scope Summary:

- Modify existing yard and adding new yards for a total of six, addition of tables & exercise equipment, CCTV & Lights;
- Providing new fenced corridor from unit to gym entry;
- Construct non-contact interview enclosures, open contact interview furnishings, new locks and intercoms to be installed;

- Security window film in interior hallway windows, and hardware change, install new & temp. furniture (some secured to floor) in program rooms, and ventilation for smudging in designated room;
- Install of secure table on all 4 SIU ranges, and secure shower barriers;
- Install laundry facilities in ranges 1 & 4, electronic controlled detention doors for yard access.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Ranges	completed	no	
Common Rooms 7 spaces	operational	no	New yard doors installed.
Program Rooms 5 Spaces	operational	no	
Interview Rooms 3 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (3 co-located within Common Rooms)	operational	no	
Yards 6 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Pacific Region **Date: 2020-03-04**

Fraser Valley Institution for Women - Secure Unit (Bldg.E), former Seg Range

Scope Summary:

- Convert obs cells 118 & 119 to regular cells, replace doors & remove CCTV ;
- Providing new counters with four workstations in front of post;
- Providing fixed table seating & fixed couch-style seating & TV on range common area;.

- Install four-person table & elliptical exercise machine in exterior yard;
- Procuring & installing equipment, additional electrical and mechanical exhaust in multi-purpose room 125 used for programs and food staging.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	no	Observation co-located with SIU until completion of new Observation cells. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 1 space	completed	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	
Yards 1 total	completed	no	Exterior exercise equipment installed.
Staff Work Areas	completed	no	

Terms/Terms

**Construction Progress/
Progrès de la construction**

Definitions/Définitions

Represents that contractors or staff are on-site doing construction/re-fit/or installs.
Représente le fait que des entrepreneurs ou du personnel sont sur place pour effectuer des travaux de construction / rénovation / ou d'installation.

in planning/
planification

Project work is in the planning or contracting phase.
Le travail sur le projet est en phase de planification ou d'attribution du contrat.

progressing/
en cours

Physical work on site is progressing as planned.
Le travail physique sur le site se déroule comme prévu.

operational/
opérationnel
completed/
achevé

There are items from the construction project that are not complete but space is usable.
Il y a des éléments du projet de construction qui ne pas terminés mais l'espace est utilisable.
Physical work is completed the space is ready for use including painting, furniture, etc.
Le travail physique est terminé: l'espace est prêt à être utilisé, y compris la peinture, le mobilier, etc.

**Mitigation in Place/
Mesure d'atténuation en
place**

An operational mitigation strategy or use of another space is required until completion of all project work.
Une stratégie d'atténuation opérationnelle ou l'utilisation d'un autre espace est nécessaire jusqu'à l'achèvement de tous les travaux du projet.

UIS – Rapport d'avancement du projet d'infrastructure

Région de l'Atlantique **Date : 2020-03-04**

Établissement de l'Atlantique – Unité résidentielle (UR03), rangées A, B et D

Résumé de l'énoncé des travaux :	<ul style="list-style-type: none"> – Rénover la salle à manger 3 du bâtiment principal A en salle de programmes et salle de loisirs intérieurs de l'UIS; – Convertir 2 cellules chacune sur les rangées A, B et D en salles communes sur les rangées; – Construire 3 nouvelles cours de récréation extérieures et modifier/agrandir 2 cours existantes pour répondre aux exigences de taille minimale des cours de l'UIS; – Rénover la salle à manger 2 du bâtiment principal A en bureaux pour le personnel de l'UIS.
<ul style="list-style-type: none"> – Les cellules des rangées A, B et D seront peintes et le mobilier endommagé sera remplacé; – Mettre en œuvre les travaux et apporter des modifications pour l'utilisation des salles à diverses salles de l'unité UR3 selon les fonctions de salles communes, de loisirs intérieurs, d'entrevue et de programmes; – Rénover les bureaux de l'UR3 en y ajoutant des postes de travail pour accueillir le personnel supplémentaire; 	

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 53 cellules sur 3 rangées	opérationnel	non	
Salles communes 5 salles	opérationnel	non	
Salles de programmes 2 salles	en cours	oui	L'espace de l'unité est utilisé jusqu'à ce que la construction de la nouvelle salle de programmes (ancienne salle à manger) soit terminée (99 %; un problème mineur de ventilation sera réglé cette semaine). Date d'achèvement estimée : 11 mars 2020
Salles d'entrevue 2 salles	opérationnel	non	
Salles de loisirs intérieurs (5 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	
Cours extérieures 5 au total	opérationnel	non	Les travaux d'assainissement de 2 cours existantes ont été reportés (en raison de l'hiver) – elles sont utilisées telles quelles. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021
Zones de travail du personnel 4 dans l'unité, espace pour l'équipe de l'UIS dans le bâtiment principal	en cours	oui	Le personnel de l'UIS sera déménagé ailleurs jusqu'à ce que la construction de la nouvelle salle du personnel (ancienne salle à manger) soit terminée (99 %; un problème mineur de ventilation sera réglé cette semaine). L'activation et l'installation des téléphones sont en suspens avec SSC.

Région de l'Atlantique **Date : 2020-03-04**

Établissement Nova pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (G), ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux	<ul style="list-style-type: none"> – Bâtiment G, installation ou modification de cinq caméras de sécurité, rénovation de la cellule 158 (cellule d'observation provisoire), modification des écrans des postes de garde, installation d'équipements de conditionnement physique pour la cour d'exercice de l'UIS.
<ul style="list-style-type: none"> – Bâtiment A, rénover deux pièces dans cette zone adjacente afin de les utiliser comme bureau et salle de programmes pour l'UIS. – Revêtement de sol, peinture, installation de caméras et nouveau mobilier. 	

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	opérationnel	oui	Les cellules d'observation sont situées dans les locaux de l'UIS jusqu'à l'achèvement des nouvelles cellules d'observation. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021
Salles communes 1 salle	terminé	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle de programmes)	terminé	non	
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	

Zones de travail du personnel	terminé	non	
-------------------------------	---------	-----	--

Région du Québec **Date : 2020-03-03**

Centre régional de réception – USD, Aile 5

Résumé de l'énoncé des travaux
 – Rénovation de trois salles polyvalentes, construction d'une nouvelle salle commune et de loisirs intérieurs dans l'ancien gymnase de l'USD;
 – Changement de meubles et d'équipements dans les salles communes existantes;

– Un nouvel équipement de vidéo-conférence dans les salles polyvalentes;
 – Ajout de deux lignes téléphoniques pour les avocats dans deux salles polyvalentes et de deux lignes téléphoniques pour les détenus.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	terminé	non	
Salles communes 2 salles	opérationnel	oui	Utilisation de la salle commune jusqu'à ce que la nouvelle salle commune/de loisirs intérieurs (gymnase de l'USD) soit terminée. Il y a toujours un retard pour la quincaillerie. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	
Salles d'entrevue 2 salles	opérationnel	oui	Utilisation des salles existantes jusqu'à l'achèvement des cloisons sans contact. Il y a toujours un retard pour la quincaillerie. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salle de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	oui	Utilisation de la salle commune jusqu'à ce que la nouvelle salle commune/de loisirs intérieurs (gymnase de l'USD) soit terminée. En attente des vélos, le reste est fonctionnel.
Cours extérieures 2 au total	en cours de planification	oui	Le lotissement de la cour est reporté au printemps 2020 (en raison de l'hiver); elle sera utilisée telle quelle jusqu'à son achèvement. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Région du Québec **Date : 2020-03-03**

Centre régional de réception – Pavillon E

Résumé de l'énoncé des travaux
 Les rénovations comprennent la conversion de deux cellules en deux salles communes sur la rangée, l'installation d'une barrière pour séparer l'UIS des autres populations;
 – Installation de meubles et d'équipements de vidéo-conférence dans les salles polyvalentes;

– Lotissement de la grande cour existante en deux cours réservées de l'UIS et une cour pour l'autre population de l'unité, et installation d'un accès réservé à la cour depuis l'UIS (nouvelle porte et nouveaux escaliers).

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 18 cellules sur 2 ailes	terminé	non	
Salles communes 2 salles	terminé	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	
Salles d'entrevue (3 situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	

Salle de loisirs intérieurs 1 salle	opérationnel	oui	La livraison et l'installation des nouveaux équipements de conditionnement physique ne sont pas terminées, les équipements déjà en place sont utilisés. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Cours extérieures 2 au total	opérationnel	oui	Les nouveaux escaliers et l'entrée réservée de la cour sont reportés – l'accès existant depuis l'unité est utilisé. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	Le contrôle électronique des portes n'est pas en place – opération manuelle jusqu'à ce que ce soit terminé. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.

Région du Québec **Date : 2020-03-03**

Établissement Donnacona – Bâtiment I

<p>Résumé de l'énoncé des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> – Déménager les meubles et les équipements dans les trois principales salles communes et dans la salle de loisirs intérieurs; – Installer des cibles de tir d'avertissement, un détecteur de métaux et des téléphones pour détenus dans ces salles; – Remplacer les portes et les serrures de six salles de programmes, les rangements et les meubles dans les salles de programmes; – Installer des barrières sans contact dans les salles d'entrevue; 	<ul style="list-style-type: none"> – L'espace de bureau sera doté d'un nouveau mobilier et d'un équipement de vidéo-conférence; – Excavation et pavage de la cour extérieure P-Q en plus de la rénovation de la clôture extérieure et de la porte d'entrée, et installation de caméras; – Séparation de la cour Q-R en deux cours séparées par une nouvelle porte coulissante avec commande électrique de la porte.
---	--

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 2 ailes	terminé	non	
Salles communes 3 salles	terminé	non	
Salles de programmes 4 salles	terminé	non	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Région du Québec **Date : 2020-03-03**

Établissement de Port-Cartier – Bâtiment 4, Aile S

<p>Résumé de l'énoncé des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rénovation pour créer 1 douche à accès facile et 1 cellule à accès facile; – Rénover pour créer 2 salles communes; – Subdiviser le grand espace en une salle d'entrevue et une salle de programmes; – Créer une nouvelle cour extérieure avec un nouvel espace d'observation; – Deux salles d'entrevue sans contact; – Créer de nouvelles zones de programmes et d'activités avec un petit gymnase partant du DD-125; 	<ul style="list-style-type: none"> – Créer une nouvelle cour extérieure avec un nouvel espace d'observation; – Deux salles d'entrevue sans contact; – Créer de nouvelles zones de programmes et d'activités avec un petit gymnase partant du DD-125; – Convertir la salle DD-128 en salle de programmes; – Créer des salles polyvalentes et des bureaux dans les salles D-138, D-139, D-141, D-144. – Installer le système électrique; – Créer une salle de services d'alimentation pour les détenus.
--	--

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 19 cellules sur 2 rangée	opérationnel	oui	Le contrôle électronique des portes n'est pas terminé, opération manuelle en usage. Douche à accès facile non terminée, utilisation d'une autre douche à accès facile dans l'unité opérationnelle. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.

Salles communes 2 salles	terminé	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	oui	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	oui	
Salles de loisirs intérieurs 3 (situées dans les mêmes salles communes et de	terminé	non	
Cours extérieures 3 au total	en cours de planification	oui	La construction de la troisième cour est reportée, les deux cours et le gymnase existants sont utilisés jusqu'à ce que la construction soit terminée. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Région du Québec **Date : 2020-03-03**

Établissement Joliette - Bâtiment F, ancienne rangée d'isolement

Résumé de l'énoncé des travaux

- Créer une salle polyvalente en fusionnant 2 salles existantes, ajouter une ventilation pour faciliter les cérémonies de purification par la fumée;
- Rénover la porte de la salle polyvalente, faire l'ameublement, installer des caméras et l'insonorisation.
- Créer une salle d'entrevue sécurisée avec l'ajout d'une nouvelle porte pour les détenus et d'une caméra;
- Installer un guichet à menottes et enlever la clôture en grillage à l'accès à la cour extérieure, installer un système de détection à l'intérieur de la clôture de sécurité et un avant-toit;

- Installer un espace de travail dans la salle 1617-B, déplacer le téléphone des détenus vers la salle commune, installer un coupe-circuit pour l'espace de travail;
- Insonoriser les salles 1640 et 1641 et remplacer ou modifier la porte latérale;
- Rénover la salle 1616 en salle de programmes et installer un déclencheur électronique;
- Modifier l'ameublement et l'aménagement des cellules pour les changements de fonction (observation et UIS).

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	État du projet de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	terminé	oui	Mobilier spécialisé non installé, fonctionnel avec le mobilier existant jusqu'à ce que ce soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles communes 1 salle	opérationnel	oui	Mobilier spécialisé non installé, fonctionnel avec le mobilier existant jusqu'à ce que ce soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	
Salles d'entrevue 3 salles	opérationnel	oui	Les portes et les vitrages de la salle sans contact ne sont pas terminés, une autre salle disponible est utilisée. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles de loisirs intérieurs 1 (située au même endroit que la salle commune)	terminé	non	
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	L'ajout d'un auvent/d'une couverture pourrait être terminé au cours de l'exercice 2020-2021.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	Les postes de travail de la zone centrale ne sont pas terminés, du mobilier temporaire est en place. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.

Région de l'Ontario **Date : 2020-03-04**

Établissement de Millhaven – Unité cellulaire G (MHG), rangées G du haut et du bas

Résumé de l'énoncé des travaux

- Rénover divers espaces existants pour créer des salles d'entrevue et de programmes, remplacer les portes, les barrières, le mobilier et les installations.
- Rénover les salles communes existantes – enlever les bancs fixes, installer la télévision et la télévision en circuit fermé;
- Peindre et mettre à niveau les lumières au bout des cages d'escalier;
- Construire une buanderie avec ventilation sur deux rangées;

- Construire 3 douches sécurisées par rangée, avec des barrières appropriées;
- Installer de nouvelles prises téléphoniques et des téléphones portatifs des deux côtés dans les rangées 1 et 2, avec deux téléphones fixes dans chaque rangée;
- Construire un nouveau mur dans la salle 2F pour séparer le grand espace à l'extrémité de la rangée afin de créer une salle d'entrevue.
- Ajout d'un éclairage dans les cours et autres mises à niveau des clôtures.

Remarque générale :
L'UIS se trouve actuellement dans les rangées F supérieure et inférieure jusqu'à ce que les douches et la buanderie/espace commun soient terminées dans les rangées G supérieure et inférieure. L'achèvement prévu des travaux dans la rangée G est le 30 avril 2020.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 50 cellules sur 2 rangées	opérationnel	oui	La cellule de la rangée F est utilisée telle quelle jusqu'à l'achèvement des projets dans la rangée G. Achèvement prévu pour le 29 mai 2020
Salles communes 4 salles	terminé	non	
Salles de programmes 4 salles	opérationnel	oui	Défauts mineurs à corriger, travaux de TVCF en cours – mesures d'atténuation opérationnelles en place. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salles d'entrevue 7 salles	opérationnel	oui	Défauts mineurs à corriger, travaux de TVCF en cours – mesures d'atténuation opérationnelles en place. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	terminé	non	
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	Défauts mineurs à corriger, travaux de TVCF en cours – mesures d'atténuation opérationnelles en place. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.

Région de l'Ontario **Date : 2020-03-04**

Établissement Grand Valley – Unité d'intervention intensive (GVA02), ancienne rangée d'isolement	
Résumé de l'énoncé des travaux – Séparer les cellules de la rangée existante par un mur résistant au feu, nouvelle porte d'accès d'urgence, nouvelle entrée réservée; – Rénover les espaces existants pour créer de nouvelles douches, des buanderies et une salle commune avec accès par le couloir D140; – Installer une clôture avec écran de réduction visuelle pour l'entrée réservée de l'UIS; – Installer une clôture avec un écran de réduction visuelle pour séparer l'UIS et la cellule d'observation de la cour du jardin;	– Convertir la cuisine de l'unité en salle de programmes; – Enlever la deuxième porte de sécurité de l'unité sécurisée; – Prolonger la passerelle de sécurité dynamique à concept ouvert devant le poste avec des postes de travail; – Installer une barrière amovible et un mur permanent dans le D310 et mettre à niveau la ventilation; – Convertir les armoires de concierge au deuxième étage en espace de rangement, le D181 en GCSII, le D182 en APS et le D183 en APC. – Remplacer le concertina autour de la cour par un dispositif anti-escalade approprié, ajouter un auvent pour protéger contre les intempéries.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Projet d'infrastructure achevé le 30 novembre 2019	Mesures d'atténuation requises (changements physiques dans un autre espace)	Description
Préparation des cellules 3 cellules sur 1 rangée	en cours	oui	La construction est en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres cellules jusqu'à ce que la construction soit terminée. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salles communes 1 salle	en cours	oui	La construction est en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres espaces jusqu'à ce que la construction soit terminée. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salles de programmes 5 salles	opérationnel	oui	La vérification de l'alarme incendie et du système de télévision en circuit fermé n'est pas terminée. La rénovation de la cuisine en salle des programmes sera terminée au cours de l'exercice 2020–2021. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Salles d'entrevue 2 salles	en cours	oui	La construction est en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres espaces jusqu'à ce que la construction soit terminée. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle de programmes)	opérationnel	oui	La construction est en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres espaces jusqu'à ce que la construction soit terminée. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	
Zones de travail du personnel	terminé	oui	Le raccordement final au SGI n'est pas terminé, un plan d'atténuation est en place pour utiliser l'espace tel quel. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.

Région des Prairies **Date : 2020-02-05**

Établissement de Stony Mountain – Unité 5 (B08), rangées C et F

Résumé de l'énoncé des travaux

- Remise en bon état des meubles et des équipements des cellules, et remplacement si nécessaire;
- Conversion de bureaux, de salles d'audience et d'autres espaces sous-utilisés en salles de programmes et d'entrevue (sans contact et ouvertes) pour les détenus;
- L'ancienne cuisine du personnel sera reconverte en salle commune pour les détenus (polyvalente);

- La cour gazonnée existante sera convertie en terres sacrées de l'UIS, l'éclairage et le SSE seront améliorés dans les cours existantes;
- Les bureaux du personnel au deuxième étage seront convertis en salle de programmes pour les détenus;
- Espace de travail permanent pour le personnel ailleurs sur le site.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 40 cellules sur 2 rangées	opérationnel	non	La peinture n'est pas terminée, les installations sanitaires pourraient avoir besoin d'être mises à niveau. L'espace est utilisé « tel quel ».
Salles communes 4 salles	opérationnel	oui	3 sur 4 terminées. L'espace restant est en cours de conception, le plan d'atténuation consiste à utiliser les espaces existants jusqu'à ce que tout soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2021–2022.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	oui	3 sur 6 terminées. Les salles restantes sont au stade de conception/d'attribution des contrats, le plan d'atténuation consiste à utiliser les espaces existants jusqu'à ce que tout soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2021–2022.
Salles d'entrevue 5 salles	opérationnel	oui	3 sur 5 terminées. Les salles restantes sont au stade de conception/d'attribution des contrats, le plan d'atténuation consiste à utiliser les espaces existants jusqu'à ce que tout soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2021–2022.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	oui	L'installation des équipements n'est pas terminée, le plan d'atténuation consiste à utiliser les équipements en place jusqu'à ce que tout soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Cours extérieures 8 au total	opérationnel	oui	Les mises à niveau de l'équipement et de l'éclairage et du système de sécurité électronique sont en suspens. Actuellement en cours d'acquisition et de conception, le plan d'atténuation consiste à utiliser les cours telles quelles. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	Le plan d'atténuation consiste à utiliser un autre espace de l'unité opérationnelle jusqu'à la fin des travaux. L'élaboration d'une option à long terme est en cours. Achèvement prévu pour l'exercice 2021–2022.

Région des Prairies **Date : 2020-02-05**

Pénitencier de la Saskatchewan – Unité 6 (S01), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux

- Convertir les espaces sous-utilisés des détenus en salles de programmes, polyvalentes et pour le personnel de l'UIS;
- Installer des vitrages et des barrières visuelles entre les espaces, installer les meubles, les téléphones et les systèmes de télévision en circuit fermé dans les espaces réservés aux détenus;
- Peindre les cellules et remettre les systèmes en bon état;
- Rénover la buanderie/cuisinette existante dans la salle commune de l'UIS, peinture, nouveau mobilier;

- Reconstruire la cour 1 (pavage, clôture) pour créer deux grandes cours pour l'UIS, lotissement de la cour 2, installer les meubles et les équipements;
- Installer l'électricité, le téléphone et le mobilier dans le bâtiment adjacent C-24 pour soutenir les fonctions déplacées des unités à sécurité maximale (chapelle, éducation, programmes, bureaux).

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 32 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	Peinture en suspens; l'unité opérationnelle fait appel aux détenus pour la réaliser.

Salles communes 3 salles	opérationnel	oui	1 sur 3 terminée. Les salles restantes sont au stade de conception/d'attribution des contrats, le plan d'atténuation consiste à utiliser les espaces existants jusqu'à ce que tout soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles de programmes 3 salles	opérationnel	oui	3 salles sont utilisées, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour l'ameublement et la finition. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles d'entrevue 4 salles	opérationnel	oui	Le projet est en cours de conception, le plan d'atténuation consiste à utiliser les espaces existants de l'unité tels que les salles de programmes disponibles, les salles communes, les cabines existantes près du poste de contrôle, les salles de visite et de correspondance, etc. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles existantes)	terminé	non	
Cours extérieures 4 au total	opérationnel	oui	Les mises à niveau de l'électronique de sécurité ne sont pas terminées, les cours sont fonctionnelles. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Zones de travail du personnel	opérationnel	oui	L'espace de travail de l'UIS est fonctionnel, l'équipe régionale travaille avec l'unité opérationnelle pour apporter des améliorations à plus long terme. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.

Région des Prairies **Date : 2020-02-05**

Établissement de Bowden – Bâtiment 17 (A17), rangées A et B

Résumé de l'énoncé des travaux	– Rénover les bureaux existants, la salle d'audience et l'aire de détention pour fournir un espace pour les salles de programmes et d'entrevue; – Rénover les cours pour enlever certaines barrières solides afin de donner plus de lumière, construire de nouvelles cours et de nouveaux accès, installer des meubles et des équipements.
– Convertir les anciens espaces des détenus sous-utilisés en salles de programmes et salles polyvalentes;	
– Peinture des cellules et remise en bon état des systèmes;	
– Rénover les salles communes existantes pour enlever les barrières de stockage, installer les meubles et les équipements;	

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 30 cellules sur 2 rangées	terminé	non	
Salles communes 2 salles	terminé	non	
Salles de programmes 2 salles	opérationnel	non	Le système de télévision en circuit fermé n'est pas achevé, l'espace est actuellement fonctionnel. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles d'entrevue 1 salle	en cours	oui	La construction n'est pas terminée, le plan d'atténuation consiste à utiliser un espace alternatif. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Salles de loisirs intérieurs (2 salles situées dans la même salle commune)	opérationnel	oui	L'acquisition d'équipements de conditionnement physique est en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser les équipements existants déjà en place. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Cours extérieures 4 au total	en cours de planification	oui	La construction de deux nouvelles cours supplémentaires est reportée au printemps 2020 (en raison de l'hiver), le plan d'atténuation consiste à utiliser les deux cours existantes et les cours adjacentes jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Région des Prairies **Date : 2020-02-05**

Établissement d'Edmonton – Unité 6 (SG), rangées du haut et du bas

<p>Résumé de l'énoncé des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> – Mettre à niveau quatre salles de programmes, convertir la buanderie en salle de programmes supplémentaire; – Installer une barrière murale sur les blocs D et S pour créer de nouvelles salles communes; – Convertir les espaces de concierge et d'entreposage en espaces de buanderie et la salle d'audience des détenus en un vestibule entre le couloir de l'UIS et le gymnase; 	<ul style="list-style-type: none"> – Construire de nouvelles cours supplémentaires et un point d'accès à partir de l'unité; – Rénover, nettoyer et meubler les espaces réservés au personnel dans l'unité; – Rénover trois pièces existantes pour en faire des salles d'entrevue à contact ouvert.
---	---

Remarques générales :
L'UIS est actuellement sur les unités E et F jusqu'à ce que le projet CVC en cours et les projets de meurtrière dans l'unité 6 (SG) soient terminés. Achèvement prévu pour le 31 mars 2020.

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	opérationnel	non	La peinture n'est pas terminée, les cellules sont prêtes à être occupées.
Salles communes 4 salles	en cours de planification	oui	Projet au stade de la conception, le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres espaces dans l'unité pendant la construction. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Salles de programmes 6 salles	opérationnel	oui	5 des 6 salles de programme sont disponibles pour l'utilisation, le plan d'atténuation consiste à utiliser l'espace existant pendant la rénovation/construction de la dernière salle. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Salles d'entrevue 4 salles	en cours	oui	L'acquisition des enceintes sans contact est en cours, le plan d'atténuation consiste à recourir aux espaces de contact ouvert existants et à un seul espace sans contact existant jusqu'à ce que tout soit terminé. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Salles de loisirs intérieurs (4 salles situées dans la même salle de programmes)	opérationnel	oui	L'acquisition de nouveaux équipements de conditionnement physique est en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser le gymnase. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Cours extérieures 5 au total	en cours de planification	oui	Les nouvelles cours sont actuellement à la phase de conception, le plan d'atténuation consiste à utiliser deux cours d'unité existantes dans l'unité opérationnelle (telles quelles), d'autres cours de l'établissement (telles quelles) et le gymnase. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Région des Prairies **Date : 2020-02-05**

Établissement d'Edmonton pour femmes – Unité d'intervention intensive (J), ancienne rangée d'isolement

<p>Résumé de l'énoncé des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> – Convertir les anciens espaces des détenus sous-utilisés en salles de programmes et en salles polyvalentes; – Peinture des cellules et remise en bon état des systèmes; – Rénover les rangées existantes pour fournir des salles communes, installer les meubles et les équipements; 	<ul style="list-style-type: none"> – Rénover les bureaux existants et les salles de programmes et d'entrevue; – Construire une nouvelle zone de travail pour le personnel à l'avant du poste; – Rénover l'éclairage des cours, installer les meubles et les équipements.
--	---

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	opérationnel	oui	Les cellules d'observation sont situées dans les locaux de l'UIS jusqu'à l'achèvement des nouvelles cellules d'observation. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Salles communes 1 salle	opérationnel	oui	L'espace est fonctionnel, des éléments mineurs pour l'efficacité opérationnelle sont en cours de planification. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.
Salles de programmes 2 salles	en cours	oui	Les rénovations pour convertir la cuisine de l'unité en salle de programmes sont en cours, le plan d'atténuation consiste à utiliser d'autres espaces de l'unité. Achèvement prévu pour l'exercice 2020–2021.

Salles d'entrevue 1 salle	terminé	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	
Cours extérieures 2 au total (1 partagée avec d'autres rangées)	terminé	non	
Zones de travail du personnel 2 au total	opérationnel	oui	Des zones de travail permanentes ouvertes pour le personnel à l'extérieur du poste sont en cours de planification, le plan d'atténuation consiste en un aménagement temporaire de la zone de travail du personnel en place. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.

Région du Pacifique **Date : 2020-03-04**

Établissement de Kent – Unité résidentielle de 96 lits (sous-unité 1), rangées L et M

<p>Résumé de l'énoncé des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> – Modifier la cour existante et ajouter de nouvelles cours pour un total de six, ajouter des tables et des équipements de conditionnement physique, la télévision en circuit fermé et des luminaires; – Fournir un nouveau couloir clôturé menant de l'unité à l'entrée du gymnase; – Construire des enceintes d'entrevue sans contact; le mobilier d'entrevue avec contact ouvert, les nouvelles serrures et les interphones restent à installer; 	<ul style="list-style-type: none"> – Poser un film de sécurité sur les fenêtres des couloirs intérieurs, changer la quincaillerie, installer de nouveaux meubles et des meubles temporaires (certains fixés au sol) dans les salles de programmes et la ventilation pour les cérémonies de purification par la fumée dans les salles prévues; – Installer une table sécurisée sur les 4 rangées de l'UIS et des barrières de douche sécurisées; – Installer une buanderie dans les rangées 1 et 4, des portes de détention à contrôle électronique pour l'accès à la cour.
---	---

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 48 cellules sur 4 rangées	terminé	non	
Salles communes 7 salles	opérationnel	non	Les nouvelles portes de la cour sont installées.
Salles de programmes 5 salles	opérationnel	non	
Salles d'entrevue 3 salles	terminé	non	
Salles de loisirs intérieurs (3 salles situées dans les mêmes salles communes)	opérationnel	non	
Cours extérieures 6 au total	terminé	non	
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Région du Pacifique **Date : 2020-03-04**

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes – Unité de garde en milieu fermé (bâtiment E), ancienne rangée d'isolement

<p>Résumé de l'énoncé des travaux</p> <ul style="list-style-type: none"> – Convertir les cellules d'observation 118 et 119 en cellules ordinaires, remplacer les portes et enlever les télévisions en circuit fermé; – Fournir de nouveaux comptoirs avec quatre postes de travail à l'avant du poste; – Fournir des tables et des sièges fixes de style divan ainsi qu'une télévision dans la salle commune de la rangée; 	<ul style="list-style-type: none"> – Installer des tables à quatre personnes et un appareil d'exercice elliptique dans la cour extérieure; – Acquérir et installer des équipements, des systèmes électriques et mécaniques de ventilation supplémentaires dans la nouvelle salle polyvalente 125 utilisée pour les programmes et la préparation des repas.
--	--

Résumé des espaces opérationnels et d'intervention de l'UIS	Progrès des travaux de construction	Mesures d'atténuation en place	Description
Préparation des cellules 4 cellules sur 1 rangée	opérationnel	non	Les cellules d'observation sont situées dans les locaux de l'UIS jusqu'à l'achèvement des nouvelles cellules d'observation. Achèvement prévu pour l'exercice 2020-2021.

Salles communes 1 salle	terminé	non	
Salles de programmes 2 salles	terminé	non	
Salles d'entrevue 2 salles	terminé	non	
Salles de loisirs intérieurs (1 salle située dans la même salle commune)	terminé	non	
Cours extérieures 1 au total	terminé	non	Les équipements de conditionnement physique extérieur ont été installés.
Zones de travail du personnel	terminé	non	

Construction Progress/ Progrès de la construction

Represents that contractors or staff are on-site doing construction/re-fit/or installs. Représente le fait que des entrepreneurs ou du personnel sont sur place pour effectuer des travaux de construction / rénovation / ou d'installation.

in planning/ planification

Project work is in the planning or contracting phase.
 Le travail sur le projet est en phase de planification ou d'attribution du contrat.

progressing/ en cours

Physical work on site is progressing as planned.
 Le travail physique sur le site se déroule comme prévu.

operational/ opérationnel

There are items from the construction project that are not complete but space is usable.
 Il y a des éléments du projet de construction qui ne pas terminés mais l'espace est utilisable.

completed/ achevé

Physical work is completed the space is ready for use including painting, furniture, etc.
 Le travail physique est terminé: l'espace est prêt à être utilisé, y compris la peinture, le mobilier, etc.

Mitigation in Place/ Mesure d'atténuation en place

An operational mitigation strategy or use of another space is required until completion of all project work.
 Une stratégie d'atténuation opérationnelle ou l'utilisation d'un autre espace est nécessaire jusqu'à l'achèvement de tous les travaux du projet.

Atlantic Region **Date: 2020-03-31**

Atlantic Institution - Living Unit 03 (LU03), Ranges A, B & D

Scope of Work Summary:

- Cells on Range A, B & D to be painted and damaged furniture replaced;
- Implement operational and room use modification to various rooms in LU3 for common space, indoor recreation, interview and program functions;
- Retrofit office space in LU3 with work points to accommodate the additional staff;

- Retrofit Dining Hall 3 in building Main A for SIU Program and Interior Recreation space;
- Convert 2 cells each on ranges A, B, and D range to 'on range' common areas;
- Construction of 3 new outdoor recreation yards and modification/expansion of the existing 2 yards to meet the minimum size requirements for SIU yards;
- Retrofit Dining Hall 2 in Main A for SIU staff office space.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 53 Cells on 3 Ranges	operational	no	
Common Rooms 5 spaces	operational	no	
Program Rooms 2 Spaces	in progress	yes	On-unit space being used until new program space (former Dining Hall) is ready. Construction complete, missing classroom furniture to be relocated from LU5. Estimated completion date: TBD due to COVID priorities.
Interview Rooms 2 Spaces	operational	no	
Interior Recreation (5 co-located within Common Rooms)	operational	no	
Yards 5 total	operational	no	Remediation work on 2 existing yards deferred (due to winter) - in use 'as-is'. Estimated completion FY 2020-21
Staff Work Areas 4 on unit, SIU team space in Main Bldg.	in progress	yes	SIU staff in other locations until new staff space (former Dining Hall) is complete. Construction complete. Telephone activation/installation is outstanding with SSC. Estimated completion date: Unknown due to COVID

Atlantic Region **Date: 2020-03-31**

Nova Institution for Women - Secure Unit (G), former Seg Range

Scope Summary:

- Building A, renovate two rooms in this adjacent area to be utilized as office and program space for SIU.
- Flooring, paint, camera installation and new furniture.

- Building G, the installation or modifications of five security cameras, renovations in cell 158 (interim obs cell, modifications to security post monitors, install exercise equipment for SIU exercise yard.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	operational	yes	Observation co-located with SIU until completion of new Observation cells. Estimated completion FY 2020-21
Common Rooms 1 space	completed	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	completed	no	
Yards 1 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-31**

Centre Régional de Réception- USD, Aile 5

Scope Summary:

- Renovation to three multi-functional rooms, construction of new common/interior recreation room in former USD gymnasium;
- Furnishing, equipment changes to existing common rooms;

- New video-conferencing equipment in multi-functional rooms;
- The addition of two telephone lines for lawyers in two multi-functional rooms and two inmate telephone lines.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	
Common Rooms 2 spaces	operational	yes	Use of common room until new common room/interior rec. (SHU gym) completed. Still have a delay for hardware; might get it this week. Estimated completion May 1, 2020.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	
Interview Rooms 2 spaces	operational	yes	Use of existing rooms until non-contact partitions completed. Still have a delay for hardware; might get it this week. Estimated completion May 1, 2020.
Interior Recreation 1 space	operational	yes	Use of common room until new common room/interior rec. (SHU gym) completed. Waiting for bikes; another delay, the rest is operational. Estimated completion May 1 2020.
Yards 2 total	in planning	yes	Subdivision of yard deferred to Spring 2020 (due to winter); used 'as-is' until completion. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-31**

Centre Régional de Réception - Pavillon E

Scope Summary:
 Renovations include the modification of two cells into two on-range common rooms, installation of a barrier to separate SIU from other population;
 - Furniture, videoconference equipment install in the multi-purpose rooms;
 - Subdivision of existing large yard into two dedicated SIU yards, and one yard for the other unit population and installation of dedicated yard access from SIU (new door and stairs).

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 18 cells on 2 wings	completed	no	
Common Rooms 2 spaces	completed	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	no	
Interview Rooms 3 (co-located with common rooms)	completed	no	
Interior Recreation 1 space	operational	yes	New gym equipment delivery/install not complete, existing equipment being used. Waiting for bikes. Estimated completion May 1 2020.
Yards 2 total	operational	yes	New stairs & dedicated entrance deferred - existing access from unit is being used. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	Electronic door controls not in place - manual operation until complete. Estimated completion May 1 2020.

Quebec Region		Date: 2020-03-31	
Établissement Donnacona - Bâtiment I			
Scope Summary:			
-Relocate furniture and equipment within the three main common areas and interior recreation space; - Install warning shot targets, metal detector, inmate phones in these spaces; - Replacement of six program room doors and locks, storage and furniture in programs; - Installation of non-contact barriers in interview rooms;		- Office area to have new furnishing, and video conference equipment; - Excavation and paving of exterior yard P-Q in addition to renovations to exterior the fence and entry door, and camera install; - Separation of yard Q-R into two yards separated by new sliding door, electrical door control.	
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 48 cells on 2 wings	completed	no	
Common Rooms 3 spaces	completed	no	
Program Rooms 4 spaces	completed	no	
Interview Rooms 3 spaces	completed	no	
Interior Recreation 3 (co-located with common rooms)	completed	no	
Yards 6 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-31**

Établissement Port Cartier - Bâtiment 4, Aile S

Scope Summary:

- Retro-fit to create 1 BF shower & 1 BF cell;
- Retro-fit to create 2 common rooms;
- Sub-divide large space into an interview room & program room; starting in DD-125;
- Create new exterior yard with new observation space;
- Two non-contact interview rooms;
- Create new program and activity zones complete with small gym starting in DD-125;

- Create new exterior yard with new observation space;
- Two non-contact interview rooms;
- Create new program and activity zones complete with small gym starting in DD-125;
- Create new program and activity zones complete with small gym starting in DD-125;
- Convert DD-128 into programs room;
- Create multi-functional spaces & offices in rooms D-138, D-139, D-141, D-144.
- Installing electric system;
- Creation of inmate food services area.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 19 cells on 2 ranges	operational	yes	Electronic door controls not complete, manual operation in-use. BF shower not complete, use of another BF shower on site. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 2 spaces	completed	no	
Program Rooms 2 spaces	completed	yes	
Interview Rooms 3 spaces	completed	yes	
Interior Recreation 3 (co-located with common & program)	completed	no	
Yards 3 total	in planning	yes	Construction of 3rd yard deferred; using existing 2 yards & gym until complete. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Quebec Region **Date: 2020-03-31**

Établissement Joliette - Bâtiment F, Aile de isolement ancienne

Scope Summary:

- Creation of a multi-functional room by merging 2 existing rooms, add ventilation to facilitate smudging;
- Retro-fit to multiple purpose room door, furnishing, install cameras and sound proofing
- Create secure interview room with the addition of new inmate door and camera;
- Install of cuff-port and remove grille enclosure at exterior yard access, install detection system within the security fence & eaves;

- Install work space in room 1617-B, relocate inmate telephone to common room, install kill switch for work space;
- Sound-proof rooms 1640 and 1641 and replace or modifying side-door;
- Renovate 1616 into program room and install electronic release;
- Modifications to cell furnishings and fit-up for function changes (observation and SIU)

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Project Status	Mitigation In Place	Description
Cell Readiness 4 cells on 1 ranges	completed	yes	Specialized furniture not installed, operational with existing until completed. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 1 space	operational	yes	Specialized furniture not installed, operational with existing until completed. Estimated completion FY 2020-21.
Program Rooms 2 spaces	completed	no	
Interview Rooms 3 spaces	operational	yes	Doors & glazing for non-contact space not complete, other available space in-use. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation 1 (co-located with common room)	completed	no	
Yards 1 total	completed	no	Addition of a canopy/cover may be completed in FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	Workstations in central area are not completed, temporary furniture in place. Estimated completion FY 2020-21.

Ontario Region **Date: 2020-03-31**

Millhaven Institution - Cell Unit G (MHG), Upper & Lower G ranges

Scope Summary:

- Retro-fit various existing spaces to create interview & program rooms, replace doors, barriers, furniture and fittings.
- Retro-fit existing common rooms - remove fixed benches, install TV & CCTV;
- Painting and upgrading lights at end of stairwells;
- Construct laundry on two ranges with ventilation;

- Construct 3 secure showers per range, with appropriate barriers;
- Install new phone jacks and rolling phones on both sides in ranges 1 and 2 with two fixed telephones on every range;
- Construction of new wall in room 2F to separate large space at end of range to create interview space.
- Addition of lighting to yards and other upgrades to fencing.

General Note:
 SIU currently on upper & lower F ranges until showers & on range laundry/common area completed on G upper & lower.
 Estimated completion for G range work is 30 April 2020.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 50 Cells on 2 Ranges	operational	yes	'F' Range cell being used as-is until completion of G range projects. Estimated Completion 29 May 2020. Contractor Currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Common Rooms 4 spaces	completed	no	
Program Rooms 4 Spaces	operational	yes	Minor deficiencies to correct. CCTV work approx. 70% complete; operational mitigation in place. Estimated completion unknown. Contractor currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Interview Rooms 7 Spaces	operational	yes	Minor deficiencies to correct. CCTV work approx. 70% complete; operational mitigation in place. Estimated completion unknown. Contractor currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	completed	no	
Yards 6 total	completed	no	
Staff Work Areas	operational	yes	Minor deficiencies to correct. CCTV work approx. 70% complete; operational mitigation in place. Estimated completion unknown. Contractor currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.

Ontario Region **Date: 2020-03-31**

Grand Valley Institution - Intensive Intervention Unit (GVA02), former Seg Range

Scope Summary:

- Separating cells from existing range with a fire rated wall, new emergency access door, new dedicated entry;
- Retro-fit of existing spaces to create new shower, laundry facilities and a common room with access in from corridor D140;
- Install fence w. visual reduction screen for dedicated SIU entry;
- Install fence with visual reduction to separate SIU/Obs Cell from garden yard;

- Convert unit kitchen into program area;
- Remove second security door into Secure Unit;
- Extend open concept dynamic security bridge in front of post workstations;
- Install removable barrier in D130 and a permanent wall and upgrade ventilation;
- Convert janitor closets on second floor into storage space, D181 into CMIIS, D182 into SPO, and D183 into CPO.
- Replace concertina around yard with appropriate anti-climb, add canopy to protect against the elements.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Infrastructure Project Fully Completed Nov.30 2019	Mitigation Required (physical change to another space)	Description
Cell Readiness 3 Cells on 1 Range	in progress	yes	Construction underway; mitigation plan is using other cells until construction complete. Estimated completion unknown. Contractor Currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Common Rooms 1 space	in progress	yes	Construction underway; mitigation plan is using other cells until construction complete. Estimated completion unknown. Contractor Currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Program Rooms 5 Spaces	operational	yes	Fire Alarm verification & CCTV not complete. Kitchen reno to program room to be completed FY 2020-21. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 2 Spaces	in progress	yes	Construction underway; mitigation plan is using other cells until construction complete. Estimated completion unknown. Contractor Currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Interior Recreation (1 co-located within Program Room)	operational	yes	Construction underway; mitigation plan is using other cells until construction complete. Estimated completion unknown. Contractor Currently offsite due to access restrictions as a result of COVID-19. Unknown when contractor will be permitted back onsite.
Yards 1 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Prairie Region **Date: 2020-05-01**

Stony Mountain Institution - Unit 5 (B08), C & F Ranges

Scope Summary:

- Cell furnishings and fittings brought into good condition, replaced as needed;
- Conversion of office, courtroom & other under utilized space to inmate programming, interview (non-contact & open) space;
- Former staff kitchen to be converted back to inmate common room (multi-purpose);
- Existing grass yard to be converted to SIU sacred grounds, lighting and ESS upgrades to existing yards;
- Staff offices on second floor to be converted to inmate Program Space;
- Permanent staff workspace elsewhere on site.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 40 Cells on 2 Ranges	operational	no	Painting not complete. Washroom fixtures may require updating. Space is being used 'as-is'.
Common Rooms 4 spaces	operational	yes	3 of 4 completed. Remaining space currently in design, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2021-22.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	3 of 6 completed. Remaining at design/contract award stage, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2021-22.
Interview Rooms 5 Spaces	operational	yes	3 of 5 completed. Remaining at design/contract award stage, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2021-22.
Interior Recreation (4 co-located within Common Rooms)	operational	yes	Equipment install not done, mitigation plan is to use existing until completed. Expected completion FY 2020-21.
Yards 8 total	operational	yes	Equipment and lighting/ESS upgrades outstanding. Currently in procurement and design, mitigation plan is to use yards 'as-is'. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	Mitigation plan is to use other space at site until complete. Development of long term option underway. Estimated completion FY 2021-22.

Prairie Region **Date: 2020-05-01**

Saskatchewan Penitentiary - Unit 6 (S01), A & B Ranges

Scope Summary:

- Convert of under utilized inmate space to programs, multi-purpose, and SIU staff space;
- Install glazing and visual barriers between spaces, install furniture, phones and CCTV in inmates spaces;
- Cell painting and systems brought to good condition;
- Retro-fit of existing laundry/kitchenette in SIU common room, painting, new furniture;

- Reconstruction of Yard 1 (paving, fencing) to create 2 large yards for SIU, subdivision of yard 2, furniture and equipment install;
- Power, telephone & furnishing installs in adjacent building C-24 to support the max units displaced functions (chapel, education, program, offices).

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 32 Cells on 4 Range	operational	no	Painting outstanding; site using inmate labour to complete.
Common Rooms 3 spaces	operational	yes	1 of 3 completed. Remaining at design/contract award stage, mitigation plan is to use existing spaces until completed. Expected completion FY 2020-21.
Program Rooms 3 Spaces	operational	yes	3 spaces are in use, additional work is required for furnishing & finishing. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 4 Spaces	operational	yes	Project in design, mitigation plan is to use existing spaces on unit such as available program, common rooms, existing booths near control post, V&C, etc. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation (2 existing)	completed	no	
Yards 4 total	operational	yes	Security electronics upgrades not completed, Yards are operational. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	operational	yes	SIU workspace is operational, Regional team is working with site to make longer term improvements. Estimated completion FY 2020-21.

Prairie Region **Date: 2020-05-01**

Bowden Institution - Building 17 (A17), A & B Ranges

Scope Summary:

- Convert under utilized former inmate space to programs, multi-purpose space;
- Cell painting and systems brought to good condition;
- Retro-fit of existing common rooms to remove storage barrier, furniture and equipment install;

- Renovate existing offices, courtroom and holding area to provide program and interview space;
- Renovate yards to remove some solid barrier to provide more light, new yard construction and access, furniture and equipment install.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 30 Cells on 2 Range	completed	no	
Common Rooms 2 space	completed	no	
Program Rooms 2 Spaces	operational	no	CCTV not complete. Space currently operational. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 1 Spaces	in progress	yes	Construction not complete, mitigation plan is to use alternate space. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation (2 co-located within Common Room)	operational	yes	Procurement of exercise equipment is on-going, mitigation plan is to use existing equipment in place. Estimated completion FY 2020-21.
Yards 4 total	in planning	yes	Construction of two additional yards deferred to Spring 2020 (due to winter), mitigation is to use existing 2 yards & adjacent yards until complete. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Prairie Region **Date: 2020-05-01**

Edmonton Institution - Unit 6 (SG), Upper & Lower Ranges

Scope Summary:

- Upgrade four program rooms, convert laundry room into additional program room,
- install wall barrier on blocks D & S creating new common spaces;
- Convert janitor and storage spaces into laundry spaces & the inmate court room to a vestibule between SIU corridor and gym;

- Construction of new additional yards and access point from unit;
- Re-fit, clean up and furnishing for staff spaces on unit;
- Re-fit three existing rooms into open-contact interview spaces.

General Notes:
 SIU currently on E & F Units until on-going HVAC project and gun port projects in Unit 6 (SG) completed.
 Estimated completion by 31 March 2020.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Range	operational	no	Painting not complete. Cells ready for occupancy.
Common Rooms 4 space	in planning	yes	Project at design stage, mitigation plan is to use other spaces in the unit during construction. Estimated completion FY 2020-21.
Program Rooms 6 Spaces	operational	yes	5 of 6 program spaces are available for use, mitigation is to use existing space during renovation/construction for the last room. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 4 Spaces	in progress	yes	Procurement of non-contact enclosures ongoing, mitigation plan is to use existing open contact and single existing non-contact spaces until completed. Estimated completion FY 2020-21.
Interior Recreation (4 co-located within Program Room)	operational	yes	Procurement of new exercise equipment is ongoing, mitigation is to use gymnasium. Estimated completion FY 2020-21.
Yards 5 total	in planning	yes	New yards currently in design phase, mitigation plan is to use 2 existing unit yards on site (as-is), other yards on site (as-is), and the gym. Estimated completion FY 2020-21.
Staff Work Areas	completed	no	

Prairie Region		Date: 2020-05-01	
Edmonton Institution for Women - Intensive Intervention Unit (J), former Seg Range			
Scope Summary:			
- Conversion of under utilized former inmate space to programs, multi-purpose spaces; - Cell painting and systems brought to good condition; - Retro-fit of existing range to provide common room, furniture and equipment install;		- Renovation to existing offices & program and interview space; - Construction of new staff work area in front of post; - Renovations to yards lighting, furniture and equipment install.	
Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	yes	Observation co-located with SIU until completion of new Observation cells. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 1 space	operational	yes	Space is operational, minor items for operational efficiencies in planning. Estimated completion FY 2020-21.
Program Rooms 2 Spaces	in progress	yes	Renovations to convert unit kitchen to program space in progress, mitigation plan is to use other space on unit. Estimated completion FY 2020-21.
Interview Rooms 1 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	
Yards 2 total (1 shared with other ranges)	completed	no	
Staff Work Areas 2 total	operational	yes	Permanent open staff work areas outside post in planning, mitigation is a temporary staff work area fit-up in place. Estimated completion FY 2020-21.

Pacific Region **Date: 2020-05-01**

Kent Institution - 96 Bed Living Unit (Pod 1), L & M Ranges

Scope Summary:

- Modify existing yard and adding new yards for a total of six, addition of tables & exercise equipment, CCTV & Lights;
- Providing new fenced corridor from unit to gym entry;
- Construct non-contact interview enclosures, open contact interview furnishings, new locks and intercoms to be installed;

- Security window film in interior hallway windows, and hardware change, install new & temp. furniture (some secured to floor) in program rooms, and ventilation for smudging in designated room;
- Install of secure table on all 4 SIU ranges, and secure shower barriers;
- Install laundry facilities in ranges 1 & 4, electronic controlled detention doors for yard access.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 48 Cells on 4 Ranges	completed	no	
Common Rooms 7 spaces	completed	no	New yard doors installed.
Program Rooms 5 Spaces	operational	no	Intercom issues with defective equipment, repair in progress.
Interview Rooms 3 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (3 co-located within Common Rooms)	completed	no	
Yards 6 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	

Pacific Region **Date: 2020-05-01**

Fraser Valley Institution for Women - Secure Unit (Bldg.E), former Seg Range

Scope Summary:

- Convert obs cells 118 & 119 to regular cells, replace doors & remove CCTV ;
- Providing new counters with four workstations in front of post;
- Providing fixed table seating & fixed couch-style seating & TV on range common area;.

- Install four-person table & elliptical exercise machine in exterior yard;
- Procuring & installing equipment, additional electrical and mechanical exhaust in multi-purpose room 125 used for programs and food staging.

Summary of SIU Operational & Intervention Spaces	Construction Progress	Mitigation in Place	Description
Cell Readiness 4 Cells on 1 Range	operational	no	Observation co-located with SIU until completion of new Observation cells. Estimated completion FY 2020-21.
Common Rooms 1 space	completed	no	
Program Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interview Rooms 2 Spaces	completed	no	
Interior Recreation (1 co-located within Common Area)	completed	no	
Yards 1 total	completed	no	
Staff Work Areas	completed	no	Still have addition to the workstation to add.

Terms/Terms

**Construction Progress/
Progrès de la construction**

Definitions/Définitions

Represents that contractors or staff are on-site doing construction/re-fit/or installs.
Représente le fait que des entrepreneurs ou du personnel sont sur place pour effectuer des travaux de construction / rénovation / ou d'installation.

in planning/
planification

Project work is in the planning or contracting phase.
Le travail sur le projet est en phase de planification ou d'attribution du contrat.

progressing/
en cours

Physical work on site is progressing as planned.
Le travail physique sur le site se déroule comme prévu.

operational/
opérationnel
completed/
achevé

There are items from the construction project that are not complete but space is usable.
Il y a des éléments du projet de construction qui ne pas terminés mais l'espace est utilisable.
Physical work is completed the space is ready for use including painting, furniture, etc.
Le travail physique est terminé: l'espace est prêt à être utilisé, y compris la peinture, le mobilier, etc.

**Mitigation in Place/
Mesure d'atténuation en
place**

An operational mitigation strategy or use of another space is required until completion of all project work.
Une stratégie d'atténuation opérationnelle ou l'utilisation d'un autre espace est nécessaire jusqu'à l'achèvement de tous les travaux du projet.